Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Терективского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	Номер 23 Доп.сог. №4	Дата 11.02.2019 года 02.03.2020	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы текущий месяц	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Терективского района ЗКО	37294999,84	33299107,00	33299107,00	33299107,00	0,00	0,00	-	-	3995892,84	37294999,84

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района»
Исеев Е.Б. _____ апрель 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С. _____ апрель 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» ФОРМА 2 АВС-4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 23 от 11.02.2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Теректинского района ЗКО

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Земляные работы										
1.	E11-01010 1-0314	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1890	186,84	177,98	353130	336373	--	65545	452169				
					8,87	39,3	16758	74277	--	33494					
2.	E11-01020 5-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110	1644,72	--	180919	--	--	130262	336076				
					1644,72	--	180919	--	--	24894					
3.	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта	47320,01	30,76	30,76	1455420	1455420	--	361383	1962147				
					--	10,61	--	501921	--	145344					

: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12
10.										
С123-0405 01-0110	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1739	--	17390	--	17390	--	18781
				--	--	--	--	--	1391	
11.										
С123-0405 01-0109	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	177	1116	--	197532	--	197532	--	213335
				--	--	--	--	--	15803	
12.										
Е11-18100 1-0101	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	187	981,04	143,06	183455	26752	2711	158482	369292
				823,49	41,31	153992	7725	--	27355	
13.										
С123-0410 13-0703	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	186	782	--	145452	--	145452	--	157088
				--	--	--	--	--	11636	
14.										
С123-0410 13-0705	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1835	--	1835	--	1835	--	1982
				--	--	--	--	--	147	
15.										
Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,0225	881930,32	451607,66	1783704	913376	38043	1071500	3083620
				411513,2	123627,95	832285	250038	--	228416	
16.										
С123-0208 03-0302	-Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	200838	--	3815922	--	3815922	--	4121196
				--	--	--	--	--	305274	
17.										
С123-0208 03-0103	-Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	118767	--	1306437	--	1306437	--	1410952
				--	--	--	--	--	104515	
18.										
С123-0102 01-0186	-Крест сварной 108х4(2шт)	м	3,602	2513	--	9052	--	9052	--	9776
				--	--	--	--	--	724	
19.			7	2541	--	17787	--	17787	--	19210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0201 01-0620	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		--	--	--	--	--	1423	
20.	С123-0201 01-0728	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2479 --	-- --	2479 --	-- --	2479 --	-- 198	2677
21.	С123-0201 01-1032	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053 --	-- --	3159 --	-- --	3159 --	-- 253	3412
22.	С123-0102 01-0186	-Патрубок стальной 108х4(7шт по 0,9м)	м	6,3	2513 --	-- --	15832 --	-- --	15832 --	-- 1267	17098
23.	С123-0102 01-0186	-Патрубок стальной 108х4(35шт по 0,5м)	м	17,5	2513 --	-- --	43978 --	-- --	43978 --	-- 3518	47496
24.	С123-0102 01-0145	-Патрубок стальной 57х3,5(2шт по 0,9м)	м	1,8	1134 --	-- --	2041 --	-- --	2041 --	-- 163	2204
25.	С123-0102 01-0145	-Патрубок стальной 57х3,5(39шт по 0,5м)	м	19,5	1134 --	-- --	22113 --	-- --	22113 --	-- 1769	23882
26.	С123-0102	-Патрубок стальной	м	5	473	--	2365	--	2365	--	2554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0119	32х2,8(10шт по 0,5м)			--	--	--	--	--	189	
27.	С123-0102 01-0112	-Патрубок стальной 25х2,5(177шт по 0,5м)	м	88,52	326 --	-- --	28858 --	-- --	28858 --	-- 2309	31166
28.	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454 --	-- --	454 --	-- --	454 --	-- 36	490
29.	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	192	1222,23 418,97	803,26 208,72	234667 80442	154226 40074	-- --	119311 28318	382297
30.	С123-0203 02-2410	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1789 --	-- --	10734 --	-- --	10734 --	-- 859	11593
31.	С123-0203 02-2410	-Отвод полиэтиленовый литой 75° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1789 --	-- --	5367 --	-- --	5367 --	-- 429	5796
32.	С123-0203 03-1006	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1474 --	-- --	7370 --	-- --	7370 --	-- 590	7960
33.	С123-0203 03-0306	-Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	725 --	-- --	1450 --	-- --	1450 --	-- 116	1566
34.	С123-0203 02-2406	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	472 --	-- --	472 --	-- --	472 --	-- 38	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	C123-0203 02-2406	-Отвод полиэтиленовый литой 7° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	472 --	-- --	472 --	-- --	472 --	-- 38	510
36.	C123-0203 03-1002	-Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	320 --	-- --	320 --	-- --	320 --	-- 26	346
37.	C123-0203 02-8010	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165	1485 --	-- --	245025 --	-- --	245025 --	-- 19602	264627
38.	C123-0203 02-8006	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	694 --	-- --	5552 --	-- --	5552 --	-- 444	5996
39.	E11-22120 1-0103	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	297	913,07 789,6	61,92 --	271182 234511	18390 --	18281 --	232166 40268	543616
40.	C123-0201 03-0210	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	132	2156 --	-- --	284592 --	-- --	284592 --	-- 22767	307359
41.	C123-0201 03-0210	-Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	165	2156 --	-- --	355740 --	-- --	355740 --	-- 28459	384199
42.	E11-22120 1-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	473,3 421,12	30,96 --	10413 9265	681 --	467 --	9172 1567	21151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1102 --	-- --	15428 --	-- --	15428 --	-- 1234	16662
44.	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные вободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102 --	-- --	8816 --	-- --	8816 --	-- 705	9521
45.	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2202	1225374,32 411513,2	451607,66 123627,95	269827 90615	99444 27223	79768 --	116660 30919	417406
46.	С121-0501 01-0503	-Заглушка Д215 т. 19мм(39шт)	т	0,2106	208233 --	-- --	43854 --	-- --	43854 --	-- 3508	47362
47.	С121-0501 01-0503	-Заглушка Д160 т. 15мм(4шт)	т	0,0096	208233 --	-- --	1999 --	-- --	1999 --	-- 160	2159
48.	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	189	1222,23 418,97	803,26 208,72	231001 79185	151816 39448	-- --	117447 27876	376323
49.	С123-0203 02-5919	-Неразъемное соединение полиэтилен-сталь D100	шт.	2	3040 --	-- --	6080 --	-- --	6080 --	-- 486	6566
50.	С123-0203 04-2203	-Неразъемное соединение полиэтилен-сталь D32	шт.	10	2077 --	-- --	20770 --	-- --	20770 --	-- 1662	22432
51.	С123-0203 04-2201	-Неразъемное соединение полиэтилен-сталь D25	шт.	177	2077 --	-- --	367629 --	-- --	367629 --	-- 29410	397039
52.	Е11-22050 1-0103 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,236	301237,4 203312	92929,08 25180,63	1276042 861230	393648 106665	21164 --	958216 178741	2412998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4											
53.	С123-0105 01-1010	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2867,358	957	--	2744062	--	2744062	--	2963587
					--	--	--	--	--	219525	
54.	Е11-22050 1-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,177	247569,64	64869,16	786529	206089	4437	624993	1524443
					181304	17407,3	576003	55303	--	112922	
55.	С123-0105 01-1005	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	592,87	228	--	135174	--	135174	--	145988
					--	--	--	--	--	10814	
56.	С123-0105 01-1304	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	656,5	150	--	98475	--	98475	--	106353
					--	--	--	--	--	7878	
57.	С123-0105 01-1402	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1489,4	116	--	172770	--	172770	--	186592
					--	--	--	--	--	13822	
					Устройство колодцев						
58.	С121-0403 02-0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	49	18452,88	--	904191	--	904191	--	976526
					--	--	--	--	--	72335	
59.	С121-0403 02-0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	49	26068,54	--	1277358	--	1277358	--	1379547
					--	--	--	--	--	102189	
60.	С121-0403 01-0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	21196	--	1038604	--	1038604	--	1121692
					--	--	--	--	--	83088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	С121-0403 01-0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	98	14622,06	--	1432962	--	1432962	--	1547599
					--	--	--	--	--	114637	
62.	С121-0403 02-0113	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	35022	--	875550	--	875550	--	945594
					--	--	--	--	--	70044	
63.	С121-0403 02-0103	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	42186,27	--	1054657	--	1054657	--	1139029
					--	--	--	--	--	84373	
64.	С121-0403 01-0115	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	22139,18	--	1106959	--	1106959	--	1195516
					--	--	--	--	--	88557	
65.	С121-0403 01-0117	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	30461,7	--	761543	--	761543	--	822466
					--	--	--	--	--	60923	
66.	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-6 СТ РК 1971-2010	шт.	74	4653,05	--	344326	--	344326	--	371872
					--	--	--	--	--	27546	
67.	С121-0403 01-0104	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77	4297,2	--	330884	--	330884	--	357355
					--	--	--	--	--	26471	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								42209050
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				6406762				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3768406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1108092			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				22508003				
		Накладные расходы	Тенге				6399284				
		Сметная прибыль	Тенге				3126598				

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

ИТОГО:				42209049,83
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	42209050,00	X 2,08 %	877948,24	43086998,07
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	43086998,07	X 3,096 %	1333973,46	44420971,53
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	44420971,53	X 2%	888419,43	45309390,96
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА 2019Г, К=1,0498961				47570152,86
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОК				33299107,00
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	12 %			3995892,84
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)				37294999,84

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Западно-Казахстанская область, Терективский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1
БИН 110140003634
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела Исеев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С.С.

Технадзор:
ТОО «УралСтройГрад»