Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

ъекта и его адрес: Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 23 Доп.сог. №4	Дата 11.02.2019 года 02.03.2020	наимено-ван.	код	наименование	код

е	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы текущий месяц	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
я в о	90714558,84	47696035,00	47696035,00	47696035,00	0,00	0,00	-	-	5723524,00	53419559,00

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

М.П. Заказчик Исеев Е.Б. _____ май 2019 года

(должность ф., и., о., подпись)

Директор ТОО «Жолаушы Жол»

М.П. Подрядчик Сертеков С.С._____ май 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» ФОРМА 2 АВС-4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 23 от 11.02.2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция сетей водопровода в с.Приречное Теректинского района ЗКО

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2020 ГОДА.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-2-2. Поселковая водопроводная сеть									
		Земляные работы									
1.				17799,99	30,76	30,76	547474	547474	--	135939	738085
	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	188804	--	54673	
2.				4287,28574	-715,39	--	-3067090	--	--	-2208305	-5697426
	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		-715,39	--	-3067090	--	--	-422032	
3.				71020	132,84	63,18	9434563	4487310	--	5039870	15632388
	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	4947253	2052567	--	1157955	
4.				5900	715,39	--	4220813	--	--	3038985	7840582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	4220813	--	--	580784	
5.	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(колодцы)	м3 грунта	1155	30,76 --	30,76 10,61	35524 --	35524 12251	-- --	8821 3548	47893
6.	Е11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(колодцы)	м3 грунта	300	715,39 715,39	-- --	214618 214618	-- --	-- --	154525 29531	398674
7.	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1455	132,84 69,66	63,18 28,9	193288 101355	91932 42051	-- --	103253 23723	320264
						Лишний грунт-545м3					
8.	Е11-01010 4-0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	545	43,88 --	43,88 15,13	23917 --	23917 8248	-- --	5939 2388	32244
9.	Е11-01010 4-0110 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	545	187,75 --	187,75 64,75	102322 --	102322 35287	-- --	25407 10218	137947
						Водопроводная сеть					
10.	Е11-16090 1-0501	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	187	481,18 437,06	24,78 11,01	89981 81730	4634 2059	3617 --	82113 13768	185861
11.	С123-0303 01-0209	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	186	2694 --	-- --	501084 --	-- --	501084 --	-- 40087	541171
12.	С123-0303	-Счетчики (водомеры)	шт.	1	15350	--	15350	--	15350	--	16578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0211	холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25			--	--	--	--	--	1228	
13.	Е11-22070 1-0103	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,236	61039,74 / 47431,5	-- / --	441684 / 343214	-- / --	98470 / --	339782 / 62517	843983
14.	Е11-22070 1-0101	-Трубопроводы диаметром 50-25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,177	50848,04 / 47431,5	-- / --	314088 / 292984	-- / --	21104 / --	290055 / 48331	652474
15.	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной разрезной Д 159мм. Укладка	км трубопровода	0,102	704732,86 / 434520	212916,1 / 67222,92	71883 / 44321	21717 / 6857	5845 / --	50666 / 9804	132353
16.	С123-0102 01-0218	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,408	3745 / --	-- / --	383518 / --	-- / --	383518 / --	-- / 30681	414199
17.	Е11-04020 1-0801	-Резка труб наружным диаметром 159 мм	резка	34	248,37 / 151,8	53,46 / 22,02	8445 / 5161	1818 / 749	1466 / --	5023 / 1077	14545
18.	Е11-22150 1-0101	-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	102	5257,34 / 1077,57	1094,18 / 338,07	536249 / 109912	111606 / 34483	314731 / --	142951 / 54336	733536
19.	Ц13-08020 1-0601 К=0,3	-Укладка стального провода	м	13400	47,38 / 19,82	27,56 / 7,85	634865 / 265561	369335 / 105219	31 / --	266962 / 72146	973973
20.	С123-0609 01-0103	-Провод алюминиевый, сечением 3 мм	км	13,4	15924 / --	-- / --	213382 / --	-- / --	213382 / --	-- / 17071	230452
21.	Е11-22150 1-0201	-Упоры постоянные бетонные на трубопроводе. Устройство	км трубопровода	13,413	30316,73 / 5014,26	7918,68 / 3043,92	406638 / 67256	106213 / 40828	233169 / --	107004 / 41091	554733
22.				33	1114,59	Устройство колодцев 990,15	36781	32675	228	11248	51872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		--------- 117,5	--------- 198,09	--------- 3878	--------- 6537	--------- --	--------- 3842	
23.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,26	2097,5 --------- --	-- --------- --	84445 --------- --	-- --------- --	84445 --------- --	-- --------- 6756	91201
24.	Е11-06010 1-0101	-Опорные столбики из бетона В7,5	м3	2,5	31543,94 --------- 1040,85	1049,56 --------- 199,61	78860 --------- 2602	2624 --------- 499	73634 --------- --	2822 --------- 6535	88216
25.	Е11-06070 1-0202	-Заделка отверстий бетоном марки В12,5	м3	8	37574,26 --------- 4125,1	3868,63 --------- 680,51	300594 --------- 33001	30949 --------- 5444	236644 --------- --	34985 --------- 26846	362425
26.	Е11-06070 1-0202	-Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,8	25339,65 --------- 4125,1	3868,63 --------- 680,51	20272 --------- 3300	3095 --------- 544	13877 --------- --	3498 --------- 1902	25672
27.	Е11-01020 5-0502	-Обсыпка оголовков колодцев	м3 грунта	19	715,39 --------- 715,39	-- --------- --	13592 --------- 13592	-- --------- --	-- --------- --	9787 --------- 1870	25249
28.	Е11-01010 7-1806	-Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2 спланированной поверхности	370	59,87 --------- 59,87	-- --------- --	22150 --------- 22150	-- --------- --	-- --------- --	15948 --------- 3048	41146
29.	Е11-11010 1-0209	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3 подстилающего слоя	18,5	33083,11 --------- 3092,7	7,2 --------- --	612038 --------- 57215	133 --------- --	554690 --------- --	53782 --------- 53266	719085
30.	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция колодцев битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1520	826,44 --------- 229,81	19,07 --------- 2,2	1256188 --------- 349308	28992 --------- 3347	877888 --------- --	327969 --------- 126733	1710890
31.	Е11-22030 1-0103 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной диаметр 108 мм	км трубопровода	0,0086	443664,28 --------- 325890	97737,5 --------- 34222,3	3816 --------- 2803	841 --------- 294	172 --------- --	3066 --------- 551	7432
32.	С123-0102	-Трубы стальные	м	8,6344	2513 ---------	-- ---------	21698 ---------	-- ---------	21698 ---------	-- ---------	23434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0186	электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	1736	
33.	Е11-22030 1-0106 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной Д 200 мм	км трубопровода	0,0312	999805,95	465165,24	31194	14513	2521	18331	53487
					453832	139630,19	14160	4356	--	3962	
34.	С123-0102 01-0229	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,3248	5747	--	180024	--	180024	--	194426
					--	--	--	--	--	14402	
35.	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной Д 150 мм	км трубопровода	0,0114	704732,86	212916,1	8034	2427	653	5663	14792
					434520	67222,92	4954	766	--	1096	
36.	С123-0102 01-0218	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,4456	3745	--	42864	--	42864	--	46293
					--	--	--	--	--	3429	
37.	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	152,32	35256,6	8147,8	5370285	1241074	2837687	1746293	7685905
					8479,02	3101,42	1291524	472408	--	569326	
38.	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Кирпичная кладка горловины	м3 кладки	10,7	32419,7	2078,28	346891	22238	268946	55752	434854
					5206,25	396,36	55707	4241	--	32211	
39.	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	74	19408	--	1436192	--	1436192	--	1551087
					--	--	--	--	--	114895	
						Установка пожарных гидрантов					
40.	Е11-22100	-Гидранты пожарные.	шт.	30	2397,3	161,28	71919	4838	16794	51698	133507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103	Установка			1676,22	64,47	50287	1934	--	9889	
41.	С123-0301 03-0907	-Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	30	75397 / --	-- / --	2261910 / --	-- / --	2261910 / --	-- / 180953	2442863
42.	Е11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18	365002,43 / 200376	1172,43 / 467,01	65700 / 36068	211 / 84	29421 / --	32898 / 7888	106486
43.	Е11-10011 0-0101	-Крышка деревянная. Установка	м3	0,4206	114646,43 / 43758	1185,51 / 451,29	48220 / 18405	499 / 190	29316 / --	16735 / 5196	70152
44.	Е11-10011 6-0204	-Антисептирование пастами с двух сторон	м2 перегородок	19,32	705,45 / 153,01	3,04 / 1,24	13629 / 2956	59 / 24	10614 / --	2682 / 1305	17616
45.	С121-0605 10-5501	-Стремянки	т	0,54	394527 / --	-- / --	213045 / --	-- / --	213045 / --	-- / 17044	230088
46.	Е11-06010 1-0101	-Подушка из бетона В7,5.Устройство	м3	0,3	31543,94 / 1040,85	1049,56 / 199,61	9463 / 312	315 / 60	8836 / --	339 / 784	10586
47.	С121-1302 01-0308	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,07	202 / --	-- / --	620 / --	-- / --	620 / --	-- / 50	670
						Прочие работы					
48.	Е11-22060 1-0505 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,102	193321,92 / 68808,6	39949,48 / 12777,48	19719 / 7018	4075 / 1303	8626 / --	8239 / 2237	30194
49.	Е11-27090 2-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	30	4130,42 / 2947,2	692,94 / 218,94	123913 / 88416	20788 / 6568	14709 / --	102583 / 18120	244615
50.	С124-0102 02-0701	-Стойка круглая металлическая	шт.	30	3317 / --	-- / --	99510 / --	-- / --	99510 / --	-- / 7961	107471
51.				30	2873	--	86190	--	86190	--	93085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С124-0102 01-0229	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6895	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	28202350	7314148	11203521	10093308	41359308
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	9684745	3038004	--	3063653	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				848247				
	Материалы		Тенге				-31				
	Всего заработная плата		Тенге					370780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213382				
	Накладные расходы		Тенге				266962				
	Сметная прибыль		Тенге				89217				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1204425				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								575
	Сметная заработная плата		Тенге					370780			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22208439				
	Материалы		Тенге				5660041				
	Всего заработная плата		Тенге					12268179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186320				
	Местные материалы		Тенге				84445				
	Накладные расходы		Тенге				9744231				
	Сметная прибыль		Тенге				2556214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34508884				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15226
	Сметная заработная плата		Тенге					12268179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213045				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213045				
	Сметная прибыль		Тенге				17044				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230088				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4932620				
	Материалы		Тенге				3617				
	Всего заработная плата		Тенге					83789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4842640				
	Накладные расходы		Тенге				82113				
	Сметная прибыль		Тенге				401179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5415912				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					83789			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				41359309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15879
	Сметная заработная плата		Тенге					12722748			

РАЗДЕЛ 2. Смета №2-5. Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100м3 2шт

						Земляные работы					
52.				360	139,73	132,88	50302	47837	--	9639	64736
	Е11-01010 1-0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					6,85	30,34	2465	10922	--	4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
53.	Е11-01010 1-0307	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)(выемка растительного грунта под резервуары) м3	м3 грунта	65	110,76 / 5,42	105,34 / 24,05	7199 / 352	6847 / 1563	-- / --	1379 / 686	9265
54.	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	265	30,76 / --	30,76 / 10,61	8151 / --	8151 / 2811	-- / --	2024 / 814	10988
55.	Е11-01010 7-0112	-Обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	540	270,21 / 10,56	259,65 / 46,85	145913 / 5704	140210 / 25297	-- / --	22320 / 13459	181693
56.	Е11-01010 7-0111	-Обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1(растительный грунт)	м3 грунта	140	213,08 / 8,33	204,76 / 36,94	29832 / 1166	28666 / 5172	-- / --	4563 / 2752	37146
57.	Е11-01010 4-0702	-Планировка верха насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	160	0,96 / --	0,96 / 0,36	154 / --	154 / 58	-- / --	42 / 16	211
58.	Е11-01010 4-0702	-Планировка откосов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	375	0,96 / --	0,96 / 0,36	360 / --	360 / 136	-- / --	98 / 37	495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			бульдозера								
59.	E11-01020 4-0201	-Крепление откосов земляных сооружений с посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	535	404,96	0,26	216655	137	74244	102437	344620
					265,93	--	142274	--	--	25527	
						Общестроительные работы					
60.	E11-06010 1-0101	-Устройство бетонной подготовки	м3	8	30109,82	1049,56	240879	8396	224156	9031	269902
					1040,85	199,61	8327	1597	--	19993	
61.	E11-06130 1-0307	-Устройство днищ прямоугольных бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона F150W6	м3	30	59215,84	6189,12	1776475	185674	1144509	461561	2417079
					14876,4	2030,59	446292	60918	--	179043	
62.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,384	202055	--	279644	--	279644	--	302016
					--	--	--	--	--	22372	
63.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3716	193995	--	72089	--	72089	--	77856
					--	--	--	--	--	5767	
64.	C121-0503 01-3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1212	226252	--	27422	--	27422	--	29615
					--	--	--	--	--	2194	
65.	E11-07020 1-0103	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12м2	м3сборных железобетонных конструкций	14,56	20676,17	5013,45	301045	72996	136496	140663	477045
					6288	1899,24	91553	27653	--	35337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	С121-0499 99-9917	-Панели(блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В15	м3	14,56	52415,4	--	763168	--	763168	--	824222
					--	--	--	--	--	61053	
67.	Е11-07020 1-0103	-Установка угловых блоков сборных ж/бетонных, площадью до 12м2	м3сборных железобетонных конструкций	13,44	20676,17	5013,45	277888	67381	125996	129843	440349
					6288	1899,24	84511	25526	--	32618	
68.	С121-0499 99-9917	-Панели(блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В15	м3	13,44	52415,4	--	704463	--	704463	--	760820
					--	--	--	--	--	56357	
69.	Е11-07050 4-0108	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт. сборных конструкций	10	2743,69	1367,09	27437	13671	1217	17922	48987
					1254,88	263,91	12549	2639	--	3629	
70.	С121-0499 99-9917	-Ребристые плиты	м3	7,88	52415,4	--	413033	--	413033	--	446076
					--	--	--	--	--	33043	
71.	Е11-06130 1-0104	-Устройство горловины из бетона В15	м3	1,8	42337,99	2841,92	76208	5115	58602	12862	96196
					6939,66	912,47	12491	1642	--	7126	
72.	Е11-06070 1-0201	-Обетонирование камер покрытия и лестниц	м3	0,96	45927,82	4495,2	44091	4315	31904	7863	56110
					8200,5	800,09	7872	768	--	4156	
73.	Е11-09030 4-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,188	63233,37	23706,65	11888	4457	1639	4895	18126
					30807,4	6930,76	5792	1303	--	1343	
74.	С121-0603 04-0401	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,188	550839	--	103558	--	103558	--	111842
					--	--	--	--	--	8285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	Е11-09060 6-0105	-Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер, вращающихся печей и сушил из листовой стали.	т конструк ций	0,37576	79058,03 / 54939,9	18161,94 / 3368,1	29707 / 20644	6825 / 1266	2238 / --	15118 / 3586	48411
76.	С121-0603 04-0901	-Лазы круглые для резервуаров	т	0,37576	756368 / --	-- / --	284213 / --	-- / --	284213 / --	-- / 22737	306950
77.	Е11-06070 1-0201	-Обетонирование по периметру плит покрытия	м3	1,68	45927,82 / 8200,5	4495,2 / 800,09	77159 / 13777	7552 / 1344	55830 / --	13760 / 7274	98192
78.	Е11-06140 1-0501	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	263,28 / 65,32	2,23 / 0,99	52656 / 13064	446 / 198	39146 / --	12069 / 5178	69903
79.	Е11-06140 1-0502	-Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	574,01 / 136,95	0,74 / 0,33	114802 / 27390	149 / 66	87263 / --	24985 / 11183	150970
80.	Е11-06140 1-0501	-Емкости. Испытание на герметичность	м3 емкости	200	263,28 / 65,32	2,23 / 0,99	52656 / 13064	446 / 198	39146 / --	12069 / 5178	69903
81.	С121-1302 10-0102	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0106	163454 / --	-- / --	1733 / --	-- / --	1733 / --	-- / 139	1871
82.	Е11-06030 1-0406	-Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона	т	0,0192	542056,66 / 46792,5	15641,43 / 5646,63	10407 / 898	300 / 108	9209 / --	916 / 906	12230
						Технологические трубопроводы					
83.	Ц13-12010 1-0210	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в	т	0,3085	2286,42 / 1156,05	1116,99 / 289,28	705 / 357	345 / 89	3 / --	272 / 78	1056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пределах цехов									
84.				0,3085	756458	--	233367	--	233367	--	252037
	С123-0113 06-0501	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т		--	--	--	--	--	18669	
85.				0,0072	302824,61	121206,2	2180	873	71	935	3365
	Е11-09070 1-0107 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		171626	16586,7	1236	119	--	249	
86.				0,0072	496901	--	3578	--	3578	--	3864
	С121-0602 09-0201	-Стоимость монструкции для воронки	т		--	--	--	--	--	286	
87.				0,042	1225374,32	451607,66	51466	18968	15214	22251	79614
	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		411513,2	123627,95	17284	5192	--	5897	
88.				10,2	642,95	0,93	6558	10	2875	2942	10260
	Е11-15040 3-1003 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Окраска масляная труб за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		360,14	0,42	3673	4	--	760	
						Упрощенный фильтр-поглотитель					
89.				2	3064,83	196,63	6130	393	654	5082	12108
	Е11-20070 1-0111	-Зонты из листовой стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт		2541,5	51,19	5083	102	--	897	
90.				0,1461	1508978	--	220462	--	220462	--	238099
	С121-0501 03-0105	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	17637	
91.				0,64	35697,65	8147,8	22846	5215	12204	7337	32599
	Е11-22130 1-0101 Изм. и	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3 железобетонных и		8479,02	3101,42	5427	1985	--	2415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	сухих	бетонных •конструк ций колодца								
92.	С121-0403 01-0105	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10332,4	--	41330	--	41330	--	44636
					--	--	--	--	--	3306	
93.	Е11-09060 1-0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструк ций	0,0688	48951,43	2412,75	3368	166	249	2056	5858
					42918,6	397,83	2953	27	--	434	
94.	С121-0604 05-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0688	504755	--	34727	--	34727	--	37505
					--	--	--	--	--	2778	
95.	Е11-20070 1-0103	-Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3791,84	43,28	7584	87	6437	1061	9337
					529,94	11,56	1060	23	--	692	
96.	Е11-09030 6-0201	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструк ций	0,10614	101076,7	11687,18	10728	1240	1517	5574	17606
					75095,1	1014,2	7971	108	--	1304	
97.	С121-0502 01-0501	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06226	222954	--	13881	--	13881	--	14992
					--	--	--	--	--	1110	
98.	С121-0503 04-0107	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали	т	0,00044	198259	--	87	--	87	--	94
					--	--	--	--	--	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
99.	С121-0501 03-0105	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03804	1508978 --	-- --	57402 --	-- --	57402 --	-- 4592	61994
100.	С123-0102 01-0188	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	3110 --	-- --	3421 --	-- --	3421 --	-- 274	3695
101.	С123-0405 01-0103	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	619 --	-- --	1238 --	-- --	1238 --	-- 99	1337
102.	Е11-16030 1-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,2	1646,54 327	16,63 5,83	20088 3989	203 71	15896 --	3979 1925	25992
103.	С123-0101 01-0105	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	390 --	-- --	3900 --	-- --	3900 --	-- 312	4212
104.	С121-1302 10-0102	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0926	163454 --	-- --	15136 --	-- --	15136 --	-- 1211	16347
105.	С123-0112	-Трубы хризотилцементные	м	2,2	1435	--	3157	--	3157	--	3410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1102	безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009			--	--	--	--	--	253	3050
106.	С123-0112 01-1105	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,6	5056 ---	-- --	3034 ---	-- --	3034 ---	-- 243	3276
107.	С123-0101 01-0105	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	390 ---	-- --	858 ---	-- --	858 ---	-- 69	927
108.	С121-0503 04-0119	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00248	199546 ---	-- --	495 ---	-- --	495 ---	-- 40	534
109.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,74	2922,3 --- 1184,5	30,63 --- 13,51	25541 --- 10353	268 --- 118	14920 --- --	8377 --- 2713	36631
110.	Е11-13030 1-0107	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	7,536	639,19 --- 38,43	2,06 --- 0,44	4817 --- 290	16 --- 3	4511 --- --	202 --- 402	5421
111.	Е11-13030 1-0108 К=6	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой	м2	7,536	2759,32 --- 229,77	10,89 --- 1,98	20794 --- 1732	82 --- 15	18980 --- --	1205 --- 1760	23759
112.	Е11-06040 1-0101	-Монолитные заделки из бетона в12,5.	м3	1,6	36725,99 --- 2928,42	1227,32 --- 259,01	58762 --- 4685	1964 --- 414	52113 --- --	4641 --- 5072	68475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
						Изоляционные работы					
113.				44	414,62	1,82	18243	80	17549	434	20171
	E11-13030 1-1417	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		13,97	0,33	614	15	--	1494	
114.				96	614,3	25,45	58973	2443	29155	26788	92622
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	27375	1123	--	6861	
115.				96	-82,91	-4,33	-7959	-416	-7205	-493	-9128
	E11-11010 1-1102	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-3,52	-1,93	-338	-186	--	-676	
116.				68	614,3	25,45	41772	1731	20650	18975	65607
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	19391	795	--	4860	
117.				417,6	924,77	9,91	386184	4139	91	356927	802560
	E11-08010 1-0304	-Гидроизоляция вертикальная резервуаров из двух слоев пенетроном	м2 поверхности		914,64	4,4	381954	1839	--	59449	
118.				501,12	1522,32	--	762865	--	762865	--	823894
	С Прайс ТОО "Акрус-Казахстан"	-Пенетрон	кг		--	--	--	--	--	61029	
119.				292,48	361,96	9,91	105866	2899	66	96896	218983
	E11-08010 1-0301	-Гидроизоляция горизонтальная резервуаров из двух слоев пенетроном	м2 поверхности		351,82	4,4	102901	1288	--	16221	
120.				350,976	1522,32	--	534298	--	534298	--	577042
	С Прайс ТОО "Акрус-Казахстан"	-Пенетрон	кг		--	--	--	--	--	42744	
121.				192	361,96	9,91	69496	1903	43	63608	143752
	E11-08010 1-0301	-Гидроизоляция по подготовке резервуаров из двух слоев	м2 поверхности		351,82	4,4	67550	846	--	10648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пенетроном									
122.	С Прайс ТОО "Акрус-Казахстан"	-Пенетрон	кг	230,4	1522,32	--	350743	--	350743	--	378802
					--	--	--	--	--	28059	
123.	Е11-11010 1-0405 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	88,8	401,32	41,64	35637	3697	4061	26575	67189
					313,96	4,41	27879	392	--	4977	
124.	С121-1005 02-0901	-Герметик полиизолбутилен прим.	кг	685,62	1129	--	774065	--	774065	--	835990
					--	--	--	--	--	61925	
125.	Е11-11010 1-1501	-Обетонирование камер покрытия и летниц	м2 покрытия	1,4	1394,94	86,53	1953	121	1427	420	2562
					289,16	29,77	405	42	--	190	
126.	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные для создания уклона. Устройство	м2 стяжки	25,2	614,3	25,45	15480	641	7653	7032	24313
					285,16	11,7	7186	295	--	1801	
127.	Е11-07050 6-0104	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	4996,93	2680,76	9994	5362	179	6469	17780
					2226,4	514,72	4453	1029	--	1317	
128.	С121-0401 10-9904	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	5,94	12475	--	74102	--	74102	--	80030
					--	--	--	--	--	5928	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	10310536	662512	8032377	1675604	12945034
			Тенге		--	--	1615645	186935	--	958894	

Стоимость монтажных работ	Тенге	705		
Материалы	Тенге	4		
Всего заработная плата	Тенге		446	
Накладные расходы	Тенге	272		
Сметная прибыль	Тенге	78		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1056		
Сметная заработная плата	Тенге		446	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	9543108		
Материалы	Тенге	2222208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					1750387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3110320				
		Местные материалы	Тенге				1996096				
		Накладные расходы	Тенге				1636630				
		Сметная прибыль	Тенге				894379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12074117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
		Сметная заработная плата	Тенге					1750387			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				483947				
		Материалы	Тенге				5716				
		Всего заработная плата	Тенге					41418			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426075				
		Накладные расходы	Тенге				28579				
		Сметная прибыль	Тенге				41002				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				553527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					41418			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				282776				
		Материалы	Тенге				22986				
		Всего заработная плата	Тенге					10329			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248975				
		Сдача и испытание	Тенге				315				
		Накладные расходы	Тенге				10122				
		Сметная прибыль	Тенге				23432				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				316330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12945030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
		Сметная заработная плата	Тенге					1802580			

РАЗДЕЛ 3. Унифицированная водонапорная стальная башня(Системы Рожновского емк. 25м3 высотой опоры 15м)

Земляные работы

129.			34	186,84	177,98	6353	6051	--	1179	8134
	Е11-01010 1-0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,87	39,3	301	1336	--	603	
130.			4	1424,81	--	5699	--	--	4103	10587
	Е11-01020 5-0406 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1424,81	--	5699	--	--	784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.	E11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370,6	--	2741	--	--	1974	5092
					1370,6	--	2741	--	--	377	
132.	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723	--	--	4121	10631
					715,39	--	5723	--	--	788	
133.	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	30,76	30,76	615	615	--	153	829
					--	10,61	--	212	--	61	
134.	E11-01010 5-0310	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	182	283,02	277,52	51510	50509	--	9908	66331
					5,5	70,11	1000	12760	--	4913	
135.	E11-01020 5-0502	-Обсыпка башни и колодцев вручную 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723	--	--	4121	10631
					715,39	--	5723	--	--	788	
136.	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	190	132,84	63,18	25240	12005	--	13483	41821
					69,66	28,9	13235	5491	--	3098	
137.	E11-01010 7-1806	-Планировка откосов и полотна насыпи	м2 спланированной поверхности	195	59,87	--	11674	--	--	8405	21685
					59,87	--	11674	--	--	1606	
138.	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,16	1114,59	Колодец 990,15	178	158	1	55	251
					117,5	198,09	19	32	--	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1952	3794 / --	-- / --	741 / --	-- / --	741 / --	-- / 59	800
140.	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	17	826,44 / 229,81	19,07 / 2,2	14049 / 3907	324 / 37	9818 / --	3668 / 1417	19135
141.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная В 3,5. Устройство	м3	0,32	31543,94 / 1040,85	1049,56 / 199,61	10094 / 333	336 / 64	9425 / --	361 / 836	11292
142.	Е11-06010 1-0101	-Опорные столбика из бетона В 7,5. Устройство	м3	0,05	31543,94 / 1040,85	1049,56 / 199,61	1577 / 52	52 / 10	1473 / --	56 / 131	1764
143.	Е11-46030 3-0104	-Заделка отверстий бетоном В 7,5	м3 заделки	0,1	113980,29 / 50721,3	1073,1 / 473,43	11398 / 5072	107 / 47	6219 / --	4300 / 1256	16954
144.	Е11-46030 3-0104	-Заделка отверстий асбестоцементным ратвором	м3 заделки	0,01	102961,7 / 50721,3	1073,1 / 473,43	1030 / 507	11 / 5	512 / --	430 / 117	1576
145.	С121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	580 / --	-- / --	1160 / --	-- / --	1160 / --	-- / 93	1253
146.	Е11-22030 1-0107 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной диаетр 273 мм	км трубопровода	0,001	4105458,54 / 532287	489656,58 / 149884,91	4105 / 532	490 / 150	3083 / --	675 / 382	5163
147.	С123-0102 01-0236	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	9213 / --	-- / --	9213 / --	-- / --	9213 / --	-- / 737	9950
148.	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	1,52	35256,6 / 8479,02	8147,8 / 3101,42	53590 / 12888	12385 / 4714	28317 / --	17426 / 5681	76698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			конструк ций колодца								
149.	С121-0403 02-0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18452,88	--	18453	--	18453	--	19929
					--	--	--	--	--	1476	
150.	С121-0403 02-0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24979,54	--	24980	--	24980	--	26978
					--	--	--	--	--	1998	
151.	С121-0403 01-0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22247	--	44494	--	44494	--	48054
					--	--	--	--	--	3560	
152.	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4531,05	--	4531	--	4531	--	4894
					--	--	--	--	--	362	
153.	С121-0403 01-0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4813,33	--	4813	--	4813	--	5198
					--	--	--	--	--	385	
154.	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--	--	1553	
155.	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Кирпичная кладка горловины	м3 кладки	0,1	32419,7	2078,28	3242	208	2513	521	4064
					5206,25	396,36	521	40	--	301	
156.	С121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,9	16566,8	--	14910	--	14910	--	16103
					--	--	--	--	--	1193	
157.				1	1056,03	94,02	1056	94	410	536	1719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-10011 1-0301	-Установка крышки деревянной	шт		552,43	43,13	552	43	--	127	
158.	C121-0706 02-0104	-Крышка деревянная	м2	0,292	4690	--	1369	--	1369	--	1479
159.	E11-10011 6-0204	-Антисептирование пастами с двух сторон	м2 перегородок	0,584	705,45 153,01	3,04 1,24	412 89	2 1	321 --	110 81 39	533
160.	C121-1302 09-0202	-Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,093	393	--	37	--	37	--	39
						Трубопровод					
161.	E11-22090 1-0103	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1771,17 1366,4	74,34 33,03	5314 4099	223 99	992 --	4156 758	10227
162.	C123-0401 02-1005	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	74442	--	148884	--	148884	--	160795
163.	51-010102 -2605	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	994457	--	994457	--	--	--	994457
164.	C123-0405 01-0111	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2350	--	2350	--	2350	--	2538
165.	E11-22120 1-0103	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	913,07 789,6	61,92 --	5478 4738	372 --	368 --	4690 813	10982
166.	C123-0201	-Фланцы стальные	шт.	6	2716	--	16296	--	16296	--	17600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0310	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	1304	
167.				2	2716	--	5432	--	5432	--	5867
	С123-0201 03-0310	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	435	
168.				2	473,3	30,96	947	62	43	834	1923
	Е11-22120 1-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		421,12	--	842	--	--	142	
169.				2	1237	--	2474	--	2474	--	2672
	С123-0201 03-0306	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	198	
170.				0,0109	1225374,32	451607,66	13357	4923	3949	5775	20662
	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		411513,2	123627,95	4485	1348	--	1531	
171.				1	2541	--	2541	--	2541	--	2744
	С123-0201 01-0620	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		--	--	--	--	--	203	
172.				1	2479	--	2479	--	2479	--	2677
	С123-0201 01-0728	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -	шт.		--	--	--	--	--	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
173.	С123-0201 01-0143	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	399 ---	-- --	399 --	-- --	399 --	-- 32	431
174.	С123-0901 03-0203	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 80 мм	шт.	1	21387 ---	-- --	21387 --	-- --	21387 --	-- 1711	23098
175.	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1222,23 418,97	803,26 208,72	7333 2514	4820 1252	-- --	3728 885	11947
176.	С123-0203 03-7306	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547 ---	-- --	3094 --	-- --	3094 --	-- 248	3342
177.	С123-0203 02-1010	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1774 ---	-- --	7096 --	-- --	7096 --	-- 568	7664
178.	Е11-22030 1-0102 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	3385299,03 306578	75511,52 26224,47	16926 1533	378 131	15015 --	1647 1486	20060
179.	Е11-22030	-Трубы водопроводные	км	0,012	3430564,28	97737,5	41167	1173	36083	4278	49080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 Изм. и доп. вып. 10	стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода		325890	34222,3	3911	411	--	3636	
180.	С123-0102 01-0171	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	2052 / --	-- / --	10301 / --	-- / --	10301 / --	-- / 824	11125
181.	С123-0102 01-0193	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2975 / --	-- / --	35843 / --	-- / --	35843 / --	-- / 2867	38710
182.	Е11-22090 1-0103	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1771,17 / 1366,4	74,34 / 33,03	1771 / 1366	74 / 33	331 / --	1385 / 253	3409
183.	С123-0410 01-3105	-Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	133277 / --	-- / --	133277 / --	-- / --	133277 / --	-- / 10662	143939
						Монолитный фундамент и лестница монолитная ЛМ-1					
184.	Е11-06020 1-0105	-Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню	м3	8,92	34656,46 / 2723,4	402,98 / 120,35	309136 / 24293	3595 / 1073	281248 / --	23083 / 26578	358796
185.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1354	202055 / --	-- / --	27358 / --	-- / --	27358 / --	-- / 2189	29547
186.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00277	203889 / --	-- / --	565 / --	-- / --	565 / --	-- / 45	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.	E11-06010 1-0102	-Устройство ж/бетонной лестницы	м3	1,54	35651,38	1660,16	54903	2557	46091	6143	65929
					4061,61	321,58	6255	495	--	4884	
188.	E11-06030 1-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0736	365002,43	1172,43	26864	86	12030	13452	43541
					200376	467,01	14748	34	--	3225	
189.	E11-06010 1-0101	-Устройство обетонирования	м3	0,8	31543,94	1049,56	25235	840	23562	903	28229
					1040,85	199,61	833	160	--	2091	
190.	E11-06010 1-0101	-Устройство обетонированияподбетонки	м3	2,4	31543,94	1049,56	75705	2519	70688	2709	84688
					1040,85	199,61	2498	479	--	6273	
191.	C121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	16566,8	--	3810	--	3810	--	4115
					--	--	--	--	--	305	
						Металлоконструкции					
192.	E11-09020 2-0101	-Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	3,8	78450,35	29830,64	298111	113356	89740	85825	414651
					25004	7728,63	95015	29369	--	30715	
193.	C121-0603 03-0103	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,8	480925	--	1827515	--	1827515	--	1973716
					--	--	--	--	--	146201	
194.	E11-09030 4-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,014	63233,37	23706,65	885	332	122	365	1350
					30807,4	6930,76	431	97	--	100	
195.	C121-0602 08-0501	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,014	521281	--	7298	--	7298	--	7882
					--	--	--	--	--	584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196.	С ССЦРК8.04-08-2016разд.2106техч.тб.12 п.12.7	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	•т	0,014	7595	--	106	--	--	--	115
					--	--	--	--	--	9	
						Отделочные работы					
197.	Е11-130901-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности сплошные металлические. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма	м2 поверхности	128	2430,15	655,65	311059	83924	7905	176140	526175
					1712,73	281,6	219230	36045	--	38976	
198.	Е11-130301-0401	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	155	160,31	2,46	24848	381	20101	3048	30127
					28,17	0,33	4366	51	--	2232	
199.	Е11-130301-0806	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	155	122,57	2,84	18999	441	15358	2243	22941
					20,64	0,33	3200	51	--	1699	
200.	Е11-130301-0401	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	128	160,31	2,46	20519	315	16599	2517	24879
					28,17	0,33	3605	42	--	1843	
201.	Е11-130301-0905 К=4	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 в 4 слоя	м2	128	1095,18	6,27	140183	802	130054	6513	158432
					72,86	0,88	9327	113	--	11736	
202.	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2922,3	30,63	26301	276	15364	8626	37721
					1184,5	13,51	10661	122	--	2794	
203.	Е11-061401-0501	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	263,28	2,23	6582	56	4893	1509	8738
					65,32	0,99	1633	25	--	647	
204.				25	574,01	0,74	14350	19	10907	3123	18871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06140 1-0502	-Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости		136,95	0,33	3424	8	--	1398	
						Креплени башни					
205.	С121-1302 05-0101	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,092	189206	--	206613	--	206613	--	223142
					--	--	--	--	--	16529	
						Отмостка вокруг колодца и башни					
206.	Е11-08010 1-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	10693,68	1461,62	23526	3216	18730	2721	28347
					718,25	611,74	1580	1346	--	2100	
207.	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22	1972,56	90,72	43396	1996	40586	1482	48468
					36,99	25,37	814	558	--	3590	
208.	Е11-27060 2-0401 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	22	-460,66	-0,04	-10134	-1	-10129	-5	-10950
					-0,2	--	-4	--	--	-811	
						Прочие работы					
209.	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Битумная обмазка в 2 слоя	м2 поверхности	21	826,44	19,07	17355	401	12128	4531	23637
					229,81	2,2	4826	46	--	1751	
210.	Е11-22060 1-0203 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,005	1060652,78	25518,23	5303	128	4317	852	6648
					171626	530,33	858	3	--	492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изоляции									
211.					1060652,78		12728		10362		15955
	E11-22060 1-0203 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	171626	25518,23 530,33	306 2060	2045 6	--	1182	
212.	E11-22110 1-0102	-Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6665,85 2325	2942,4 862,63	6666 2325	2942 863	1399 --	3156 786	10607
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5364508	313855	3550049	453030	6203384
			Тенге		--	--	506034	99203	994457	385849	
Стоимость оборудования			Тенге				994457				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				994457				
Стоимость монтажных работ			Тенге				21387				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21387				
Сметная прибыль			Тенге				1711				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				23098				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1815768				
Материалы			Тенге				851073				
Всего заработная плата			Тенге					480325			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				237208				
Местные материалы			Тенге				116732				
Накладные расходы			Тенге				366841				
Сметная прибыль			Тенге				174609				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2357218				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								446
Сметная заработная плата			Тенге					480325			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2133810				
Материалы			Тенге				89862				
Всего заработная плата			Тенге					124912			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1834813				
Накладные расходы			Тенге				86190				
Сметная прибыль			Тенге				177600				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2397599				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								95
Сметная заработная плата			Тенге					124912			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				399087				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				399087				
Сметная прибыль			Тенге				31927				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				431014				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6203386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								542
Сметная заработная плата			Тенге					605237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								60507726
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				11806424				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				8290515				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					3324142			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				22785947				
Оборудование, инвентарь			Тенге				994457				
Накладные расходы			Тенге				12221942				
Сметная прибыль			Тенге				4408396				

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

ИТОГО:			60507726,00
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	59513269,00 X 2,08 %	1237876,00	61745602,00
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	60751145,00 X 3,096 %	1880855,00	63626457,00
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	63626457,00 X 2%	1272529,00	64898987,00
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА 2019Г, К=1,0498961			68137193,00
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОК			47696035,00
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	12 %		5723524,00
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)			53419559,00

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Западно-Казахстанская область,
Теректинский район, с.Федоровка,
Юбилейная, 20/1
БИН 110140003634
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела Исеев Е.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, с.Жангала,
АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С.С.

Технадзор:

ТОО «УралСтройГрад»