Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

Подрядчик: **ТОО "АТГ Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

СПРАВКА Ф№3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№398 от 2019-06-24					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			СМР в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска	222 049 905,68	42 564 776,09							5 107 773,13	47 672 549,22

Итого к оплате: **47 672 549,22** Сорок семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот сорок девять тенге 22 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____ **Махамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Семенов А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ **Бекешов Е.А.**

Директор ТОО "СтронХолдинг"

_____ **Тайжанов Н.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
970340000176

Заказчик ГКП "Производственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго"акимата г.Лисаковска
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070140003535

Исполнитель ТОО "АТГ-Курылыс",г.Атырау ул.Атамбаева 5
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 398 от 2019-06-24

Номер документа	Дата составления
13	29.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска за июль 2020			Раб	1	47 672 549,22	47 672 549,22	5 107 773,13
				Итого	1	x	47 672 549,22	5 107 773,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Бенеш Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / подпись / Махамбетов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Тепловые сети от БМК №2

Акт выполненных работ июль месяц 2020 года № 24

Составлена 2017.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		1					
1	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**749,8100**		**79,92**	**59922**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**24226**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**56549**
		Накладные расходы	%	--		19,09	14318
		Сметная прибыль	%	8		7,92	5939
		Сметная стоимость:				**106,93**	**80179**
2	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**355,6000**		**151,63**	**53919**
		Итого оплата труда:				**64,13**	**22803**
		Итого эксплуатация машин:				**137,81**	**49006**
		Итого материалов:				**0,10**	**34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,90	13477
		Сметная прибыль	%	8		15,16	5392
		Сметная стоимость:				**204,69**	**72787**
3	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**809,0000**		**137,85**	**111522**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**47162**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**101354**
		Итого материалов:				**0,10**	**77**
		Накладные расходы	%	--		34,45	27873
		Сметная прибыль	%	8		13,78	11152
		Сметная стоимость:				**186,09**	**150546**
4	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**1052,3500**		**81,49**	**85755**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	6860
		Сметная стоимость:				**88,01**	**92615**
7	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2200,5000**		**107,79**	**237191**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**180361**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**101116**
		Накладные расходы	%	--		48,44	106593
		Сметная прибыль	%	8		12,50	27503
		Сметная стоимость:				**168,73**	**371288**
8	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**66,4800**		**1233,78**	**82021**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**82021**
		Накладные расходы	%	--		729,16	48475
		Сметная прибыль	%	8		157,04	10440
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**140936**
11	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**231,4000**		**2468,85**	**571293**
		Итого оплата труда:				**690,30**	**159735**
		Итого эксплуатация машин:				**107,09**	**24780**
		Итого материалов:				**1698,31**	**392988**
		Накладные расходы	%	--		428,67	99195
		Сметная прибыль	%	8		231,80	53639
		Сметная стоимость:				**3129,33**	**724127**
12	**21-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**400,0000**		**1543,91**	**617566**
		Сметная прибыль	%	8		123,51	49405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1667,43	666971
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1819188**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1819188**
		Материалы -	Тенге				**393098**
		Всего заработная плата -	Тенге				**516308**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**617566**
		Транспортные расходы -	Тенге				**85755**
		Накладные расходы -	Тенге				**309930**
		Сметная прибыль -	Тенге				**170329**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2299448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**775**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516308**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2299448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**775**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516308**
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование					
27	**11-240108-0406 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**305472,88**	**610946**
		Итого оплата труда:				**11059,42**	**22119**
		Итого эксплуатация машин:				**4781,26**	**9563**
		Итого материалов:				**291067,64**	**582135**
		Накладные расходы	%	--		6867,90	13736
		Сметная прибыль	%	8		24987,26	49975
		Сметная стоимость:				**337328,04**	**674656**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**610946**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**610946**
		Материалы -	Тенге				**582135**
		Всего заработная плата -	Тенге				**22119**
		Накладные расходы -	Тенге				**13736**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49975**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**674656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**674656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22119**
		РАЗДЕЛ 3. Материалы					

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная - диаметром 45 мм	км труб	0,0720		3793509,31	273133
		Итого оплата труда:				322265,67	23203
		Итого эксплуатация машин:				141292,99	10173
		Итого материалов:				3374087,74	242934
		Накладные расходы	%	--		200126,98	14409
		Сметная прибыль	%	8		319490,90	23003
		Сметная стоимость:				4313127,19	310545
30	11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0970		5110510,08	495719
		Итого оплата труда:				334964,39	32492
		Итого эксплуатация машин:				142933,43	13865
		Итого материалов:				4677428,89	453711
		Накладные расходы	%	--		208012,88	20177
		Сметная прибыль	%	8		425481,84	41272
		Сметная стоимость:				5744004,80	557168
32	11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1976		6268635,06	1238682
		Итого оплата труда:				377289,11	74552
		Итого эксплуатация машин:				166580,28	32916
		Итого материалов:				5775947,92	1141327
		Накладные расходы	%	--		234296,54	46297
		Сметная прибыль	%	8		520234,53	102798
		Сметная стоимость:				7023166,12	1387778
34	11-240108-0106 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,6934		11007715,05	7632750
		Итого оплата труда:				503157,13	348889
		Итого эксплуатация машин:				329557,36	228515
		Итого материалов:				10272923,69	7123245
		Накладные расходы	%	--		312460,58	216660
		Сметная прибыль	%	8		905614,05	627953
		Сметная стоимость:				12225789,68	8477363
35	11-240108-0107 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1440		17358794,67	2499666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**583246,28**	**83987**
		Итого эксплуатация машин:				**299465,59**	**43123**
		Итого материалов:				**16564129,36**	**2385235**
		Накладные расходы	%	--		362195,94	52156
		Сметная прибыль	%	8		1417679,25	204146
		Сметная стоимость:				**19138669,85**	**2755968**
87	**11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**7588,78**	**182131**
		Итого оплата труда:				**6277,64**	**150663**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,49**	**42420**
		Итого материалов:				**120,43**	**2890**
		Накладные расходы	%	--		3898,42	93562
		Сметная прибыль	%	8		918,98	22055
		Сметная стоимость:				**12406,18**	**297748**
88	**23-020201-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**12276,07**	**294626**
		Сметная прибыль	%	8		982,09	23570
		Сметная стоимость:				**13258,16**	**318196**
89	**11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**7954,63**	**222730**
		Итого оплата труда:				**6591,42**	**184560**
		Итого эксплуатация машин:				**1821,04**	**50989**
		Итого материалов:				**144,72**	**4052**
		Накладные расходы	%	--		4093,27	114612
		Сметная прибыль	%	8		963,83	26987
		Сметная стоимость:				**13011,74**	**364329**
90	**23-020201-0105 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**28,0000**		**16534,44**	**462964**
		Сметная прибыль	%	8		1322,76	37037
		Сметная стоимость:				**17857,19**	**500001**
97	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**12630,86**	**101047**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**78698**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**28098**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**343,94**	**2752**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	48871
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	11993
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**161912**
98	**23-020201-0109 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**41708,06**	**333664**
		Сметная прибыль	%	8		3336,64	26693
		Сметная стоимость:				**45044,71**	**360358**
107	**11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**7588,78**	**91065**
		Итого оплата труда:				**6277,64**	**75332**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,49**	**21210**
		Итого материалов:				**120,43**	**1445**
		Накладные расходы	%	--		3898,42	46781
		Сметная прибыль	%	8		918,98	11028
		Сметная стоимость:				**12406,18**	**148874**
108	**29-000000-0131**	**Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст45х3-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ**	**шт**	**12,0000**		**19334,72**	**232017**
		Сметная прибыль	%	8		1546,78	18561
		Сметная стоимость:				**20881,50**	**250578**
109	**11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**7954,63**	**127274**
		Итого оплата труда:				**6591,42**	**105463**
		Итого эксплуатация машин:				**1821,04**	**29137**
		Итого материалов:				**144,72**	**2315**
		Накладные расходы	%	--		4093,27	65492
		Сметная прибыль	%	8		963,83	15421
		Сметная стоимость:				**13011,74**	**208188**
110	**29-000000-0240**	**Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ**	**шт**	**16,0000**		**22164,50**	**354632**
		Сметная прибыль	%	8		1773,16	28371
		Сметная стоимость:				**23937,66**	**383003**
125	**11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**7588,78**	**212486**
		Итого оплата труда:				**6277,64**	**175774**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,49**	**49490**
		Итого материалов:				**120,43**	**3372**
		Накладные расходы	%	--		3898,42	109156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		918,98	25731
		Сметная стоимость:				**12406,18**	**347373**
126	**29-000000-0243**	**Доборный элемент трубопровода L 1,0 м Ст45х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**14,0000**		**4975,98**	**69664**
		Сметная прибыль	%	8		398,08	5573
		Сметная стоимость:				**5374,06**	**75237**
127	**29-000000-0244**	**Доборный элемент трубопровода L 3,0 м Ст45х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**15887,11**	**31774**
		Сметная прибыль	%	8		1270,97	2542
		Сметная стоимость:				**17158,08**	**34316**
128	**29-000000-0145**	**Доборный элемент трубопровода L 4,3 м Ст45х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**22296,89**	**133781**
		Сметная прибыль	%	8		1783,75	10703
		Сметная стоимость:				**24080,65**	**144484**
129	**29-000000-0245**	**Доборный элемент трубопровода L 7,6 м Ст45х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**36367,43**	**218205**
		Сметная прибыль	%	8		2909,39	17456
		Сметная стоимость:				**39276,83**	**235661**
151	**11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9502,66**	**19005**
		Итого оплата труда:				**7705,57**	**15411**
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**4682**
		Итого материалов:				**196,01**	**392**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9570
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	2286
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**30862**
152	**29-000000-0264**	**Доборный элемент трубопровода L 5,0 м Ст108х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**52441,88**	**104884**
		Сметная прибыль	%	8		4195,35	8391
		Сметная стоимость:				**56637,23**	**113274**
161	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**62,0000**		**12630,86**	**783113**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**609908**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**217761**
		Итого материалов:				**343,94**	**21324**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	378753
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	92949
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**1254816**
162	**29-000000-0272**	**Доборный элемент трубопровода L 0,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**10,0000**		**7189,73**	**71897**
		Сметная прибыль	%	8		575,18	5752
		Сметная стоимость:				**7764,91**	**77649**
163	**29-000000-0273**	**Доборный элемент трубопровода L 2,7 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**43247,35**	**86495**
		Сметная прибыль	%	8		3459,79	6920
		Сметная стоимость:				**46707,13**	**93414**
164	**29-000000-0274**	**Доборный элемент трубопровода L 3,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**10,0000**		**59280,36**	**592804**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4742,43	47424
		Сметная стоимость:				**64022,79**	**640228**
165	**29-000000-0275**	**Доборный элемент трубопровода L 4,5 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**70559,85**	**141120**
		Сметная прибыль	%	8		5644,79	11290
		Сметная стоимость:				**76204,64**	**152409**
166	**29-000000-0187**	**Доборный элемент трубопровода L 4,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**14,0000**		**74932,41**	**1049054**
		Сметная прибыль	%	8		5994,59	83924
		Сметная стоимость:				**80927,00**	**1132978**
167	**11-000000-0276**	**Доборный элемент трубопровода L 5,0 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**8,0000**		**77846,85**	**622775**
		Сметная прибыль	%	8		6227,75	49822
		Сметная стоимость:				**84074,59**	**672597**
168	**29-000000-0277**	**Доборный элемент трубопровода L 6,3 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**96795,20**	**580771**
		Сметная прибыль	%	8		7743,62	46462
		Сметная стоимость:				**104538,81**	**627233**
169	**29-000000-0278**	**Доборный элемент трубопровода L 6,9 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**8,0000**		**105539,41**	**844315**
		Сметная прибыль	%	8		8443,15	67545
		Сметная стоимость:				**113982,57**	**911861**
170	**29-000000-0279**	**Доборный элемент трубопровода L 7,8 м Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**118659,79**	**237320**
		Сметная прибыль	%	8		9492,78	18986
		Сметная стоимость:				**128152,57**	**256305**
172	**11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**16450,68**	**98704**
		Итого оплата труда:				**12372,28**	**74234**
		Итого эксплуатация машин:				**4841,42**	**29049**
		Итого материалов:				**658,10**	**3949**
		Накладные расходы	%	--		7683,18	46099
		Сметная прибыль	%	8		1930,71	11584
		Сметная стоимость:				**26064,57**	**156387**
173	**29-000000-0281**	**Доборный элемент трубопровода L 3,0 м Ст219х6-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**94005,05**	**188010**
		Сметная прибыль	%	8		7520,40	15041
		Сметная стоимость:				**101525,45**	**203051**
174	**29-000000-0282**	**Доборный элемент трубопровода L 5,9 м Ст219х6-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**178609,32**	**714437**
		Сметная прибыль	%	8		14288,75	57155
		Сметная стоимость:				**192898,06**	**771592**
188	**29-000000-0208**	**Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-750**	**шт**	**30,0000**		**9110,77**	**273323**
		Сметная прибыль	%	8		728,86	21866
		Сметная стоимость:				**9839,63**	**295189**
192	**29-000000-0212**	**Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-750**	**шт**	**118,0000**		**15190,92**	**1792529**
		Сметная прибыль	%	8		1215,27	143402
		Сметная стоимость:				**16406,20**	**1935931**
193	**29-000000-0213**	**Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-750**	**шт**	**15,0000**		**22310,40**	**334656**
		Сметная прибыль	%	8		1784,83	26772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				24095,24	361429
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23743223**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23743223**
		Материалы -	Тенге				**11388944**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2033166**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9765716**
		Накладные расходы -	Тенге				**1262596**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2000465**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27006284**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2402**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2033166**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**27006284**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2402**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2033166**

РАЗДЕЛ 4. Камеры

		Камера УТ17					
218	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**66,5400**		**79,92**	**5318**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2150**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**5018**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1271
		Сметная прибыль	%	8		7,92	527
		Сметная стоимость:				**106,93**	**7115**
219	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**76,1000**		**137,85**	**10491**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**4436**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**9534**
		Итого материалов:				**0,10**	**7**
		Накладные расходы	%	--		34,45	2622
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1049
		Сметная стоимость:				**186,09**	**14161**
220	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**125,5700**		**81,49**	**10233**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	819
		Сметная стоимость:				**88,01**	**11051**
223	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**66,5400**		**107,79**	**7172**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**5454**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3058**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,44	3223
		Сметная прибыль	%	8		12,50	832
		Сметная стоимость:				**168,73**	**11227**
224	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,8000**		**1233,78**	**19494**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**19494**
		Накладные расходы	%	--		729,16	11521
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2481
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**33496**
226	**11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,5600**		**1512,44**	**82519**
		Итого оплата труда:				**201,07**	**10970**
		Итого эксплуатация машин:				**96,06**	**5241**
		Итого материалов:				**1243,81**	**67862**
		Накладные расходы	%	--		122,45	6681
		Сметная прибыль	%	8		130,79	7136
		Сметная стоимость:				**1765,69**	**96336**
227	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,2800**		**17363,47**	**56952**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2671**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2109**
		Итого материалов:				**16061,84**	**52683**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1296
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4660
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**62908**
228	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**28,1800**		**11269,42**	**317572**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**188666**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**62725**
		Итого материалов:				**2991,94**	**84313**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	117162
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34779
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**469512**
229	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**28,1800**		**243,17**	**6853**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	548
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7401**
230	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,1600**		**20110,56**	**103770**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	8302
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**112072**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,5800		18768,43	67191
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	5375
		Сметная стоимость:				20269,91	72566
232	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,9700		17593,61	157815
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	12625
		Сметная стоимость:				19001,10	170440
		Камера УТ18					
298	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	75,2000		79,92	6010
		Итого оплата труда:				32,31	2430
		Итого эксплуатация машин:				75,42	5671
		Накладные расходы	%	--		19,09	1436
		Сметная прибыль	%	8		7,92	596
		Сметная стоимость:				106,93	8041
299	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	89,7000		137,85	12365
		Итого оплата труда:				58,30	5229
		Итого эксплуатация машин:				125,28	11238
		Итого материалов:				0,10	9
		Накладные расходы	%	--		34,45	3090
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1236
		Сметная стоимость:				186,09	16692
300	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	148,0100		81,49	12061
		Сметная прибыль	%	8		6,52	965
		Сметная стоимость:				88,01	13026
303	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,2000		107,79	8106
		Итого оплата труда:				81,96	6164
		Итого эксплуатация машин:				45,95	3456
		Накладные расходы	%	--		48,44	3643
		Сметная прибыль	%	8		12,50	940
		Сметная стоимость:				168,73	12688
304	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,3000		1233,78	22578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**22578**
		Накладные расходы	%	--		729,16	13344
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2874
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**38796**
306	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,6100**		**4509,22**	**20788**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**4500**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**4801**
		Итого материалов:				**2914,94**	**13438**
		Накладные расходы	%	--		495,91	2286
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1846
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**24920**
307	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
308	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,8100**		**11269,42**	**358480**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**212969**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**70805**
		Итого материалов:				**2991,94**	**95174**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	132254
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	39259
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**529993**
309	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,8300**		**243,17**	**7740**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	619
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8359**
310	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,5200**		**20110,56**	**50679**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4054
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**54733**
311	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,9700**		**18768,43**	**112048**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	8964
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**121011**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,4100**		**17593,61**	**200743**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	16059
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**216802**
		Камера УТ26					
621	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
622	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
623	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
626	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
627	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
629	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,1900**		**4509,22**	**14384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**976,19**	**3114**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3322**
		Итого материалов:				**2914,94**	**9299**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1582
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1277
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**17244**
630	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
631	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**30,5700**		**11269,42**	**344506**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**204667**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**68045**
		Итого материалов:				**2991,94**	**91464**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	127098
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	37728
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**509333**
632	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**30,5700**		**243,17**	**7434**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	595
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8028**
633	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,9000**		**20110,56**	**58321**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4666
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**62986**
634	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,9600**		**18768,43**	**149397**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	11952
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**161348**
635	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,9700**		**17593,61**	**157815**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	12625
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**170440**
		Камера УТ27					

1	2	3	4	5	6	7	8
661	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	53,0800		79,92	4242
		Итого оплата труда:				32,31	1715
		Итого эксплуатация машин:				75,42	4003
		Накладные расходы	%	--		19,09	1014
		Сметная прибыль	%	8		7,92	420
		Сметная стоимость:				106,93	5676
662	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	80,1000		137,85	11042
		Итого оплата труда:				58,30	4670
		Итого эксплуатация машин:				125,28	10035
		Итого материалов:				0,10	8
		Накладные расходы	%	--		34,45	2760
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1104
		Сметная стоимость:				186,09	14906
663	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	132,1700		81,49	10770
		Сметная прибыль	%	8		6,52	862
		Сметная стоимость:				88,01	11632
666	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,0800		107,79	5721
		Итого оплата труда:				81,96	4351
		Итого эксплуатация машин:				45,95	2439
		Накладные расходы	%	--		48,44	2571
		Сметная прибыль	%	8		12,50	663
		Сметная стоимость:				168,73	8956
667	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,8000		1233,78	18260
		Итого оплата труда:				1233,78	18260
		Накладные расходы	%	--		729,16	10792
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2324
		Сметная стоимость:				2119,97	31376
669	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1900		4509,22	14384
		Итого оплата труда:				976,19	3114
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	3322
		Итого материалов:				2914,94	9299
		Накладные расходы	%	--		495,91	1582
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1277
		Сметная стоимость:				5405,54	17244
670	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,1800		17363,47	55216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**814,48**	**2590**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2045**
		Итого материалов:				**16061,84**	**51077**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1256
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4518
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**60990**
671	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**27,5600**		**11269,42**	**310585**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**184515**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**61345**
		Итого материалов:				**2991,94**	**82458**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	114584
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34014
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**459182**
672	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**27,5600**		**243,17**	**6702**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	536
		Сметная стоимость:				**262,62**	**7238**
673	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0700**		**20110,56**	**41629**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	3330
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**44959**
674	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,3700**		**18768,43**	**119555**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	9564
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**129119**
675	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,6000**		**17593,61**	**186492**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	14919
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**201412**
		Камера УТ28					
702	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**

1	2	3	4	5	6	7	8
703	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	93,3200		137,85	12864
		Итого оплата труда:				58,30	5440
		Итого эксплуатация машин:				125,28	11691
		Итого материалов:				0,10	9
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				186,09	17366
704	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	153,9800		81,49	12548
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				88,01	13551
707	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,6300		107,79	8691
		Итого оплата труда:				81,96	6609
		Итого эксплуатация машин:				45,95	3705
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				168,73	13605
708	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,3300		1233,78	23849
		Итого оплата труда:				1233,78	23849
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				2119,97	40979
710	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1900		4509,22	14384
		Итого оплата труда:				976,19	3114
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	3322
		Итого материалов:				2914,94	9299
		Накладные расходы	%	--		495,91	1582
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1277
		Сметная стоимость:				5405,54	17244
711	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,8300		17363,47	66502
		Итого оплата труда:				814,48	3119
		Итого эксплуатация машин:				642,93	2462
		Итого материалов:				16061,84	61517
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				19179,18	73456

1	2	3	4	5	6	7	8
712	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
713	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
714	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
715	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**
716	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
		Камера УТ29					
742	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
743	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
744	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
747	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
748	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
750	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9700**		**4509,22**	**13392**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2899**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3093**
		Итого материалов:				**2914,94**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**16054**
751	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
752	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
753	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
754	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
755	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**
756	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
		Камера УТ30					
782	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
783	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
784	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
787	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
788	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
790	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9700**		**4509,22**	**13392**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2899**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3093**
		Итого материалов:				**2914,94**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**16054**
791	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
792	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
793	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**

1	2	3	4	5	6	7	8
794	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**
795	**21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,7600**		**18768,43**	**164411**
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				**20269,91**	**177564**
796	**21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,1500**		**17593,61**	**143388**
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				**19001,10**	**154859**
		Камера УТ32					
863	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**80,6300**		**79,92**	**6444**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2605**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		19,09	1540
		Сметная прибыль	%	8		7,92	639
		Сметная стоимость:				**106,93**	**8622**
864	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**93,3200**		**137,85**	**12864**
		Итого оплата труда:				**58,30**	**5440**
		Итого эксплуатация машин:				**125,28**	**11691**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	--		34,45	3215
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1286
		Сметная стоимость:				**186,09**	**17366**
865	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**153,9800**		**81,49**	**12548**
		Сметная прибыль	%	8		6,52	1004
		Сметная стоимость:				**88,01**	**13551**
868	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**80,6300**		**107,79**	**8691**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**6609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**3705**
		Накладные расходы	%	--		48,44	3906
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1008
		Сметная стоимость:				**168,73**	**13605**
869	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,3300**		**1233,78**	**23849**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**23849**
		Накладные расходы	%	--		729,16	14095
		Сметная прибыль	%	8		157,04	3035
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**40979**
871	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,9700**		**4509,22**	**13392**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**2899**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**3093**
		Итого материалов:				**2914,94**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		495,91	1473
		Сметная прибыль	%	8		400,41	1189
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**16054**
872	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,8300**		**17363,47**	**66502**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**3119**
		Итого эксплуатация машин:				**642,93**	**2462**
		Итого материалов:				**16061,84**	**61517**
		Накладные расходы	%	--		395,02	1513
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	5441
		Сметная стоимость:				**19179,18**	**73456**
873	**11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,3900**		**11269,42**	**353747**
		Итого оплата труда:				**6695,03**	**210157**
		Итого эксплуатация машин:				**2225,88**	**69870**
		Итого материалов:				**2991,94**	**93917**
		Накладные расходы	%	--		4157,61	130507
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	38740
		Сметная стоимость:				**16661,19**	**522995**
874	**11-000000-0901**	**Доплата за сульфатостойкость**	**м3**	**31,3900**		**243,17**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		19,45	611
		Сметная стоимость:				**262,62**	**8244**
875	**21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1000**		**20110,56**	**62343**
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	4987
		Сметная стоимость:				**21719,41**	**67330**

1	2	3	4	5	6	7	8
876	21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,7600		18768,43	164411
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	13153
		Сметная стоимость:				20269,91	177564
877	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,1500		17593,61	143388
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	11471
		Сметная стоимость:				19001,10	154859
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				6875072
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6875072
Материалы -			Тенге				1337172
Всего заработная плата -			Тенге				1978378
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2945282
Транспортные расходы -			Тенге				95803
		Накладные расходы -	Тенге				1213950
		Сметная прибыль -	Тенге				647122
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8736143
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1978378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8736143
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1978378

РАЗДЕЛ 5. Дренажные колодцы СК17, СК17А, СК18-СК40, СК41-СК45

1445	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	870,0000		79,92	69527
		Итого оплата труда:				32,31	28109
		Итого эксплуатация машин:				75,42	65614
		Накладные расходы	%	--		19,09	16613
		Сметная прибыль	%	8		7,92	6891
		Сметная стоимость:				106,93	93031
1446	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	87,6000		137,85	12076
		Итого оплата труда:				58,30	5107
		Итого эксплуатация машин:				125,28	10975
		Итого материалов:				0,10	8
		Накладные расходы	%	--		34,45	3018
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1208
		Сметная стоимость:				186,09	16301

1	2	3	4	5	6	7	8
1447	**41-020103-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**153,3600**		**191,00**	**29291**
		Сметная прибыль	%	8		15,28	2343
		Сметная стоимость:				**206,28**	**31635**
1450	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**870,0000**		**107,79**	**93777**
		Итого оплата труда:				**81,96**	**71308**
		Итого эксплуатация машин:				**45,95**	**39978**
		Накладные расходы	%	--		48,44	42143
		Сметная прибыль	%	8		12,50	10874
		Сметная стоимость:				**168,73**	**146794**
1451	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**32,4000**		**1233,78**	**39974**
		Итого оплата труда:				**1233,78**	**39974**
		Накладные расходы	%	--		729,16	23625
		Сметная прибыль	%	8		157,04	5088
		Сметная стоимость:				**2119,97**	**68687**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**244645**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**244645**
Материалы -			Тенге				**8**
Всего заработная плата -			Тенге				**144499**
Транспортные расходы -			Тенге				**29291**
	Накладные расходы -		Тенге				**85399**
	Сметная прибыль -		Тенге				**26404**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**356448**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**216**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**144499**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**356448**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**216**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**144499**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**33293074**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**4039484**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**2012819**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**654986**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**27029922**
	- перевозка грузов		Тенге				**210849**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2885611**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36178684
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				36178684
	Сметная прибыль		Тенге				2894295
	ИТОГО по смете:		Тенге				39072979
	Временные здания и сооружения 1,3%					507 948,73	39 580 927,73
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						41 955 783,39
	Непредвиденные затраты и работы 2%					839 115,67	42 794 899,06
	Вычитаемая разница Акт № 11 за август 2019 год						-2 295,96
	Вычитаемая разница Акт № 15 за октябрь 2019 год						-141 884,38
	Вычитаемая разница Акт № 16 за октябрь 2019 год						-85 942,63
	Итого:						42 564 776,09
	Налог на добавленную стоимость-12%						5 107 773,13
	ИТОГО						47 672 549,22

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

____________________ **Махамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

____________________ **Семенов А.В.**

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

____________________ **Турлубеков К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

____________________ **Бекешов Е.А.**