Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МАНСУРИ"
Договор: №299 от 14.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления СШ №96 им.Карасакал Еримбет в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год - 18844,711 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 18844,711 тыс.тенге
б) с начало работ - 18844,711 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Текущий ремонт системы отопления СШ №96 им.Карасакал Еримбет в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области	тыс.тенге	18 844,711					7019,788	11824,923	18844,711

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Подрядчик:
ТОО "МАНСУРИ"
Директор: _____ **А.М.Альмагамбетов**

Авторский надзор:
ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ **А.Жаданов**

Технадзор:
ТОО "ИнженерСтройГруп"
_____ **С.А.Серикбаев**

Форма - 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МАНСУРИ"
Договор: №299 от 14.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления СШ №96 им.Карасакал Еримбет в ауле Бозколь Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котельная										
1	Е11-180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел		2	86809,42	12750,79	173619	25502	37833	117734	314661
		НР - 98%; СП - 8%				55142,08	4926,35	110284	9853		23308	
2	КТ Сату КЗ	**Котел водогрейный на жидком топливе ТАН ВВ360**	котел		2	1549044,40	--	3098089	--	3098089	--	3345936
						--	--	--	--		247847	
3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Разборка**	насос		2	4260,71	330,75	8521,00	661,00	--	7905,00	17740,00
		НР - 98%; СП - 8%				3929,97	103,10	7860,00	206,00		1314,00	
4	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		2	19847,02	413,43	39694	827	7427	31064	76418
		НР - 98%; СП - 8%				15719,86	128,87	31440	258		5661	
5	КТ Сату КЗ	**Насос для отопления. ДАВ ВРН 120340, 65Т**	котел		2	792900,00	--	1585800,00	--	1585800,00	--	1585800,00
						--	--	--	--		126864	
6	Е12-150101-0305 1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Вентили диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры		8	1012,09	22,89	8097	183	--	5764	14970
		НР - 72%; СП - 8%				989,20	11,57	7914	93		1109	
7	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов		8	823,68	7,00	6589	56	539	4331	11794
		НР - 72%; СП - 8%				749,29	2,69	5994	21		874	
8	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка**	шт.		1	119158,25	569,74	119158	570	109338	9174	138599
		НР - 98%; СП - 8%				9250,53	110,72	9251	111		10267	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка**	шт.		1	20458,98	204,40	20459	204	11535	8605	31389
		НР - 98%; СП - 8%				8719,20	61,72	8719	62		2325	
10	Е11-180401-0114 1118-0401-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка**	бак		1	77627,18	1450,51	77627	1451	57601	18702	104036
		НР - 98%; СП - 8%				18575,53	508,35	18576	508		7706	
11	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода		6	7972,46	90,20	47835	541	39712	7595	59864
		НР - 98%; СП - 8%				1263,60	28,06	7582	168		4434	
12	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода		4	6296,31	90,20	25185	361	19770	5063	32668
		НР - 98%; СП - 8%				1263,60	28,06	5054	112		2420	
13	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода		5	3980,17	66,31	19901	332	15009	4579	26438
		НР - 98%; СП - 8%				912,05	22,37	4560	112		1958	
14	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.		8	2479,00	--	19832	--	19832	--	21419
		СП - 8%				--	--	--	--		1587	
15	С123-040501-0114 2304-0501-0114 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.		8	6480,00	--	51840	--	51840	--	55987
		СП - 8%				--	--	--	--		4147	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		12	86,74	2,29	1041	28	517	344	1496
		НР - 69%; СП - 8%				41,33	0,25	496	3		111	
17	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		12	122,49	2,95	1470	35	1217	153	1753
		НР - 69%; СП - 8%				18,14	0,37	218	4		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5967833,00				
		ОТОПЛЕНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА										
		Прокладка трубопроводов										
23	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		22	3730,39	260,43	82069	5729	11474	64746	158559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2948,40	54,64	64865	1202		11745	
24	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка**	шт.	10	3730,39	260,43	37304	2604	5216	29430	72072
		НР - 98%; СП - 8%			2948,40	54,64	29484	546		5339	
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	2073,38	108,53	24881	1302	3574	19894	48356
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	20004	296		3582	
26	С123-040502-0702 2304-0502-0702 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	20218,00	--	202180	--	202180	--	218354
		СП - 8%			--	--	--	--		16174	
27	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	2635,00	--	31620	--	31620	--	34150
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
28	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	2010,00	--	40200	--	40200	--	43416
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
29	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	1148,00	--	27552	--	27552	--	29756
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
				Приборы отопления							
32	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	170	274,17	--	46610	--	18685	27366	79894
		НР - 98%; СП - 8%			164,26	--	27925	--		5918	
33	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	1570,57	17,50	117793	1312	88993	27418	156828
		НР - 98%; СП - 8%			366,50	6,54	27487	490		11617	
				Отделка и окраска							
34	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	2,5	106892,82	1049,27	267232	2623	89534	148099	448558
		НР - 84%; СП - 8%			70029,82	493,60	175075	1234		33227	
35	Е12-110101-0201 1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	5	2645,60	13,69	13228	68	1923	8115	23050
		НР - 72%; СП - 8%			2247,21	6,92	11236	35		1707	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е12-120101-0101 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2		5	149,32	2,83	747	14	55	493	1338
		НР - 72%; СП - 8%				135,42	1,40	677	7		99	
37	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		200	844,07	0,99	168814	197	27401	113048	304411
		НР - 80%; СП - 8%				706,08	0,47	141216	95		22549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1618743				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7586577				
					ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
					ДЕМОНТАЖ							
1	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		194	50,46	--	9789	--	--	7048	18184
		НР - 72%; СП - 8%				50,46	--	9789	--		1347	
2	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		236	55,22	0,61	13031	145	--	9331	24152
		НР - 72%; СП - 8%				54,60	0,31	12887	73		1789	
3	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		1040	21,95	--	22823	--	--	16433	42397
		НР - 72%; СП - 8%				21,95	--	22823	--		3141	
					Монтаж							
4	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		1040	221,21	2,16	230058	2245	21972	148282	408608
		НР - 72%; СП - 8%				197,92	0,10	205840	107		30267	
5	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		24	398,55	14,74	9565	354	2902	4600	15298
		НР - 72%; СП - 8%				262,90	3,30	6310	79		1133	
6	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		1040	355,09	169,44	369289	176217	31509	158726	570257
		НР - 72%; СП - 8%				155,35	56,62	161564	58889		42241	
7	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		236	1022,00	55,14	241192	13014	13534	155358	428274
		НР - 72%; СП - 8%				909,51	4,79	214644	1131		31724	
8	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		109	387,91	3,48	42282	379	1410	29249	77253
		НР - 72%; СП - 8%				371,49	1,20	40492	131		5722	
9	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		85	462,19	3,48	39286	296	1969	26728	71296

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				435,54	1,20	37021	102		5281	
10	С123-060903-0101 2306-0903-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		1,04	44307,00	--	46079	--	46079	--	49766
		СП - 8%				--	--	--	--		3686	
11	С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED СТ РК 2595-2014**	шт.		236	7360,00	--	1736960	--	1736960	--	1875917
		СП - 8%				--	--	--	--		138957	
12	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		85	361,00	--	30685	--	30685	--	33140
		СП - 8%				--	--	--	--		2455	
13	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		109	303,00	--	33027	--	33027	--	35669
		СП - 8%				--	--	--	--		2642	
14	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.		100	55,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
15	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		24	98,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
					НАРУЖНИЙ КАБЕЛЬ							
15	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м		50	83,49	0,20	4175	10	--	3002	7751
		НР - 72%; СП - 8%				83,29	0,10	4164	5		574	
16	Е12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов**	шт.		3	5961,45	--	17884	--	--	12877	33222
		НР - 72%; СП - 8%				5961,45	--	17884	--		2461	
17	С123-070204-0901 2307-0204-0901 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		3	2294,00	--	6882	--	6882	--	7433
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
18	Е12-170101-2801 1217-0101-2801 РСНБ РК 2015	**Шкаф силовой предохранительный. Ремонт**	шт.		1	6868,44	--	6868	--	--	4945	12759
		НР - 72%; СП - 8%				6868,44	--	6868	--		945	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080201-1002 1308-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля		50	1344,23	967,80	67211	48390	7099	20177	94380
		НР - 72%; СП - 8%				234,46	326,02	11723	16301		6991	
20	С123-060113-0424 2306-0113-0424 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией пониженной горючести КГВВнг 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012**	км		0,05	411383,00	--	20569	--	20569	--	22215
		СП - 8%				--	--	--	--		1646	
21	Ц13-080205-1402 1308-0205-1402 РСНБ РК 2015	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство**	шт.		1	22540,27	16189,84	22540	16190	374	8336	33346
		НР - 72%; СП - 8%				5976,18	5601,68	5976	5602		2470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**3869797**				
		ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:						**11456374**				
		Временные здания и сооружения 1,3%						148933				
		Итого:						**11605307**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)						156672				
		Итого:						**11761979**				
		Выслуга лет 1%						90907				
		На оплату доп отпусков 0,4%						3314				
		Доплаты компенсаций						1500409				
		Итого:						**13356609**				
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%:						267132				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.						**13623741**				
		Итого с понижающим коэффициентом						**10557967**				
		НДС 12%:						1266956				
		Всего:						**11824923**				

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Подрядчик:
ТОО "МАНСУРИ"
Директор: _____ **А.М.Альмагамбетов**

Авторский надзор:
ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ **А.Жаданов**

Технадзор:
ТОО "ИнженерСтройГруп"
_____ **С.А.Серикбаев**