Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда Подрядчик: ТОО «Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)» Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	25.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма договора	**1 098 131 659,12**									
Всего по стройке	**165 117 050,00**								**17 691 112,50**	
За отчетный период	**165 117 050,00**	**147 425 937,50**							**17 691 112,50**	**165 117 050,00**

Заказчик:
КГУ Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

_____ Калдыбеков Е. Е.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг»

_____ Даулетияров Ж.Б.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)»

_____ Абдрахманов А.С.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Проект-Сервис»

_____ Боранов С.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2020г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"

Наименование строительства: "Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в городе Кызылорда"

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Корчевка кустарников	36,227			36,227
		Итого по главе 1	36,227			36,227
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-2	Школа на 600 мест	112 765,777	0		112 765,777
		Итого по главе 2	112 765,777	0		112 765,777
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружные сети 0,4кВа	0			0
4	4-2	Наружные сети 10 кВ	0	0		0
5	4-3	БКТП-1000КвА	0	0		0
		Итого по главе 4	0	0		0
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6	5-1	Внутриплощадочные сети телефонизации	0			0
		Итого по главе 5	0			0
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-1	Автономная котельная	0	0		0
8	6-2	Наружное водоснабжение и канализация	0	0		0
9	6-3	Теплоснабжение	0	0		0
10	6-4	Наружное газоснабжение низкого давления	0			0
11	6-5	Наружное газоснабжение среднего давления	0	0		0
12	6-6	Газорегуляторный шкафный пункт	0	0		0
		Итого по главе 6	0	0		0
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
13	7-1	Вертикальная планировка	16 426,540			16 426,540
14	7-2	Комбинированные площадки	0	0		0
15	7-3	Покрытия	0			0
16	7-4	Озеленение	0			0
17	7-5	Ограждение	0			0
18	7-6	Малые архитектурные формы	0	0		0
19	7-7	Спортядро	0			0
20	7-8	Мотопомпа. Площадка под насос для полива. Трубы поливочные	0	0		0
21	7-9	Теневые навесы	0			0

22	7-10	Площадка под мусороконтейнер	0			0
23	7-11	Орошение	0			0
		Итого по главе 7	16 426,540	0		16 426,540
		Итого по главам 1-7	129 228,544	0		129 228,544
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
24	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 938,428			1 938,428
		Итого по главе 8	1 938,428			1 938,428
		Итого по главам 1-8	131 166,972	0		131 166,972
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
25	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 770,754			1 770,754
26	ГНОССС в РК, прил. 1, п.9.11	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			6 306,146	6 306,146
		Итого по главе 9	**1 770,754**		**6 306,146**	**8 076,900**
		Итого по главам 1-9	**132 937,726**	**0**	**6 306,146**	**139 243,872**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	**132 937,726**	**0**	**6 306,146**	**139 243,872**
27		в том числе на 2017 год - 16,7 %	22 200,600	0	1 053,126	23 253,727
28		в том числе на 2018 год - 66,6 %	88 536,526	0	4 199,893	92 736,419
29		в том числе на 2019 год - 16,7 %	22 200,600	0	1 053,126	23 253,727
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2017г.	**140 749,238**	**0**	**6 676,699**	**147 425,937**
30	Приложение 1 к ПСЭР РК на 2015-2019 годы с учетом изменений от	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 16,7 %, К=1	22 200,600	0	1 053,126	23 253,727
31		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 66,6 %, К=1,0599383	93 843,255	0	4 451,628	98 294,882
32		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 16,7 %, К=1,112825	24 705,383	0	1 171,945	25 877,328
		НДС в текущих ценах			**17 691,112**	**17 691,112**
33		НДС на 2017 год, - 12%			2 790,447	2 790,447
34		НДС на 2018 год, - 12%			11 795,386	11 795,386
35		НДС на 2019 год, - 12%			3 105,279	3 105,279
		Итого в текущих цунах с НДС -12%	**140 749,238**	**0**	**24 367,812**	**165 117,050**
36		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12%	22 200,600	0	3 843,574	26 044,174
37		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12%	93 843,255	0	16 247,014	110 090,268
38		Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год, - 12%	24 705,383	0	4 277,225	28 982,608
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**140 749,238**	**0**	**24 367,812**	**165 117,050**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Калдыбеков Е.Е.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"

_____ **Абдрахманов А.С.**

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Боранов С.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"
Наименование строительства: "Строительство школы на 600 ученических мест вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда"

Составлен(а) 2017 г, 3 квартал

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	8363	87,71	82,85	733485,20	692845,91	210943,75	0,01	60,55
		м3 грунта		4,86	30,05	40639,30	251287,54	59,1	0,03	263,43
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	60,5500	671,190	40639,30			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	263,4300					
1.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	263,4300		692845,91			
		Накладные расходы -		*25,22*		*210944,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*172529,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*38415,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*75554,00*				
		Сметная стоимость				*1019983,00*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	629	1277,40	--	803487,49	--	529063,09	1,77	1113,96
		м3 грунта		1277,40	--	803487,49	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,77	1113,9600	721,290	803487,49			
		Накладные расходы -		*841,12*		*529063,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*754,95*				*474861,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,17*				*54202,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,48*		*106604,00*				
		Сметная стоимость				*1439155,00*				
3	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	629	1166,17	1166,17	733518,41	733518,41	296393,48	--	--
		м3 мокрого грунта		--	684,62	--	430628,50	59,1	1,02	641,58
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	641,5800					
3.2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,40	2138,6000		733518,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*471,21*		*296393,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*404,61*				*254501,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,60*				*41892,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,99*		*82393,00*				
		Сметная стоимость				*1112305,00*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	1260	21,91	21,91	27609,62	27609,62	7138,61	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	9687,32	59,1	0,01	10,16
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	10,1600					
4.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	10,1600		27609,62			
		Накладные расходы -		*5,67*		*7139,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*5725,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*1413,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*2780,00*				
		Сметная стоимость				*37528,00*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	540	637,36	--	344174,31	--	226624,47	0,97	524,88
		м3 грунта		637,36	--	344174,31	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	524,8800	655,720	344174,31			
		Накладные расходы -		*419,67*		*226624,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*203407,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*23217,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*45664,00*				
		Сметная стоимость				*616463,00*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1260	117,21	50,40	147683,46	63503,01	74999,60	0,11	136,08
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	84180,45	27396,35	59,1	0,03	33,08
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	136,0800	618,610	84180,45			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	33,0800					
6.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	33,0800		61984,20			
6.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	132,3000		1518,80			
		Накладные расходы -		*59,52*		*75000,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*65942,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*9058,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*17815,00*				
		Сметная стоимость				*240498,00*				
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ								
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	975	21,91	21,91	21364,59	21364,59	5523,92	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	7496,14	59,1	0,01	7,86
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,8600					
7.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	7,8600		21364,59			
		Накладные расходы -		*5,67*		*5524,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*4430,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*1094,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*2151,00*				
		Сметная стоимость				*29040,00*				
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**418**	**637,36**	**--**	**266416,41**	**--**	**175424,13**	**0,97**	**406,30**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**266416,41**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	406,3000	655,720	266416,41			
		Накладные расходы -		*419,67*		*175424,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*157452,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*17972,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*35347,00*				
		Сметная стоимость				*477188,00*				
9	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**975**	**117,21**	**50,40**	**114278,86**	**49139,23**	**58035,41**	**0,11**	**105,30**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**65139,63**	**21199,56**	**59,1**	**0,03**	**25,59**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	105,3000	618,610	65139,63			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	25,5900					
9.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	25,5900		47963,97			
9.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	102,3800		1175,27			
		Накладные расходы -		*59,52*		*58035,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*51026,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*7009,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*13785,00*				
		Сметная стоимость				*186099,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3192018,37**	**1587980,77**			**2347,06**
			Тенге			**1604037,59**	**747695,41**			**981,70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3192018,37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2351733,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1584146,45**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1389874,20**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**194272,25**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**382093,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5158258,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3328,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2351733,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5158258,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3328,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2351733,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
10	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**3991,78**	**318,22**	**316,96**	**1270268,40**	**1265225,38**	**267550,26**	**0,00**	**7,19**
		м3 грунтовой подушки		**1,15**	**85,74**	**4595,94**	**342271,95**	**59,1**	**0,08**	**338,54**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	7,1900	639,640	4595,94			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	338,5400					
10.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	48,7000		172757,37			
10.4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,03	103,3900		14097,87			
10.5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,03	103,3900		309526,51			
10.6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	0,4391		1465,28			
10.7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,02	78,2400		455038,15			
10.8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00	4,3900		10861,34			
10.9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,03	103,3900		301478,86			
10.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	15,9700	28,000	447,08			
		Накладные расходы -		*67,03*		*267550,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,36*				*204999,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,67*				*62551,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,82*		*123025,00*				
		Сметная стоимость				*1660844,00*				
11	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**3991,78**	**51,06**	**40,71**	**203816,02**	**162512,90**	**52052,10**	**0,01**	**48,70**
		м3 уплотненного грунта		**7,55**	**10,11**	**30126,13**	**40338,46**	**59,1**	**0,01**	**48,70**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	48,7000	618,610	30126,13			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	48,7000					
11.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	48,7000		162512,90			
11.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	399,1800	28,000	11176,98			
		Накладные расходы -		*13,04*		*52052,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*41645,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*10408,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*20469,00*				
		Сметная стоимость				*276338,00*				
12	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**4590,547**	**1492,97**	**--**	**6853549,00**	**--**	**290590,48**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,30*		*290590,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,30*				*290590,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,50*		*571531,00*				
		Сметная стоимость				*7715671,00*				
13	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**2522,5**	**1375,43**	**47,07**	**3469515,27**	**118726,03**	**340487,37**	**0,14**	**360,72**
		м2 покрытия		**104,03**	**16,73**	**262414,77**	**42206,12**	**60,9**	**0,02**	**50,95**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	360,7200	727,480	262414,77			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	50,9500					
13.3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,01	35,3100		88488,44			
13.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	12,8600		24109,18			
13.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	25,2300		289,58			
13.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	2,7700		4904,40			
13.7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,01	16,4000		934,42			
13.8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,06	146,0500	20323,030	2968234,42			
13.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,2523	24437,720	6164,41			
13.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,4351	108490,230	47207,49			
13.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	1,3100	51147,900	66768,15			
		Накладные расходы -		*134,98*		*340487,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*73,54*				*185514,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,44*				*154973,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,83*		*304800,00*				
		Сметная стоимость				*4114803,00*				
14	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**2522,5**	**1264,18**	**12,33**	**3188889,12**	**31103,85**	**260907,09**	**0,10**	**253,51**
		м2 покрытия		**73,11**	**5,38**	**184424,36**	**13581,18**	**60,9**	**0,01**	**16,40**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	253,5100	727,480	184424,36			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	16,4000					
14.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	16,4000		30727,39			
14.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	32,7900		376,46			
14.5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,06	146,3100	20323,030	2973360,90			
		Накладные расходы -		*103,43*		*260907,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,80*				*120585,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,63*				*140322,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,41*		*275984,00*				
		Сметная стоимость				*3725780,00*				
15	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**7**	**1094,74**	**603,89**	**7663,18**	**4227,22**	**3469,44**	**0,65**	**4,56**
		шт. сборных конструкций		**490,85**	**203,10**	**3435,96**	**1421,71**	**62,1**	**0,22**	**1,52**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	4,5600	752,840	3435,96			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,5200					
15.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0742		250,09			
15.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0203		38,04			
15.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	1,3000		3721,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0819		0,94			
15.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1225		216,52			
15.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	7,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***495,63***		***3469,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***430,94***				***3017,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***64,69***				***453,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***127,23***		***891,00***				
		Сметная стоимость				***12023,00***				
16	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**56**	**1450,57**	**821,82**	**81232,01**	**46022,07**	**36320,22**	**0,83**	**46,20**
		шт. сборных конструкций		**628,75**	**278,16**	**35209,94**	**15577,07**	**62,1**	**0,30**	**16,86**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,83	46,2000	762,120	35209,94			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	16,8600					
16.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	1,3600		4567,70			
16.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,3752		703,14			
16.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,23	12,8200		36655,99			
16.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,03	1,5000		17,23			
16.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,3100		4078,00			
16.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	56,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***648,58***		***36320,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***563,19***				***31539,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***85,38***				***4781,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***167,93***		***9404,00***				
		Сметная стоимость				***126956,00***				
17	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**213**	**2089,15**	**1143,78**	**444989,05**	**243624,60**	**203907,17**	**1,21**	**257,73**
		шт. сборных конструкций		**945,37**	**396,65**	**201364,45**	**84485,93**	**62,1**	**0,44**	**92,70**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	257,7300	781,300	201364,45			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	92,7000					
17.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	7,8200		26347,54			
17.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	2,1700		4071,56			
17.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,29	61,3400		175345,08			
17.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,04	8,6700		99,52			
17.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10	21,3600		37760,91			
17.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	213,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***957,31***		***203907,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***833,39***				***177513,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***123,92***				***26394,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***243,72***		***51912,00***				
		Сметная стоимость				***700808,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-070101-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	220	3281,37	1953,20	721901,91	429703,54	292242,29	1,68	369,60
		шт. сборных конструкций		1328,17	508,98	292198,37	111974,91	62,1	0,54	119,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,68	369,6000	790,580	292198,37			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	119,0000					
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	9,5700		32255,69			
18.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	2,6600		4988,72			
18.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35	75,9000		301475,56			
18.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,05	10,5800		121,48			
18.7	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,14	30,8700		76319,58			
18.8	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,14	30,8700		14542,52			
18.9	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	220,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*1328,37*		*292242,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1140,87*				*250992,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,50*				*41251,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,78*		*81132,00*				
		Сметная стоимость				*1095276,00*				
19	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	694,89	32760,56	--	22764985,54	--	965235,39	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,05*		*965235,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,05*				*965235,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2731,97*		*1898418,00*				
		Сметная стоимость				*25628639,00*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП1--2ШТ								
20	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	11,04	2582,75	1004,91	28513,58	11094,20	9884,90	1,79	19,76
		м3		1313,27	241,16	14498,49	2662,39	48,5	0,29	3,18
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,79	19,7600	733,670	14498,49			
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,1800					
20.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0298		100,47			
20.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	1,1800		44,07			
20.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	2,8800		10246,49			
20.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1082		337,01			
20.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0110		0,63			
20.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04	0,4747		78,69			
20.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1623		286,85			
20.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,10	1,1300	66,300	74,66			
20.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0044	26033,000	114,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	23886,670	26,37			
20.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2208	196,550	43,40			
20.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3312	6598,380	2185,38			
20.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	200244,360	110,53			
20.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0806	28,000	2,26			
20.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	0,3974	914,150	363,32			
		Накладные расходы -		*895,37*		*9885,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,90*				*8323,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,47*				*1562,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,25*		*3072,00*				
		Сметная стоимость				*41470,00*				
21	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**11,2056**	**22185,76**	**--**	**248604,75**	**--**	**10540,84**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*940,68*		*10541,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,68*				*10541,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1850,11*		*20732,00*				
		Сметная стоимость				*279877,00*				
22	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,454**	**153189,91**	**--**	**69548,22**	**--**	**2948,84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6495,25*		*2949,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*2949,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*5800,00*				
		Сметная стоимость				*78297,00*				
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Фиксатор Ф-1**	**0,0726**	**153261,74**	**--**	**11126,80**	**--**	**471,78**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6498,30*		*472,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*472,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*928,00*				
		Сметная стоимость				*12526,00*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП2--10ШТ								
24	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**13,8**	**22852,94**	**649,02**	**315370,59**	**8956,41**	**20741,14**	**1,35**	**18,63**
		м3		**906,11**	**150,17**	**12504,27**	**2072,38**	**48,5**	**0,18**	**2,50**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	18,6300	671,190	12504,27			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,5000					
24.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,6200		77,96			
24.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,4800		8846,74			
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0179		31,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.6	21-020101-2301	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,0800	19262,910	271144,72			
24.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,4500	6598,380	22764,41			
24.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0276	28,000	0,77			
		Накладные расходы -		*1502,98*		*20741,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*7070,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,69*				*13671,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,47*		*26889,00*				
		Сметная стоимость				*363001,00*				
25	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**61,6**	**2582,75**	**1004,91**	**159097,53**	**61902,45**	**55154,87**	**1,79**	**110,26**
		м3		**1313,27**	**241,16**	**80897,39**	**14855,34**	**48,5**	**0,29**	**17,73**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,79	110,2600	733,670	80897,39			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	17,7300					
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1663		560,58			
25.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	6,6000		245,88			
25.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	16,0500		57172,46			
25.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,6037		1880,43			
25.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0616		3,52			
25.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04	2,6500		439,07			
25.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,9055		1600,52			
25.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,10	6,2800	66,300	416,58			
25.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0246	26033,000	641,45			
25.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0062	23886,670	147,14			
25.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,2300	196,550	242,15			
25.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,8500	6598,380	12193,81			
25.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0031	200244,360	616,75			
25.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,4497	28,000	12,59			
25.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	2,2200	914,150	2027,22			
		Накладные расходы -		*895,37*		*55155,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,90*				*46440,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,47*				*8715,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,25*		*17140,00*				
		Сметная стоимость				*231393,00*				
26	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**62,524**	**22185,76**	**--**	**1387142,46**	**--**	**58814,84**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*940,68*		*58815,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,68*				*58815,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1850,11*		*115677,00*				
		Сметная стоимость				*1561634,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от от 6 до 12 мм мм СТ РК 2591-2014	2,28	153189,91	--	349272,99	--	14809,17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*14809,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*14809,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*29127,00*				
		Сметная стоимость				*393209,00*				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,623	147725,62	--	92033,06	--	3902,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*3902,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*3902,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*7675,00*				
		Сметная стоимость				*103610,00*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014.Фиксатор Ф-1	0,418	153261,74	--	64063,41	--	2716,29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*2716,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*2716,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*5342,00*				
		Сметная стоимость				*72122,00*				
30	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	1088	1161,16	531,91	1263339,00	578713,12	438925,97	0,48	517,89
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	389886,80	205420,32	62,1	0,20	216,29
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	517,8900	752,840	389886,80			
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	216,2900					
30.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	28,6100		89132,14			
30.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	144,7000		413620,47			
30.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	42,9800		75960,51			
30.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	4,4600	19544,690	87184,95			
30.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	13,0600	15897,220	207554,10			
30.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	1088,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*403,42*		*438926,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*339,78*				*369686,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,64*				*69240,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*		*136181,00*				
		Сметная стоимость				*1838446,00*				
31	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	462	1650,41	746,44	762488,27	344854,80	262265,26	0,67	308,62
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	232338,47	122867,71	62,1	0,28	129,41
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	308,6200	752,840	232338,47			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	129,4100					
31.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	18,1100		56412,81			
31.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	84,0800		240344,86			
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	27,2100		48097,13			
31.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	3,2800	19544,690	64110,49			
31.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	7,6200	15897,220	121184,51			
31.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	462,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***567,67***		***262265,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***477,45***				***220583,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***90,22***				***41682,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***177,45***		***81980,00***				
		Сметная стоимость				***1106734,00***				
32	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**375**	**2464,78**	**1181,15**	**924293,04**	**442931,86**	**317884,38**	**0,94**	**351,38**
		шт. сборных конструкций		**722,80**	**425,27**	**271050,67**	**159478,08**	**62,1**	**0,45**	**168,07**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	351,3800	771,400	271050,67			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	168,0700					
32.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	27,1900		84687,43			
32.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27	100,1300		286196,30			
32.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	40,7600		72048,13			
32.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	1,7600	19544,690	34447,52			
32.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	11,0600	15897,220	175863,00			
32.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	375,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***847,69***		***317884,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***712,96***				***267358,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***134,74***				***50526,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***265,00***		***99374,00***				
		Сметная стоимость				***1341552,00***				
33	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**587**	**3479,56**	**1767,63**	**2042503,75**	**1037598,86**	**681158,24**	**1,18**	**692,66**
		шт. сборных конструкций		**910,25**	**654,44**	**534317,92**	**384155,98**	**62,1**	**0,69**	**405,62**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	692,6600	771,400	534317,92			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	405,6200					
33.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	88,2800		275001,85			
33.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	184,9100		528530,60			
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	132,4300		234066,40			
33.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	4,1700	19544,690	81456,40			
33.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	24,4800	15897,220	389130,56			
33.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	587,0000	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1160,41*		*681158,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*971,67*				*570372,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,73*				*110786,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,20*		*217893,00*				
		Сметная стоимость				*2941555,00*				
34	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**286,86**	**20225,61**	**--**	**5801918,48**	**--**	**246001,34**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*857,57*		*246001,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,57*				*246001,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,65*		*483834,00*				
		Сметная стоимость				*6531753,00*				
35	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**39,8**	**19751,88**	**--**	**786124,82**	**--**	**33331,69**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*837,48*		*33332,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837,48*				*33332,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,15*		*65557,00*				
		Сметная стоимость				*885013,00*				
36	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**682,03**	**18682,60**	**--**	**12742093,68**	**--**	**540264,77**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,14*		*540265,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*792,14*				*540265,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,98*		*1062589,00*				
		Сметная стоимость				*14344947,00*				
37	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство**	**61,7**	**3869,83**	**773,69**	**238768,65**	**47736,38**	**88027,51**	**3,06**	**188,80**
		м3		**2303,69**	**193,76**	**142137,70**	**11954,99**	**48,5**	**0,23**	**14,11**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	188,8000	752,840	142137,70
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	14,1100		
37.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1666		561,49
37.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	11,2400		418,75
37.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	11,6000		41311,86
37.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,9440		2940,53
37.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,4936		28,18
37.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,4000		2475,56
37.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0432	24437,720	1055,47
37.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,5306	26033,000	13813,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0160	23886,670	383,19			
37.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0308	381819,660	11779,14			
37.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	26,5300	196,550	5214,67			
37.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0475	28,000	1,33			
37.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	24,6800	674,520	16647,15			
		Накладные расходы -		*1426,70*		*88028,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*74735,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,44*				*13293,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,72*		*26144,00*				
		Сметная стоимость				*352940,00*				
38	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**62,934**	**19453,62**	**--**	**1224294,12**	**--**	**51910,07**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*824,83*		*51910,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,83*				*51910,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1622,28*		*102096,00*				
		Сметная стоимость				*1378301,00*				
39	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**1,725**	**35675,72**	**2572,68**	**61540,62**	**4437,88**	**28925,88**	**32,70**	**56,41**
		т металлических изделий.С-1		**27915,34**	**894,57**	**48153,95**	**1543,14**	**50,8**	**1,08**	**1,86**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32,70	56,4100	853,680	48153,95			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	1,8600					
39.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,6382		2273,12			
39.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	1,2200		2164,76			
39.5	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,00	8,6300	1037,540	8948,78			
		Накладные расходы -		*16768,63*		*28926,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14635,43*				*25246,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2133,19*				*3680,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4195,55*		*7237,00*				
		Сметная стоимость				*97704,00*				
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**1,725**	**153261,74**	**--**	**264376,50**	**--**	**11209,56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6498,30*		*11210,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*11210,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*22047,00*				
		Сметная стоимость				*297633,00*				
41	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**410**	**741,33**	**7,07**	**303944,61**	**2898,72**	**74454,56**	**0,38**	**156,62**
		м2 поверхности		**280,26**	**3,31**	**114907,40**	**1358,43**	**50,8**	**0,00**	**1,64**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	156,6200	733,670	114907,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,6400					
41.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,6400		2898,72			
41.4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	12,7100	13800,530	175404,74			
41.5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00	0,2050	52233,810	10707,93			
41.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,9225	28,000	25,83			
		Накладные расходы -		*181,60*		*74455,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,06*				*59063,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,54*				*15392,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,83*		*30272,00*				
		Сметная стоимость				*408671,00*				
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**1360**	**725,29**	**12,84**	**986397,56**	**17462,44**	**168063,14**	**0,21**	**288,32**
		м2 поверхности		**173,63**	**1,66**	**236142,73**	**2253,00**	**50,8**	**0,00**	**2,72**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	288,3200	819,030	236142,73			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	2,7200					
42.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	26,5200		12654,81			
42.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	2,7200		4807,63			
42.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	3264,0000	212,160	692490,24			
42.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,2176	108490,230	23607,47			
42.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,3264	51147,900	16694,67			
		Накладные расходы -		*123,58*		*168063,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*121105,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,53*				*46958,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,91*		*92357,00*				
		Сметная стоимость				*1246818,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**69133665,93**	**4859732,70**			**4057,55**
			Тенге			**3090605,73**	**1560479,10**			**1647,80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69133665,93**				
	Материалы -		Тенге			**8524193,70**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4651084,82**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**850420,99**				
	Местные материалы -		Тенге			**51808712,81**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5835169,07**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2785784,38**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3049384,69**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5997506,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80966341,79**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5705,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4651084,82**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**80966341,79**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5705,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4651084,82**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ НИЖЕ 0,00								
43	**11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**172,15**	**16938,74**	**1584,20**	**2916004,81**	**272720,25**	**991927,74**	**10,40**	**1790,36**
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		**9135,57**	**389,31**	**1572688,00**	**67018,98**	**50,8**	**0,47**	**80,91**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,40	1790,3600	878,420	1572688,00			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	80,9100					
43.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	72,3000		257506,41			
43.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8,6100		15213,84			
43.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	41,3200	17744,150	733117,30			
43.6	21-030199-9902	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	0,45	77,4700	--	--			
43.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	8,6100	28,000	241,01			
43.8	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	1,7200	195897,890	337238,22			
		Накладные расходы -		*5762,00*		*991928,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4838,64*				*832971,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*923,36*				*158957,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1816,06*		*312635,00*				
		Сметная стоимость				*4220567,00*				
44	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**8,6075**	**23366,16**	**--**	**201124,22**	**--**	**8527,67**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*990,73*		*8528,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,73*				*8528,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,55*		*16772,00*				
		Сметная стоимость				*226424,00*				
45	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**314**	**1414,76**	**769,28**	**444235,40**	**241554,50**	**179610,31**	**0,81**	**255,28**
		шт. сборных конструкций		**612,06**	**178,91**	**192186,50**	**56179,30**	**62,1**	**0,22**	**67,82**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	255,2800	752,840	192186,50			
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	67,8200					
45.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	67,8200		241554,50			
45.4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,7222	14531,150	10494,40			
45.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	314,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*572,01*		*179610,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*491,19*				*154235,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,81*				*25375,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,94*		*49908,00*				
		Сметная стоимость				*673753,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	9,68	66208,64	--	640899,64	--	27174,14	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2807,25*		*27174,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2807,25*				*27174,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5521,27*		*53446,00*				
		Сметная стоимость				*721520,00*				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТКАМЕРЫ								
47	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	72	1868,25	26,80	134514,31	1929,91	20491,34	0,47	33,70
		м2 поверхности		383,31	4,56	27598,03	328,01	50,8	0,01	0,40

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,47	33,7000	819,030	27598,03
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3960		
47.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	2,5800		1229,98
47.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3960		699,93
47.5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,30	165,6000	215,220	35640,43
47.6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,40	316,8000	212,160	67212,29
47.7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0115	108490,230	1249,81
47.8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0173	51147,900	883,84

		Накладные расходы -		*284,60*		*20491,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*197,03*				*14186,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,57*				*6305,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,23*		*12400,00*				
		Сметная стоимость				*167406,00*				
48	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	324,28	1915,32	28,64	621098,43	9288,81	52653,23	0,20	65,18
		м2 поверхности		147,47	5,80	47820,82	1880,23	50,8	0,01	2,27

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	65,1800	733,670	47820,82
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,2700		
48.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	11,0600		5276,63
48.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,2700		4012,18
48.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	8,1100	13800,530	111880,90
48.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	713,4200	215,220	153541,39
48.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	1361,9800	212,160	288956,83
48.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0519	108490,230	5628,99
48.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0778	51147,900	3980,70

		Накладные расходы -		*162,37*		*52653,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,86*				*25248,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,51*				*27405,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,21*		*53900,00*				
		Сметная стоимость				*727652,00*				
		ВХОД В ПОДВАЛ №1-1ШТ								
49	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**0,3**	**1744,77**	**1143,24**	**523,43**	**342,97**	**189,74**	**0,85**	**0,26**
		м3 основания		**597,33**	**457,33**	**179,20**	**137,20**	**50,8**	**0,54**	**0,16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	0,2550	702,740	179,20			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1620					
49.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1380		258,62			
49.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2760		3,17			
49.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0240		81,18			
49.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0450	28,000	1,26			
		Накладные расходы -		*632,46*		*190,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*161,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,69*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,18*		*57,00*				
		Сметная стоимость				*770,00*				
50	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,345**	**1492,97**	**--**	**515,07**	**--**	**21,84**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,30*		*22,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,30*				*22,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,50*		*43,00*				
		Сметная стоимость				*580,00*				
51	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**8**	**1161,16**	**531,91**	**9289,26**	**4255,24**	**3227,40**	**0,48**	**3,81**
		шт. сборных конструкций		**358,35**	**188,81**	**2866,81**	**1510,44**	**62,1**	**0,20**	**1,59**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	3,8100	752,840	2866,81			
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	1,5900					
51.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,2104		655,38			
51.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	1,0600		3041,33			
51.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,3160		558,53			
51.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,0328	19544,690	641,07			
51.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0960	15897,220	1526,13			
51.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	8,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*403,42*		*3227,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*339,78*				*2718,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,64*				*509,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*		*1001,00*				