Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республ
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Строй сервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		79	20.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройству (установка тротуаров) улиц Б.Мергенбаева, Казалы города Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	57 736 240,22	28 571 428,57	63 231 719						3 428 571,43	**32 000 000**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ **Ізтілеу Р.**

Авторский надзор:
ТОО «МунайГазИнженеринг»

_____ **Ахметов З.**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ **Ниязов М.**

Подрячик:
ТОО «Казалы Строй-сервис»

_____ **Сарабеков А.**

форма-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"
Подрядчик: ТОО "Казалы Строй-сервис"
Договор №79 от 20.05.2020 г
Наименования строительство и его адрес: Работы по благоустройству (установка тротуаров)улиц Б.Мергенбаева,Казалы города Казалинск,

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Улица Мергенбаева,тратуар (левый)									
1	Е11-270401-0102-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство** *НР - 108%; СП - 8%*	основания в плотном теле	31,08	1216,23	1073,50	37800	33364	46	12739	54583
					141,26	238,26	4390	7405		4043	
		Транспортировка ГПС в вогонах									
4	Е11-110101--2501 1111-01012501	**Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1138,54	1273,18	128,40	1449566	146189	13571	1252519	2918253
					1132,86	37,47	1289806	42661		216167	
5	С121-040509-0411 2104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	538,54	2196,00	--	1182634	--	1182634	--	1277245
					--	--	--	--		94611	
		Устройство бортовых камней									
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1022,82	1927,68	31,41	1971670	32127	1162793	852212	3049792
					759,42	12,06	776750	12335		225911	
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	16,37	47820,00	--	782580	--	782580	--	845186
					--	--	--	--		62606	
		ИТОГО Раздел 1:	Тенге								8145059
		Раздел 2.Улица Мергенбаева,тратуар(правый)									
8	Е11-270401-0102-	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из** *НР - 108%; СП - 8%*	основания в	45,94	1216,23	1073,50	55878	49321	68	18832	80687
					141,26	238,26	6490	10947		5977	
		Транспортировка ГПС в вогонах									
11	Е11-110101--2501 1111-01012501	**Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1324,27	1273,18	128,40	1686034	170036	15785	1456843	3394307
					1132,86	37,47	1500213	49620		251430	
12	С121-040509-0411 2104-0509-0411	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	724,27	2196,00	--	1590497	--	1590497	--	1717737
					--	--	--	--		127240	
		Устройство бортовых камней									
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1292,82	1927,68	31,41	2492143	40607	1469742	1077176	3854864
					759,42	12,06	981793	15591		285546	

14	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,56	47820,00	--	983386	--	983386	--	1062057
		СП - 8%			--	--	--	--		78671	
		ИТОГО Раздел 2:	Тенге								10109652
		Раздел 1. Улица Казалы, тратуар (левый)									
1	Е11-270401-0102-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1216,23	1073,50	34054	30058	41	11477	49174
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	3955	6671		3642	
		Транспортировка ГПС в вогонах									
4	Е11-110101--2501 1111-01012501	Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	350	1273,18	128,40	445613	44940	4172	385039	897104
		НР - 94%; СП - 8%			1132,86	37,47	396501	13115		66452	
5	С121-040509-0411 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	350	2196,00	--	768600	--	768600	--	830088
		СП - 8%			--	--	--	--		61488	
		Устройство бортовых камней									
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500,00	1927,68	31,41	963840	15705	568425	416599	1490874
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	379710	6030		110435	
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,00	47820,00	--	382560	--	382560	--	413165
		СП - 8%			--	--	--	--		30605	
		ИТОГО Раздел 1:	Тенге								3680404
		Раздел 2. Улица Казалы, тратуар (правый)									
8	Е11-270401-0102-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1216,23	1073,50	34054	30058	41	11477	49174
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	3955	6671		3642	
		Транспортировка ГПС в вогонах									
11	Е11-110101--2501 1111-01012501	Покрытия из брузчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	350	1273,18	128,40	445613	44940	4172	385039	897104
		НР - 94%; СП - 8%			1132,86	37,47	396501	13115		66452	
12	С121-040509-0411 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	350	2196,00	--	768600	--	768600	--	830088
		СП - 8%			--	--	--	--		61488	
		Устройство бортовых камней									
13	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	камня	500,00	1927,68	31,41	963840	15705	568425	416599	1490874
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	379710	6030		110435	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901	Камни бортовые вибропрессованные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,00	47820,00	--	382560	--	382560	--	413165
		СП - 8%			--	--	--	--		30605	
		ИТОГО Раздел 2:	Тенге								3680404
		Всего:	Тенге								25615519
		Времменные здания и сооружения 1,3%									333002
		Итого									25948521
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44 %									373659

		Доплаты и компенсаций									
		Итого									**1723555**
		Средства на непредвиденные работы и затраты 2%									**28045735**
		Итого									**526444**
		Понижающим коэфф. -0,999973754									**28572178**
		НДС 12%									**28571428,57**
		ВСЕГО									**3428571,43**
											32000000,00

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

_____ Ізтілеу Р.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ Ниязов М.

Авторский надзор:
ТОО «МунайГаз Инженеринг»

_____ Ахметов З.

Подрячик:
ТОО "Казалы Строй-сервис"

_____ Сарабеков А.