приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028
Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	262464649	12746233	226487735	12318952					1529548	14275781

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Салбокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»
БИН 010440004127

Зам. директора Шогылев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»

Эксперт Стрелюков Н.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Строительная группа "Архитектор"

Эксперт Толеубеков Р.Е.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №10

за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети (Локальная смета 2-7)												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		2228	22,86	22,86	50940	50940	--	13755	69870
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	19104		5176	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	12,25							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	12,254		4157,00		50940,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	12,254		1559,00		19103,99			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2228	19,79	19,79	44086	44086	--	11904	60470
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	16534		4479	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	10,61							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	10,60528		4157,00		44086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00476	10,60528		1559,00		16533,63			
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		2228	22,86	22,86	50940	50940	--	13755	69870

		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	19104		5176	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	12,25							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	12,254		4157,00		50940,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	12,254		1559,00		19103,99			
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2228	19,79	19,79	44086	44086	--	11904	60470
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	16534		4479	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	10,61							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	10,60528		4157,00		44086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	10,60528		1559,00		16533,63			
5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта		4710	236,07	224,91	1111870	1059333	--	205421	1422675
		НР - 72%; СП - 8%				11,15	49,42	52537	232770		105383	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	68,77	764,00		52537,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	149,31							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	149,307		7095,00		1059333,0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	149,307		1559,00		232769,61			
6	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		5887	259,67	247,40	1528692	1456459	--	282430	1956011
		НР - 72%; СП - 8%				12,27	54,36	72233	320031		144890	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	94,55	764,00		72233,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	205,28							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	205,27969		7095,00		1456459,0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	205,27969		1559,00		320031,04			

7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		328	2887,32	--	947039	--	--	681868	1759220
		НР - 72%; СП - 8%				2887,32	--	947039	--		130313	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	1073,74	882,00		947039,00				
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		11	2187,36	--	24061	--	--	17324	44696
		НР - 72%; СП - 8%				2187,36	--	24061	--		3311	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,48	27,28	882,00		24061,00				
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта		13	2406,10	--	31279	--	--	22521	58104
		НР - 72%; СП - 8%				2406,10	--	31279	--		4304	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	35,46	881,99		31279,00				
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		2077,948	998,14	998,14	2074083	2074083	--	979871	3298270
		НР - 72%; СП - 8%				--	654,94	--	1360931		244316	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1782,88							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	5942,93128		349,00		2074083,0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1782,87938		763,33		1360931,26			
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)	м3 грунта		24	708,59	--	17006	--	--	12244	31591
		НР - 72%; СП - 8%				708,59	--	17006	--		2340	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	23,33	729,00		17006,00				

12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2	м3 грунта		102	708,59	--	72276	--	--	52039	134260
		НР - 72%; СП - 8%				708,59	--	72276	--		9945	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	99,14	729,00		72276,00				
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2	м3 грунта		10684	15,80	15,80	168771	168771	--	45572	231490
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,92	--	63294		17147	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	40,6							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	40,5992		4157,00		168771,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	40,5992		1559,00		63294,15			
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10684	131,91	62,79	1409326	670848	--	752007	2334240
		НР - 72%; СП - 8%				69,12	28,64	738478	305976		172907	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1153,87	640,00		738478,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	280,45							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	280,455		2336,00		655143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	280,455		1091,00		305976,40			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1121,82		14,00		15705,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7574456	5619547	--	3102615	11531237
								1954910	2354278	--	854166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7574456				
	Всего заработная плата		Тенге						4309187			
		Накладные расходы	Тенге					3102615				
		Сметная прибыль	Тенге					854166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11531237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5080
		Сметная заработная плата	Тенге						4309187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11531237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5080
		Сметная заработная плата	Тенге						4309187			
РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура												

26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,394	298956,16	92447,84	416745	128872	6890	312621	787715
		НР - 99%; СП - 8%				201566,00	24960,89	280983	34795		58349	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	270,44	1039,00		280983,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	37,4							
26.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	34,2924		3542,00		121464,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	34,2924		913,00		31308,96			
26.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,44608		3997,00		1783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,44608		1304,00		581,69			
26.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	16,728		65,00		1087,00			
26.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,93766		1420,00		2751,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,93766		1091,00		2113,99			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,72488		2465,00		1787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,72488		1091,00		790,84			
26.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,61336	228,00				140,00		
26.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	25,092	269,00				6750,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					416745	128872	6890	312621	787715
								280983	34795	--	58349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					416745				
	Материалы		Тенге					6890				
	Всего заработная плата		Тенге						315778			
		Накладные расходы	Тенге					312621				
		Сметная прибыль	Тенге					58349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					787715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	Тенге						315778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					787715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	Тенге						315778			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					7991201	5748419	6890	3415236	12318952
								2235893	2389073	--	912515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7991201				
	Материалы		Тенге					6890				
	Всего заработная плата		Тенге						4624966			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7991201				
	Материалы		Тенге					6890				
	Всего заработная плата		Тенге						4624966			
		Накладные расходы	Тенге					3415236				
		Сметная прибыль	Тенге					912515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12318952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5388
		Сметная заработная плата	Тенге						4624966			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					12318952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5388
		Сметная заработная плата	Тенге						4624966			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									12318952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2235893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5748419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2389073			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6890		
		- Накладные расходы	Тенге								3415236	
		- Сметная прибыль	Тенге								912515	

		Итого по главам 1-7	Тенге									12318952
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									285800
		Итого	Тенге									12604752
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге									415957
		Итого	Тенге									13020709
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									260414
		Итого текущих ценах К=1	Тенге									13281123
		Итого текущих ценах К=0,9597256 (в текущих ценах 2019 год - 55 %, в текущих ценах 2020 год - 45 %)	Тенге									12746233
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге									1529548
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									**14275781**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054
Руководитель Салпокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»
БИН 020440004127
Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Стройинтеграция»
Эксперт авторского надзора:
ТОО Строительная группа "Архитектор"
Эксперт Трелькин А.А.
Эксперт Голоусков Г.Г.