приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	20 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	261336126,2	42826986	216769174	39658073					5139238	47966224

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
БИН 060240010054

Руководитель Садвокасов Р.Д.

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»
БИН 010440004127

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»,

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Договор подряда №44 от 20 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ №9

за ИЮЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		3326	147,44	140,48	490389	467240	--	90588	627455
		НР - 72%; СП - 8%				6,96	30,87	23149	102668		46478	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	30,3	764,00		23149,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	65,85							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	65,8548		7095,00		467240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	65,8548		1559,00		102667,63			
2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10223	236,07	224,91	2413302	2299270	--	445864	3087899
		НР - 72%; СП - 8%				11,15	49,42	114031	505224		228733	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	149,26	764,00		114031,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	324,07							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	324,0691		7095,00		2299270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	324,0691		1559,00		505223,73			

3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		415	2624,83	--	1089305	--	--	784300	2023493
		НР - 72%; СП - 8%				2624,83	--	1089305	--		149888	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1235,04	882,00		1089305,00				
4	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин ой до 3 м	м3 грунта		19	1728,72	--	32846	--	--	23649	61014
		НР - 72%; СП - 8%				1728,72	--	32846	--		4520	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	37,24	882,01		32846,00				
5	Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		93	3360,42	--	312519	--	--	225014	580535
		НР - 72%; СП - 8%				3360,42	--	312519	--		43003	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	354,33	882,00		312519,00				
6	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений		247	519,19	23,14	128240	5717	76970	34437	175690
		НР - 72%; СП - 8%				184,43	9,21	45553	2275		13014	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	49,89	913,00		45553,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,78							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,7163		4326,00		3099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,7163		1559,00		1116,71			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,0621		2465,00		2618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,0621		1091,00		1158,75			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02717	408888,00				11109,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	54,34	1212,00				65860,00		
7	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		12494	35,78	35,78	447000	447000	--	110500	602100
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,28	--	153472		44600	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	117,69							

7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	117,69348		3798,00		447000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	117,69348		1304,00		153472,30			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**12494**	**157,31**	**74,75**	**1965431**	**933927**	**--**	**1049380**	**3255996**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1031505**	**425967**		**241185**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1611,73	640,00		1031505,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	390,44							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	390,4375		2336,00		912062,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	390,4375		1091,00		425967,31			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1561,75		14,00		21865,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1512**	**1013,98**	**--**	**1533138**	**--**	**--**	**1103859**	**2847957**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1533138**	**--**		**210960**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1829,52	838,00		1533138,00				
	ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ L=611М											
13	**Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Кожух и диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**		**309**	**30202,38**	**19800,44**	**9332536**	**6118336**	**514161**	**3669948**	**14042682**
		НР - 91%; СП - 8%				**8737,99**	**4313,50**	**2700039**	**1332870**		**1040199**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	8,41	2598,69	1039,00		2700039,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,06	946,43							
13.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	248,436		4161,00		1033742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	248,436		913,00		226822,07			
13.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	56,856		5517,00		313675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	56,856		1559,00		88638,50			
13.5	847 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	235,149		7516,00		1767380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	235,149		1559,00		366597,29			
13.6	1957 С	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	68,8761		12024,00		828166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2229	68,8761		764,00		52621,34			

13.7	2006 С	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	243,183		5426,00		1319511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	243,183		1863,00		453049,93			
13.8	2270 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	91,155		9313,00		848927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	91,155		1559,00		142110,64			
13.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	2,77791		2465,00		6848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	2,77791		1091,00		3030,70			
13.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	3,399		26,00		88,00			
13.11	131752 С	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,618	22356,00				13816,00		
13.12	145970 С	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	1,6377	308,00				504,00		
13.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	5,0985	200,00				1020,00		
13.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	1,3905	143,00				199,00		
13.15	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0618	494701,00				30573,00		
13.16	147702 С	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,0618	1545449,00				95509,00		
13.17	147794 С	Отвердитель	т	0,000055	0,016995	611261,00				10388,00		
13.18	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	10,506	34471,00				362152,00		
15	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10 705-80	м		309	16535,00	--	5109315	--	5109315	--	5518060
		СП - 8%				--	--	--	--		408745	
16	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром до 110 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха		309	7123,19	5744,31	2201065	1774990	104276	638168	3066371
		НР - 91%; СП - 8%				1041,42	1228,11	321799	379485		227139	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,02	315,18	1021,00		321799,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8555	264,36							
16.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,067	20,703		4161,00		86145,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,067	20,703		913,00		18901,84			
16.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,546	168,714		6550,00		1105077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,546	168,714		1559,00		263025,13			
16.5	1840 С	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,24	74,16		7845,00		581785,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	74,16		1304,00		96704,64			
16.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00253	0,78177		2465,00		1927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00253	0,78177		1091,00		852,91			
16.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,007	2,163		26,00		56,00			
16.8	128677 С	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,012	3,708	19566,00				72551,00		
16.9	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0068	2,1012	200,00				420,00		
16.10	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00495	1,52955	143,00				219,00		
16.11	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00927	494701,00				4586,00		
16.12	187508 С	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0003	0,0927	239905,00				22239,00		
16.13	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,1236	34471,00				4261,00		
17	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		312,09	1078,00	--	336433	--	336433	--	363348
		СП - 8%				--	--	--	--		26915	
		ПРОТОКОЛ										
14`	Е11-220601-0209 1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,309	689398,16	359530,36	213024	111095	25828	105437	343938
		НР - 99%; СП - 8%				246281,00	98384,49	76101	30401		25477	
14`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	233	72	1057,00		76101,00				
14`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,49	21,16							
14`.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,13596		4245,00		577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,13596		1091,00		148,33			

14`.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	35,95	11,10855		6550,00		72761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,95	11,10855		1559,00		17318,23			
14`.5	1087 С	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	1,95288		6694,00		13073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	3,90576		1304,00		5093,11			
14`.6	1108 С	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	9,73	3,00657		6304,00		18953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	19,46	6,01314		1304,00		7841,13			
14`.7	1961 С	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,52221		10974,00		5731,00			
14`.8	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07725	6994,00				540,00		
14`.9	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,05871	387730,00				22764,00		
14`.10	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0927	27232,00				2524,00		
14``	**ССчет СТСЧЕТ**	**Бикрост ТПП**	**м2**		**463,5**	**488,39**	**--**	**226369**	**--**	**--**	**--**	**226369**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,091**	**298956,16**	**92447,84**	**625117**	**193308**	**10334**	**468931**	**1181572**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**421475**	**52193**		**87524**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	405,65	1039,00		421475,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	56,1							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	51,4386		3542,00		182196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	51,4386		913,00		46963,44			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,66912		3997,00		2674,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,66912		1304,00		872,53			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	25,092		65,00		1631,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,90649		1420,00		4127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,90649		1091,00		3170,98			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,08732		2465,00		2680,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,08732		1091,00		1186,27			

25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,92004	228,00				210,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	37,638	269,00				10125,00		
	ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											
59	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		25	898,67	54,72	22467	1368	1539	19364	45178
		НР - 99%; СП - 8%				782,40	--	19560	--		3346	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	15	1304,00		19560,00				
59.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	9		152,00		1368,00			
59.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00725	212247,00				1539,00		
60	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		67	2267,00	--	151889	--	151889	--	164040
		СП - 8%				--	--	--	--		12151	
		КОЛОДЦЫ										
88	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15,73	34315,24	8106,63	539779	127517	280002	178824	776091
		НР - 99%; СП - 8%				8408,14	3075,04	132260	48370		57488	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	139,37	949,00		132260,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	34,89							
88.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,39325		4245,00		1669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,39325		1091,00		429,04			
88.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	22,022		4326,00		95267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	22,022		1559,00		34332,30			
88.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,50336		190,00		96,00			
88.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,25168		1420,00		357,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,25168		1091,00		274,58			
88.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	12,22221		2465,00		30128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	12,22221		1091,00		13334,43			
88.8	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,55498	4322,00				15365,00		
88.9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,09209	21274,00				44507,00		

88.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1573	17213,00				2708,00		
88.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,06292	40426,00				2544,00		
88.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00173	31968,00				55,00		
88.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,2584	310,00				390,00		
88.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,004876	32,00				0,16		
88.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,8876	1212,00				2288,00		
88.16	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,00672	210729,00				212145,00		
90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		8	21219,00	--	169752	--	169752	--	183332
		СП - 8%				--	--	--	--		13580	
93	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (ПРОТОКОЛ №1)	шт.		4	-20343,00	--	-81372	--	-81372	--	-87882
		СП - 8%				--	--	--	--		-6510	
94	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		13	16230,00	--	210990	--	210990	--	227869
		СП - 8%				--	--	--	--		16879	
97	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		8	7437,00	--	59496	--	59496	--	64256
		СП - 8%				--	--	--	--		4760	
98	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		8	15579,00	--	124632	--	124632	--	134603
		СП - 8%				--	--	--	--		9971	
101	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		8	13900,00	--	111200	--	111200	--	120096
		СП - 8%				--	--	--	--		8896	

		СП - 8%				--	--	--	--		8896	
106	С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4,36	5524,00	--	24085	--	24085	--	26011
		СП - 8%				--	--	--	--		1927	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**39658073**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7853279				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12479768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3032926			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7229530		
		- Прочие затраты	Тенге					226369				
		- Накладные расходы	Тенге								8948263	
		- Сметная прибыль	Тенге								2920868	
		Итого по главам 1-7	Тенге									39658073
		Временные здания и сооружения 2,9%										1150084
		Итого										40808157
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										1481336
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										1875029
		Итого										44164522
		Непредвиденные работы и затраты-2%										845790
		Итого										45010312
		Итого с к=0,9514927632349										42826986
		НДС 12%										5139238
		ВСЕГО ПО АКТУ										47966224

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель Садвокасов Р.Д.

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»

Зам. директора Щеголев Ю.В.

Эксперт технического надзора: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»

Эксперт Мукашев М.К.

Авторский надзор: ТОО "ГеоСтрой-Север"

Директор Кириленко С.И.