## Детализированный перечень по каждому объекту строительства

| № | Наименование объекта строительства | Вид работ (новое строительство, ремонт и т.д.) | Место расположения | Заказчик | Подрядчик | Дата и номер договора о закупках | Период строительства | Стоимость проекта, млн.тенге | Статус объекта (стадия) | Общая стоимость материалов (изделий, конструкций, и обоудований), тенге | Общая стоимость ресурсов казахстансого содержания, тенге (По приложению К) | Ссылка на интернет-ресурс с размещенным ПСД или сметной документации (при отсутствии ПСД) | Освоенная сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ Жосалы в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области | реконструкция | пос. Жосалы Кармакшинский район | Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» | ТОО "Tech Service KZ" | №87 от 20.08.2019 г. | 1 год | 1 621 612 182.40 | на стадие строительства | 1155482590 | 743425339 | | 1229240251,22 |

*приложение 2*

| Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Шифр ресурсов | Ед. изм | Кол-во | Сметная стоимость изделия, материала, оборудования | | Сметная стоимость казахстанских изделия, материала, оборудования, тенге | Факт закупа | | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | №, дата договора | ДМС, % | № сертификата СТ-КЗ | Дата выдачи сертификата СТ-КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | общая | | *в единицах* | *в тенге* | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Подпятник П1-3 | | шт | 12 | 3946624 | 47 359 492 | 47359492 | 3946624 | | ТОО"АСПМК-519" | 001040002533 | №09/2020-80 от 19.02.2020 г | | KZ 9 105 000 58 | 05.02.2019 |
| Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-35IV-УХЛ1 | | шт | 6 | 71529 | 429 174 | 429174 | 71529 | 72 000 | ТОО «Qazaq Energo» | 170540031219 | № 11 | | нет | нет |
| Фундаменты ФП 2,7х2,7А | | шт | 8 | 416204 | 3 329 634 | 3329634 | 416204 | 1977600 | ТОО"АСПМК-519" | 001040002533 | №09/2020-80 от 19.02.2020 г | | KZ 9 105 00 712 | 28.11.2019 |
| Блок контейнер 3000х2150х3000 в комплекте | | шт | 3 | 3147505 | 9442515 | 9442515 | 3147505 | | ПК «Келика Трейд» | 970740002120 | ДОГОВОР №23/10/2019 | | нет | нет |
| Выключатель элегазовый колонковый 3AP1FG-245 | | шт | 1 | 21450313 | 21450313 | 21450313 | 21450313 | 25509814 | ТОО " Falcon Elrctric Company " | 190440007335 | № FEC-12/17/10/2019 от 17.10.2019 г | | нет | нет |
| Управляемый дугогасящий реактор РЗДПОМ-800/38,5У3У1 | | шт | 1 | 28456304 | 28456304 | 28456304 | 28456304 | 26000000 | ТОО "Qazaq Energo" | 170540031219 | №11 от 13.01.2020 г | | нет | нет |

Tech Service KZ

## Общий перечень всех реализуемых проектов

| № п/п | Наименование проекта | Вид работ *(новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция)* | Место расположения | Заказчик | Подрядчик | Период строительства | Стоимость проекта, тыс. тенге | Освоенная сумма, тыс. тенге | ДМС, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ Жосалы в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области | новое строительство | Кармакшинский район Кызылординская область | Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» | ТОО "Tech Service KZ" | 1 год | 1 621 612 182.40 | 1 229 240 251,22 | 64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |