Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	03.06.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	46235561	19398616	-	-	-	-	-	2327834	21726450
Итого:	46235561	19398616	-	-	-	-	-	2327834	21726450

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель_____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор_____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №3

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-6ШТ					
1	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Демонтаж дорожной плиты КЦО-3**	**м3**	**5,1000**		**5037,18**	**25690**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2,13	10,863	814,40	8847
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	1,253	1490,78	1867
		Итого оплата труда:				**2100,81**	**10714**
1. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,1848	0,94248	15870,00	14957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1848	0,94248	1554,00	1465
1. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0604	0,30804	4127,00	1271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0604	0,30804	1300,00	400
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,48552	174,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00204	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00204	1088,00	2
1. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00192	0,009792	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				16626271
	Сметная прибыль		Тенге				1330102
	ИТОГО по смете:		Тенге				17956372
		ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**17956372**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				**233433**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**18189805**
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**261933**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**700581**
		Итого с доп.затратами	**тенге**				**19152319**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**383046**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				**19535365**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999928881324	**тенге**				**19398616**
		НДС-12%	**тенге**				**2327834**
		Итого с НДС	**тенге**				**21726450**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.