Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Сельский клуб "Жанарык" аппарата акима Жанарикского сельского округа.Расположено в географической границе села Жанарик Кызылординской области, Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба Жанарык в селе Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		12	18.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**11757186,18**								**1259698,52**	
в т.ч. за отчетный м-ц	11757186,18	10497487,66							**1259698,52**	**11757186,18**

Заказчик:
КГКП сельский клуб "Жанарык"
_____ **Ахметова Ж.**

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"
_____ **Садыкова Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор
ТОО "Архдизстрой"
_____ **Орманов Б.**

Заказчик: ГККП "Сельский клуб "Жанарык" аппарата акима Жанарикского сельского округа.Расположено в географической границе села Жанарик Кызылординской области, Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт сельского клуба Жанарык в селе Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области

за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**543,3200**		**197,16**	**107124**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		141,96	77129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,13	14740
		Сметная стоимость:				**366,25**	**198993**
2	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501**	**Зачистка стен и перегородок от набелов/1 и 2 этаж/**	**м2**	**732,3100**		**153,79**	**112623**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		110,73	81089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	15497
		Сметная стоимость:				**285,68**	**209209**
3	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501**	**Зачистка потолка от набелов/1 и 2 этаж/**	**м2**	**469,4300**		**153,79**	**72195**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		110,73	51980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,16	9934
		Сметная стоимость:				**285,68**	**134109**
4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/1 и 2 этаж/**	**м2**	**412,1700**		**197,16**	**81265**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	141,96	58511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,13	11182
		Сметная стоимость:			**366,25**	**150959**
5	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./1 и 2 этаж/ Разборка**	**м2**	**50,1900**	**1006,81**	**50532**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	668,56	33555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	134,03	6727
		Сметная стоимость:			**1809,41**	**90814**
6	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**36,6000**	**1697,99**	**62146**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1166,21	42683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,14	8386
		Сметная стоимость:			**3093,33**	**113216**
7	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**2,0400**	**1569,04**	**3201**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1073,37	2190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,39	431
		Сметная стоимость:			**2853,81**	**5822**
8	**Е11-460401-1102 1146-0401-1102**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок./Витраж/ Разборка**	**м2**	**19,9100**	**1569,04**	**31240**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1073,37	21371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	211,39	4209
		Сметная стоимость:			**2853,81**	**56819**
9	**Е11-460401-0206 1146-0401-0206**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5./Крыльцо/ Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**12,7000**	**27270,44**	**346335**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13013,98	165278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3222,75	40929
		Сметная стоимость:			**43507,17**	**552541**
10	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104**	**Парапет кирпичные. Разборка**	**м3**	**9,7000**	**10967,65**	**106386**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	6609,17	64109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1406,15	13640
		Сметная стоимость:			**18982,96**	**184135**
11	**Е12-090101-0501 1209-0101-0501**	**Решетки лестничные металлические./лестницы/ Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**162,0000**	**473,38**	**76687**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	305,48	49488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,31	10094
		Сметная стоимость:			**841,17**	**136269**

12	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Столы,скамейки. шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж**	**изделие**	**110,0000**	**558,90**	**61479**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	378,70	41657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,01	8251
		Сметная стоимость:			**1012,60**	**111386**
13	Е12-070101-0101 1207-0101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**96,9000**	**123,21**	**11939**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	88,71	8596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,95	1643
		Сметная стоимость:			**228,87**	**22177**
14	Е12-070101-0102 1207-0101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**195,7600**	**66,27**	**12973**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	47,71	9340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,12	1785
		Сметная стоимость:			**123,10**	**24098**
15	Е12-070101-0201 1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**195,7600**	**307,88**	**60271**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	215,42	42170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,86	8195
		Сметная стоимость:			**565,16**	**110636**
16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**263,0900**	**751,19**	**197631**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	530,38	139536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,53	26973
		Сметная стоимость:			**1384,09**	**364141**
17	Е11-460401-0801 1146-0401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**15,7360**	**15034,94**	**236590**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8294,86	130528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1866,38	29369
		Сметная стоимость:			**25196,18**	**396487**
18	Е11-460201-0601 1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**4,4700**	**29039,25**	**129805**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	9975,32	44590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3121,17	13952
		Сметная стоимость:			**42135,73**	**188347**
19	Е12-190101-0201 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**1598,5800**	**57,55**	**92001**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	40,83	65274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,87	12582

		Сметная стоимость:			**106,25**	**169857**
20	**E12-190101-0201 1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/Закладка**	**отверстие**	**32,0000**	**57,55**	**1842**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	40,83	1307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,87	252
		Сметная стоимость:			**106,25**	**3400**
21	**E12-190101-0201 1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором/БАЛКОН/**	**отверстие**	**12,0000**	**57,55**	**691**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	40,83	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,87	94
		Сметная стоимость:			**106,25**	**1275**
22	**E12-080101-0101 1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**424,1600**	**154,81**	**65664**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	102,00	43263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,54	8714
		Сметная стоимость:			**277,35**	**117640**
23	**E12-080101-0102 1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**424,1600**	**223,02**	**94595**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	154,61	65577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,21	12814
		Сметная стоимость:			**407,83**	**172986**
24	**E12-080101-0204 1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**424,1600**	**249,95**	**106019**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	178,85	75860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,30	14550
		Сметная стоимость:			**463,10**	**196429**
25	**C341-310104-0501 4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**39,5400**	**92,00**	**3638**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,36	291
		Сметная стоимость:			**99,36**	**3929**
26	**C341-020103-1010 4102-0103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**39,5400**	**203,00**	**8027**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,24	642
		Сметная стоимость:			**219,24**	**8669**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**3724343**

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Подвал

36	E11-010205-0502 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЩЕБЕНЬ/**	**м3 грунта**	**102,0000**		**921,07**	**93949**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		663,17	67643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,74	12927
		Сметная стоимость:				**1710,97**	**174519**
37	С121-010201-0602 2101-0201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**102,0000**		**2958,00**	**301716**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,64	24137
		Сметная стоимость:				**3194,64**	**325853**
38	E11-110101-1303 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**68,0000**		**1704,34**	**115895**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		220,14	14970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,96	10469
		Сметная стоимость:				**2078,44**	**141334**
39	E11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**68,0000**		**3408,68**	**231790**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		440,28	29939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,92	20938
		Сметная стоимость:				**4156,88**	**282668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**924374**
		РАЗДЕЛ 3. Проемы /АС-42/					
		Окны 1-2 этаж					
40	E11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**15,0000**		**2191,42**	**32871**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		794,07	11911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,84	3583
		Сметная стоимость:				**3224,33**	**48365**
41	E11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**9,0800**		**2887,01**	**26214**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1056,69	9595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,50	2865
		Сметная стоимость:				**4259,20**	**38673**
42	С121-090201-0302 2109-0201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная**	**м2**	**24,0800**		**18047,00**	**434572**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1443,76	34766
		Сметная стоимость:				**19490,76**	**469338**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**556376**
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы					
		Монолитная перемычка ПрМ-1 /6 шт./ (АС-48)					
122	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	**м3**	**0,1500**		**46651,50**	**6998**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12171,37	1826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4705,83	706
		Сметная стоимость:				**63528,70**	**9529**
123	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0295**		**220525,00**	**6510**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	521
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**7031**
124	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0078**		**226241,00**	**1765**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18099,28	141
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**1906**
		Монолитная перемычка ПрМ-2 /1 шт./ (АС-48)					
125	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	**м3**	**0,0310**		**46651,50**	**1446**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12171,37	377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4705,83	146
		Сметная стоимость:				**63528,70**	**1969**
126	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**220525,00**	**1323**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	106
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**1429**

127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**	**226241,00**	**353**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	28
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**381**
Устройство фундамента под кирпичные перегородки/АС-49/						
128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 W4,сульф.**	**м3**	**9,9117**	**28214,89**	**279658**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2869,86	28445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,78	24648
		Сметная стоимость:			**33571,53**	**332751**
129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0997**	**16287,06**	**1624**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10996,11	1096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2182,65	218
		Сметная стоимость:			**29465,81**	**2938**
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0489**	**220525,00**	**10783**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	863
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**11646**
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0508**	**226241,00**	**11495**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	920
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**12414**
132	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм**	**м2 поверхности**	**8,8104**	**868,11**	**7648**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	331,18	2918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,94	845
		Сметная стоимость:			**1295,23**	**11412**

133	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**75,1000**		**3542,45**	**266038**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1080,59	81152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,84	27775
		Сметная стоимость:				**4992,88**	**374965**
Закладка существующего проема 910х2100Н в кирпичной стене /АС-50/							
134	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0090**		**73597,49**	**659**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51641,95	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10019,16	90
		Сметная стоимость:				**135258,60**	**1211**
135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**220525,00**	**816**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	65
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**881**
136	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0053**		**219813,00**	**1154**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17585,04	92
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**1246**
Закладка существующего проема 810х1200Н в кирпичной стене /АС-50/							
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0050**		**73597,49**	**371**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51641,95	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10019,16	50
		Сметная стоимость:				**135258,60**	**682**
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**220525,00**	**490**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17642,00	39
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**529**

139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0028**		**219813,00**	**620**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17585,04	50
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**669**
		Устройство оконного проема 400х1200х1500Н /1шт/ (АС-52)					
140	**Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,0881**		**266470,51**	**23484**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		163745,97	14431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34417,32	3033
		Сметная стоимость:				**464633,80**	**40948**
141	**С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0554**		**333450,00**	**18466**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26676,00	1477
		Сметная стоимость:				**360126,00**	**19944**
142	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0174**		**467587,00**	**8136**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37406,96	651
		Сметная стоимость:				**504993,96**	**8787**
143	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0154**		**463497,00**	**7115**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37079,76	569
		Сметная стоимость:				**500576,76**	**7684**
		Вентиляционная решетка/18 шт./ (АС-54)					
158	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1003**		**62491,53**	**6265**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		40259,41	4036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8220,07	824

		Сметная стоимость:			**110971,01**	**11126**
159	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0805**	**709700,00**	**57102**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56776,00	4568
		Сметная стоимость:			**766476,00**	**61671**
160	**С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**8,1000**	**526,00**	**4261**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,08	341
		Сметная стоимость:			**568,08**	**4601**
		Пояс-обвязки /63,8 п.м./ (АС-55)				
166	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,6366**	**36275,60**	**131920**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8416,80	30609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3575,39	13002
		Сметная стоимость:			**48267,79**	**175531**
167	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1575**	**220525,00**	**34724**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	2778
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**37501**
168	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0750**	**226241,00**	**16960**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	1357
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**18317**
169	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0263**	**226241,00**	**5943**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	475
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**6419**

170	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**		**499529,00**	**549**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39962,32	44
		Сметная стоимость:				**539491,32**	**593**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1166711**
		Парапет (АС-64)					
223	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	**м3 кладки**	**41,7000**		**22196,55**	**925596**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4131,94	172302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,28	87832
		Сметная стоимость:				**28434,77**	**1185730**
224	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**26,2500**		**9409,66**	**247004**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3732,07	97967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,34	27598
		Сметная стоимость:				**14193,07**	**372568**
225	С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**26,2500**		**15602,00**	**409553**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1248,16	32764
		Сметная стоимость:				**16850,16**	**442317**
226	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции./Сетка Сг-1 АС-64/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2391**		**73597,49**	**17597**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51641,95	12348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10019,16	2396
		Сметная стоимость:				**135258,60**	**32340**
227	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2391**		**219813,00**	**52557**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17585,04	4205
		Сметная стоимость:			**237398,04**	**56762**
228	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании Ан-1(10 шт)**	**т**	**0,0306**	**155958,99**	**4772**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	111148,65	3401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21368,61	654
		Сметная стоимость:			**288476,26**	**8827**
229	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0270**	**220525,00**	**5954**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	476
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**6431**
230	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036**	**226241,00**	**814**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	65
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**880**
231	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке./Бетон кл.В12,5/ Устройство**	**м3**	**3,2760**	**36275,60**	**118839**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8416,80	27573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3575,39	11713
		Сметная стоимость:			**48267,79**	**158125**
232	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2695**	**220525,00**	**59433**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	4755
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**64187**
233	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0475**	**226241,00**	**10747**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	860
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**11607**

234	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Накрывочный элемент. Устройст**	**м3**	**0,0780**	**46651,50**	**3639**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12171,37	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4705,83	367
		Сметная стоимость:			**63528,70**	**4955**
235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Сетка С-1/**	**т**	**0,0599**	**226241,00**	**13553**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	1084
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**14637**
236	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1**	**м3**	**2,0030**	**41644,82**	**83416**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	10371,47	20774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4161,30	8335
		Сметная стоимость:			**56177,59**	**112526**
237	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0948**	**220525,00**	**20897**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	1672
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**22569**
238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0216**	**226241,00**	**4880**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	390
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**5271**
239	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство ПрМ-1**	**м3**	**0,1200**	**46651,50**	**5598**

		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	12171,37	1461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4705,83	565
		Сметная стоимость:			**63528,70**	**7623**
240	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**	**220525,00**	**3255**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	260
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**3515**
241	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0057**	**226241,00**	**1290**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18099,28	103
		Сметная стоимость:			**244340,28**	**1393**
		Балкон (АС-74)				
262	**С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**4,8000**	**15602,00**	**74890**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1248,16	5991
		Сметная стоимость:			**16850,16**	**80881**
263	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,0240**	**37023,66**	**889**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8416,80	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3635,24	87
		Сметная стоимость:			**49075,69**	**1178**
264	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0504**	**365961,46**	**18444**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	262353,53	13223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50265,20	2533
		Сметная стоимость:			**678580,19**	**34200**

265	E12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**36,0000**	**66,27**	**2386**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	46,96	1690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,06	326
		Сметная стоимость:			**122,28**	**4402**
266	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**	**220525,00**	**1588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17642,00	127
		Сметная стоимость:			**238167,00**	**1715**
267	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0058**	**262718,00**	**1513**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21017,44	121
		Сметная стоимость:			**283735,44**	**1634**
268	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**т**	**0,0374**	**868829,41**	**32529**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	186383,59	6978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84417,04	3161
269	E11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сметная стоимость:** **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1/**	**т конструкций**	**0,9414**	**1139630,04** **28476,53**	**42668** **26808**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72	11611,92	10931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3207,08	3019
		Сметная стоимость:			**43295,52**	**40758**
270	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,9414**	**266160,00**	**250563**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21292,80	20045

		Сметная стоимость:				**287452,80**	**270608**
		Парапет главного входа (АС-76)					
272	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5655**		**98439,54**	**55668**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		55023,58	31116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12277,05	6943
		Сметная стоимость:				**165740,16**	**93726**
273	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5655**		**14063,71**	**7953**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		7545,38	4267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,73	978
		Сметная стоимость:				**23337,82**	**13198**
274	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5712**		**256599,00**	**146558**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20527,92	11725
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**158282**
		Кровля навеса (АС-76)					
278	**Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,9230**		**48724,04**	**44971**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		17954,23	16571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5334,26	4923
		Сметная стоимость:				**72012,53**	**66466**
279	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9230**		**14063,71**	**12981**
		Накладные расходы (Н11=72)	%	72		7545,38	6964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,73	1596
		Сметная стоимость:				**23337,82**	**21540**

280	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,9230**		**333450,00**	**307768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26676,00	24621
		Сметная стоимость:				**360126,00**	**332389**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3675908**

ВСЕГО	**10047712**
Временные здания и сооружения 2,32%	233106,92
итого	10280818,92
Зимнее удорож-=1,35%	138791,06
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	689890,04
итого	11109500,02
в текущих ценах 2020г к=1,049901	11663875,18
итого	11663875,18
итого с учетом снижения	10497487,66
НДС	1259698,52
итого к оплате	**11757186,18**

Заказчик:
КГКП сельский клуб "Жанарык"

_____ Ахметова Ж.

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"

_____ Жуманов А. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ Алимкулов Т.

Авторский надзор:
ТОО "Архдизстрой"

_____ Орманов Б.

Детализированный перечень по каждому объекту строительства

№	Наименование объекта строительства	Вид работ *(новое строительство, ремонт и т.д.)*	Место расположения	Заказчик	Подрядчик	Дата и номер договора о закупках	Период строительства	Стоимость проекта, млн.тенге	Статус объекта (стадия)	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций, и обоудований), тенге	Общая стоимость ресурсов казахстансого содержания, тенге (По приложению К)	Ссылка на интернет-ресурс с размещенным ПСД или сметной документации (при отсутствии ПСД)	Освоенная сумма, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капитальный ремонт сельского клуба Жанарык в селе Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области	ремонт	Кызылординский область, Жанакорганский район, село Жанарык	КГКП Сельский клуб "Жанарык"	ТОО "СМП-Кызылорда"	№12 от 18.05.2020г	07.06.2020-07.09.2020гг	116,144	действ.				11,757,186.18

приложение 2

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Шифр ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость изделия, материала, оборудования		Сметная стоимость казахстанских изделия, материала, оборудования, тенге	Факт закупа		Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
				на единицу	общая		*в единицах*	*в тенге*						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		м3	102	2958	301716	301716	480	714,29	ТОО "Коктал Групп"	131040018536		100	Серия KZ№1463341 от26.07.20	26.07.2019г
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0.6121	220525	134983,3525	134983,3525	0,738	214290	ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№53588737 от04.08.20	18.04.2019г
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0.2387	226241	54003,7267	54003,7267	0,67032	218750	ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1000 шт.	15.846	28651	454003,746	454003,746	66512	40,18	ТОО "Асар-Курылыс"	001240004408		100	Серия KZ№1463633 от30.04.21	30.04.2020г