Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92** — **150540004406**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "SS-Qosqanat" Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, МУХАМЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ, 242** — **180140008172**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №73 от 09.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
51	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка внутренного санузла внутри ОСШ Мойынтинской			работа	1,00	1 666 000,00	1 666 000,00
				Итого		x	1 666 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на

Сдал (Исполнитель) Директор / / Шакиров.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) руководитель / / Е.Ж Смағұл
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

М.П.

Форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шетского района"
Подрядчик: ТОО "SS-Qosqanat"

Договор: №73 от 09.05.2020 года.
Наименование объекта: Установка внутреннего санузла внутри ОСШ Мойынтинской

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020 года

Наименование пусковых косплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Установка внутреннего санузла внутри Мойынтинской ОСШ		1 666 000	0	0	0	0	0	0	0	1 666 000
К оплате		**1 666 000**	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 666 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Шетского района"

_____ Ізмағұл Е. Ж.

Подрядчик:

ТОО ""SS-Qosqanat"

_____ **Шакиров А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шетского района"

Подрядчик: ТОО "SS-Qosqanat"

Договор: №73 от 09.05.2020 года.

Наименование объекта: Установка внутреннего санузла внутри ОСШ Мойынтинской

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0501-0201	Перегородки площадью до 3 м2 в каменных стенах.	м2	24,5	7383,76	171,74	180902	4208	153497	22644	219830
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	23197	1964		16284	
2	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8	7280,06	75,42	58240	603	48945	8061	71605
		НР - 90%; СП - 8%			1086,48	33,09	8692	265		5304	
3	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80, для дверей	пара	5	4173,00	--	20865	--	20865	--	22534
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,05	27585,94	166,16	222067	1338	213407	7164	247569
		НР - 90%; СП - 8%			909,58	79,18	7322	637		18338	
5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3508,34	171,44	14033	686	2149	11304	27364
		НР - 98%; СП - 8%			2799,42	84,26	11198	337		2027	
6	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	2	1453,45	52,27	2907	105	727	2084	5390
		НР - 98%; СП - 8%			1037,61	25,44	2075	51		399	
7	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18001,00	--	72004	--	72004	--	77764
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142,00	--	14284	--	14284	--	15427
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
9	2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым	шт.	2	6217,00	--	12434	--	12434	--	13429
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
10	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1926,86	31,33	134880	2193	424	129656	285699
		НР - 98% СП - 8%			1889,48	0,56	132263	39		21163	
11	2301-0405-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	70	660,00	--	46200	--	46200	--	49896
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
12	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	9771,02	210,01	9771	210	2336	7105	18227
		НР - 98% СП - 8%			7224,84	25,62	7225	26		1350	
13	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1290,58	3,31	77435	198	32549	43853	130991
		НР - 98% СП - 8%			744,80	1,01	44688	60		9703	
14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1320,57	1,35	52823	54	21700	30465	89951
		НР - 98% СП - 8%			776,72	0,44	31069	18		6663	
15	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	60	753,00	--	45180	--	45180	--	48794
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
16	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с	м	40	474,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
17	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	60062,00	--	60062	--	60062	--	64867
		СП - 8%			--	--	--	--		4805	
18	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29841,00	--	29841	--	29841	--	32228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		2387	
19	1116-1001-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в	врезка	1	12654,84	26,60	12655	27	5070	7419	21680
		НР - 98%; СП - 8%;			7557,60	12,81	7558	13		1606	
20	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в	врезка	1	14875,06	26,60	14875	27	5264	9405	26222
		НР - 98%; СП - 8%;			9583,68	12,81	9584	13		1942	
21	1101-0102-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	6	100,49	91,96	603	552	--	229	898
		НР - 72%; СП - 8%;			8,44	44,56	51	267		67	
22	121-040301-0308	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 500 СТ РК 1971-2010	шт.	4	35932,00	--	143728	--	--	--	143728
					--	--	--	--		--	
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6	55309,97	6985,82	331860	41915	221761	84142	449282
		НР - 99%; СП - 8%;			11363,94	2801,39	68184	16808		33280	
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18	3916,82	71,94	70503	1295	47953	20536	98321
		НР - 94%; СП - 8%;			1180,84	32,85	21255	591		7283	
25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для стен многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36	3804,62	71,94	136966	2590	91866	41071	192281
		НР - 94%; СП - 8%;			1180,84	32,85	42510	1183		14243	
26	2309-0102-0101 РСНБ РК 2015	Вытяжки для туалета	комплект	2	1953,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%;			--	--	--	--		312	
27	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1477,62	56,09	2955	112	245	2572	5969
		НР - 98%; СП - 8%;			1298,77	13,45	2598	27		442	
28	1308-0502-1201 РСНБ РК 2015	Кабель или провод с креплением бандажами. Электропроводки в камерах	м	50	223,82	23,51	11191	1175	1011	6764	19391
		НР - 72%; СП - 8%;			180,11	7,78	9005	389		1436	
29	2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	59589,00	--	2979	--	2979	--	3218
		СП - 8%;			--	--	--	--		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	м2 поверхности	25	1958,88	0,27	48972	7	732	36660	92482
		НР - 76%, СП - 8%			1929,33	0,13	48233	3		6851	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2499732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	тенге							471134	
		- Сметная прибыль	тенге							174517	
	ИТОГО		Тенге				2 499 732				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				49 995				
	Итого с непредвиденными затратами		Тенге				2 549 727				
	Пересчет с понижающим коэффициентом к=0,6534032		Тенге				1 666 000				
	Итого к оплате		Тенге				**1 666 000**				

Заказчик:
Гу Отдел образования Шетского района
Подрядчик :
ТОО "SS-Qosqanat"

Е.Ж Смағұл

А. Шакиров