Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		29	15.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**64215573,64**								**6880240,04**	
в т.ч. за отчетный м-ц	32107786,82	28667666,8							**3440120,02**	**32107786,82**

Заказчик:
Руководитель КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

_____ **Ахметов О.**

Технадзор:
Директор ТОО "АДС САПА"

_____ **Садыкова Д.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Боранов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области

за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Здание клуба										
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.1 ЭТАЖ. . ДЕМОНТАЖ.(АС-4)										
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1391,11		197,16	--	274277,92	--	--	230393,46	545045,09
		НР - 84%; СП - 8%				197,16	--	274277,92	--		40373,71	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	42,88		707,48	52,89	30336,60	2268,08	--	20945,76	55384,95
		НР - 72%; СП - 8%				654,58	23,85	28068,52	1022,82		4102,59	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ. (АС-8)										
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,6192		23153,75	8,28	37490,56	13,41	30461,92	6594,31	47611,66
		НР - 94%; СП - 8%				4332,52	--	7015,22	--		3526,79	
41	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	20,24		1161,69	105,99	23512,66	2145,30	13174,79	8431,29	34499,46
		НР - 94%; СП - 8%				404,77	38,38	8192,57	776,89		2555,52	
42	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	20,24		-217,40	-4,61	-4400,24	-93,22	-3834,98	-486,66	-5277,85
		НР - 94%; СП - 8%				-23,32	-2,26	-472,04	-45,68		-390,95	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 1 ЭТАЖ (АС-10)										
45	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	269,08		745,57	7,05	200617,52	1897,50	33286,27	133114,17	360430,22
		НР - 80%; СП - 8%				614,81	3,56	165433,75	958,96		26698,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	56,309	92,00	--	5180,43	--		--	5594,86
		СП - 8%			--	--	--	--		414,43	
18	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	56,309	339,00	--	19088,75	--		--	20615,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1527,10	
		ИТОГО ПО ПОКРЫТИЕ:									785222,53

ВСЕГО	**27398395,89**
Временные здания и сооружения 1,2%	328780,75
итого	27727176,64
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2611839,24
итого	30339015,89
в текущих ценах 2020г к=1,049901	31852963,12
итого	31852963,12
итого с учетом снижения	28667666,81
НДС	3440120,02
итого к оплате	**32107786,82**

Заказчик:
Руководитель " КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

_____ **Ахметов О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Жуманов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект-Сервис"

_____ **Боранов С.**

Детализированный перечень по каждому объекту строительства

№	Наименование объекта строительства	Вид работ *(новое строительство, ремонт и т.д.)*	Место расположения	Заказчик	Подрядчик	Дата и номер договора о закупках	Период строительства	Стоимость проекта, тенге	Статус объекта (стадия)	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций, и обоудований), тенге	Общая стоимость ресурсов казахстансого содержания, тенге (По приложению К)	Ссылка на интернет-ресурс с размещенным ПСД или сметной документации (при отсутствии ПСД)	Освоенная сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Реконструкция здания сельского клуба "Тугискен" аульного округа Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области	ремонт	Кызылординский область, Жанакорганский район, село Тугискен	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"	ТОО "СМП-Кызылорда"	№29 от 15.05.2020г	25.05.2020-25.11.2020гг	173 159 663,04	действ.				32,107,786.82

приложение 2

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Шифр ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость изделия, материала, оборудования		Сметная стоимость казахстанских изделия, материала, оборудования, тенге	Факт закупа		Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
				на единицу	общая		*в единицах*	*в тенге*						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	м	20.1	2284.00	45908.40	45908.40			ИП "Достык"	820319301132			Серия №KZ7500985.05.01.42242	16.06.2020г
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	м2	16,8	5239.00	#VALUE!	#VALUE!			ИП "Достык"	820319301132			Серия №KZ7500985.05.01.42242	16.06.2020г
Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	м2	18.48	5096.00	94174.08	94174.08			ИП "Достык"	820319301132			Серия №KZ7500985.05.01.42242	16.06.2020г
Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	м2	15.12	4292.00	64895.04	64895.04			ИП "Достык"	820319301132			Серия №KZ7500985.05.01.42242	16.06.2020г
Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	м3	53,5346	19044.00	10195129224.00	10195129224.00								
Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	кг	1058,2369	65.00	68785398 5.00	68785398 5.00			ТОО "Alina Group"				Серия №KZ.7500169.01.01.16011	18.01.2019г.
Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	м3	0.898	71465.00	64175.57	64175.57			АО "Курылыс"	990 640 004 048		100	Серия №KZ4310317.01.01.03079	07.06.2020г
Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	м	12	4447.00	53364.00	53364.00			АО "Курылыс"	990 640 004 048		100	Серия №KZ4310317.01.01.03079	07.06.2020г
Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	т	0.05935	219813.00	13045.90	13045.90			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	м3	4.344	18547.00	80568.17	80568.17			АО "Курылыс"	990 640 004 048		100	Серия №KZ4310317.01.01.03079	07.06.2020г
Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2103-0101-0103	1000 шт.	18.737344	28651.00	536843.64	536843.64			ТОО "Асар-Курылыс"	001240004408		100	Серия KZ№1463633 от30.04.21	30.04.2020г
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	м2	61.8	5414.00	334585.20	334585.20			АО "Курылыс"	990 640 004 048		100	Серия №KZ4310317.01.01.03079	07.06.2020г
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0.0753	226241.00	17035.95	17035.95			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	т	0.24134	211022.00	50928.05	50928.05			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2301-0201-0167 РСНБ РК 2015	м	59.8	1354.00	80969.20	80969.20			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	т	0.91	256599.00	217565.16	217565.16			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	т	0.01184	277634.00	3053.97	3053.97			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0.04508	226241.00	9506.65	9506.65			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г
Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	м2	99.76	1611.00	151603.15	151603.15			ТОО "Металл-Сервис KZ"	131240011704		100	Серия KZ№2780Г12 от18.04.21	18.04.2019г