*приказом Председателя*
*Республики Казахстан по делам стро*
*жилищно-коммунально*
*от 2 мая 201.*

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО «AMIRLAN CONSTRUCTION»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания Мойынкумского районного суда

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименован. | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | *Стоимость выполненных работ и затрат в тенге* | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 4 квартала 2020 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 4 квартала 2020г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Текущий ремонт здания** | **12070240** | **10777000** | **10777000** | **10777000** | | | | | **1293240** | **12070240** |

М.П. Заказчик

РГУ Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

Руководитель Султасов Б.С.

2020 год

М.П. Подрядчик

ТОО «AMIRLAN CONSTRUCTION»

Директор Муханов А.М.

2020 год

**Заказчик** : **РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан", 110140007161**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик** : **ТОО "AMIRLAN COSTRUCTION", 170140007529, г.Алматы, Алмалинский район, Розыбакиева 59/9**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка** : **Текущий ремонт здания Мойынкумского районного суда**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание Мойынкумского районного суда**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№110140007161/200089/00 от 27.03.2020**

## Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **№ 2-1 ремонтно-строительные** работы

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0151-3-1 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 13,2 | 710,72 | 0,02 | 9382 | -- | 9152 | 4,74 | 63 |
| | | м3 | | 681,75 | -- | 8999 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 2 | Е0152-1-3 | Разборка фундаментов бетонных монолитных | 0,1 | 3714,23 | 2438,48 | 371 | 244 | 210 | 7,78 | 1 |
| | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 128 | 95 | 94,5 | 5,22 | 1 |
| 3 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,1 | 8524,40 | 311,32 | 852 | 31 | 59 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 44 | 12 | 105 | 0,57 | -- |
| 4 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | 4 | 4899,14 | 1880,99 | 19597 | 7524 | 15107 | 21,24 | 85 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 12073 | 2152 | 106,2 | 2,91 | 12 |
| 5 | Е0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 2,4 | 2975,47 | 1238,47 | 7141 | 2972 | 5292 | 10,60 | 25 |
| | | м3 | | 1737,00 | 468,00 | 4169 | 1123 | 100 | 2,28 | 5 |
| 6 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 0,2 | 10736,37 | 316,01 | 2147 | 63 | 312 | 8,25 | 2 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 274 | 24 | 105 | 0,58 | -- |
| 7 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,03 | 48300,00 | -- | 1449 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,01 | 62000,00 | -- | 620 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0146-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1,9 | 8802,63 | 154,03 | 16725 | 293 | 4472 | 14,63 | 28 |
| | | м3 | | 2295,00 | 58,50 | 4361 | 111 | 100 | 0,28 | 1 |
| 10 | Е0109-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 23,17 | 965,99 | 28,84 | 22382 | 668 | 19542 | 4,98 | 115 |
| | | м2 | | 927,00 | 10,15 | 21479 | 235 | 90 | 0,04 | 1 |
| 11 | С12031-764 Изм. и доп.вып.18 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003 | 23,17 | 10380,00 | -- | 240505 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0155-9-8 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами | 17,4 | 1220,30 | 53,03 | 21233 | 923 | 7103 | 2,58 | 45 |
| | | м2 | | 375,39 | 8,98 | 6532 | 156 | 106,2 | 0,05 | 1 |
| 13 | Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2 | 6,79 | 204,65 | 10,69 | 1390 | 73 | 1589 | 1,12 | 8 |
| | | м2 | | 93,77 | 3,72 | 637 | 25 | 120 | 0,04 | -- |
| 14 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 36,69 | 158,38 | 23,78 | 5811 | 872 | 5268 | 0,91 | 33 |
| | | м2 | | 134,60 | 8,98 | 4938 | 329 | 100 | 0,04 | 2 |
| 15 | Е0109-53-1 | Демонтаж конструкций металлических дверей, глухих | 0,04 | 7403,01 | 566,58 | 296 | 23 | 478 | 82,10 | 3 |
| | | т | | 6446,25 | 199,12 | 258 | 8 | 90 | 1,95 | -- |
| 16 | Е0109-53-1 | Демонтаж конструкций металлических дверей, решетчатых | 0,02 | 7403,01 | 566,58 | 296 | 23 | 239 | 82,10 | 2 |
| | | т | | 6446,25 | 199,12 | 258 | 8 | 90 | 1,95 | -- |
| 17 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций металлических дверей, глухих | 0,04 | 14806,01 | 1133,15 | 592 | 45 | 478 | 82,10 | 3 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 516 | 16 | 90 | 1,95 | -- |
| 18 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций металлических дверей, решетчатых | 0,02 | 14806,01 | 1133,15 | 296 | 23 | 239 | 82,10 | 2 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 258 | 8 | 90 | 1,95 | -- |
| 19 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 4,29 | 330,85 | 32,08 | 1419 | 138 | 1464 | 1,49 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 1168 | 52 | 120 | 0,06 | -- |
| 20 | С Прайс лист | Металлические двери утепленные огрунтованные и окрашенные | 2 | 15072,51 | -- | 30145 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 42,63 | 398,48 | 102,53 | 16987 | 4371 | 9583 | 0,90 | 38 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 6465 | 1521 | 120 | 0,14 | 6 |
| 22 | С Прайс лист | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние | 42,63 | 5610,00 | -- | 239154 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2 | 6,28 | 409,30 | 21,39 | 2570 | 134 | 1469 | 1,12 | 7 |
| | | м2 | | 187,54 | 7,43 | 1178 | 47 | 120 | 0,04 | -- |
| 24 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 6,28 | 12700,00 | -- | 79756 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 23 | 1380,00 | -- | 31740 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 370,8 | 5,64 | 0,19 | 2091 | 70 | 2245 | 0,04 | 14 |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 2021 | 7 | 110,7 | -- | -- |
| 27 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 447,3 | 17,38 | 0,93 | 7774 | 416 | 8215 | 0,11 | 51 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 7358 | 63 | 110,7 | -- | 1 |
| 28 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 13,2 | 51,33 | 4,89 | 678 | 65 | 691 | 0,34 | 4 |
| | | 1м2 | | 46,44 | 0,83 | 613 | 11 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 29 | Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения | 434,1 | 673,81 | 2,96 | 292501 | 1285 | 21641 | 0,19 | 82 |
| | | м2 | | 39,61 | 0,92 | 17195 | 399 | 123 | -- | 2 |
| 30 | Е0111-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 | 355,8 | 122,02 | 0,16 | 43416 | 57 | 7112 | 0,09 | 32 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 5757 | 25 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 25,9 | 8131,58 | -- | 210608 | -- | 18063 | 3,66 | 95 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 14685 | -- | 123 | -- | -- |
| 32 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 46,5 | 1041,83 | 15,20 | 48445 | 707 | 10333 | 1,07 | 50 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 8058 | 343 | 123 | 0,04 | 2 |
| 33 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 19,2 | 139,80 | 0,32 | 2684 | 6 | 986 | 0,24 | 5 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 799 | 2 | 123 | -- | -- |
| 34 | Е0159-5-1 | Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг | 11,1 | 74,17 | 4,98 | 823 | 55 | 629 | 0,47 | 5 |
| | | м | | 69,19 | 0,79 | 768 | 9 | 81 | 0,01 | -- |
| 35 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 11,1 | 3796,70 | 5,89 | 42143 | 65 | 1150 | 0,42 | 5 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 797 | 25 | 140 | 0,01 | -- |
| 36 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 46,1 | 168,08 | 4,07 | 7748 | 187 | 6615 | 0,74 | 34 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 6255 | 45 | 105 | 0,05 | 2 |
| 37 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 29,5 | 609,64 | 6,33 | 17984 | 187 | 9761 | 1,79 | 53 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 9226 | 71 | 105 | 0,01 | -- |
| 38 | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит | 126,3 | 326,29 | 2,21 | 41210 | 279 | 42481 | 1,76 | 222 |
| | | м2 | | 319,50 | 0,83 | 40353 | 105 | 105 | -- | 1 |
| 39 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 126,3 | 670,87 | 2,86 | 84731 | 361 | 37527 | 1,63 | 206 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 35622 | 119 | 105 | -- | 1 |
| 40 | Е0111-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 | 102 | 122,02 | 0,16 | 12446 | 16 | 2039 | 0,09 | 9 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 1650 | 7 | 123 | -- | -- |
| 41 | С Прайс лист | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние | 102 | 219,24 | -- | 22362 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 75,6 | 358,58 | 3,43 | 27109 | 259 | 5957 | 0,46 | 34 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 5574 | 99 | 105 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 126,3 | 434,19 | 3,94 | 54838 | 498 | 13739 | 0,55 | 70 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 12896 | 188 | 105 | 0,01 | 1 |
| 44 | Е0115-180-1 | Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 1437,4 | 197,34 | 1,19 | 283657 | 1711 | 34306 | 0,14 | 198 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 32025 | 647 | 105 | = | 3 |
| 45 | Е0115-180-2 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 139 | 200,36 | 1,65 | 27850 | 229 | 3672 | 0,15 | 21 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 3410 | 88 | 105 | = | = |
| 46 | Е0162-36-4 | Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 20,6 | 37,04 | = | 763 | = | 721 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 37,04 | = | 763 | = | 94,5 | = | = |
| 47 | Е0162-29-12 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей чугунных труб | 87,8 | 123,51 | 0,07 | 10845 | 6 | 6685 | 0,50 | 44 |
| | | м2 | | 80,55 | 0,02 | 7072 | 2 | 94,5 | = | = |
| 48 | Е0162-7-1 | Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов | 22,1 | 68,83 | 0,07 | 1521 | 2 | 863 | 0,25 | 5 |
| | | м2 | | 41,30 | 0,02 | 913 | = | 94,5 | = | = |
| 49 | Е0162-28-7 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград | 26,1 | 115,22 | 0,03 | 3007 | 1 | 2281 | 0,59 | 15 |
| | | м2 | | 92,48 | 0,01 | 2414 | = | 94,5 | = | = |
| 50 | Е0162-28-4 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п./ с лестниц | 12,4 | 82,72 | 0,05 | 1026 | 1 | 586 | 0,32 | 4 |
| | | м2 | | 50,00 | 0,02 | 620 | = | 94,5 | = | = |
| 51 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 15 | 1028,30 | 4,62 | 15425 | 69 | 4027 | 1,52 | 23 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 3825 | 47 | 104 | 0,02 | = |
| 52 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 3,3 | 4331,44 | 35,77 | 14294 | 118 | 528 | 0,79 | 2 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 369 | 44 | 128 | 0,07 | = |
| 53 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2 | 3150,83 | 123,78 | 6302 | 248 | 5968 | 13,39 | 27 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | = |
| 54 | С Прайс лист | Насосы центробежные с электродвигателем | 2 | 13702,28 | = | 27405 | = | = | = | = |
| | | шт | | = | = | = | = | = | = | = |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | 240 | 132,86 | 1,50 | 31886 | 360 | 35318 | 0,82 | 198 |
| | | м | | 131,31 | 0,25 | 31514 | 60 | 115,2 | -- | -- |
| 56 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 280 | 429,13 | 14,54 | 120156 | 4071 | 37861 | 0,55 | 155 |
| | | м | | 103,36 | 5,45 | 28941 | 1526 | 128 | 0,03 | 7 |
| 57 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 280 | 11,31 | -- | 3167 | -- | 3831 | 0,05 | 14 |
| | | м | | 11,01 | -- | 3083 | -- | 128 | -- | -- |
| 58 | Е0165-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 8 | 657,56 | 0,37 | 5260 | 3 | 1293 | 0,73 | 6 |
| | | м | | 144,39 | 0,07 | 1155 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 59 | Е0117-3-4 | Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым | 2 | 21815,50 | 87,28 | 43631 | 175 | 1486 | 3,20 | 6 |
| | | комплект | | 565,47 | 32,44 | 1131 | 65 | 128 | 0,15 | -- |
| 60 | Е0165-17-1 | Установка санитарно-технических приборов раковин /умывальников/ | 1 | 393,72 | 7,06 | 383 | 7 | 416 | 2,12 | 2 |
| | | компл | | 370,80 | 1,13 | 360 | 1 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 61 | С131101-71 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без сливки размером 600х450х150 мм | 1 | 5660,00 | -- | 5660 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0165-15-2 | Установка кранов водоразборных | 1 | 27,06 | 0,08 | 27 | -- | 29 | 0,14 | -- |
| | | компл | | 25,84 | -- | 26 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 63 | С130904-3 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм | 1 | 707,00 | -- | 707 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0118-5-1 | Установка емкостей для воды объемом 200л | 2 | 3495,51 | 409,41 | 6991 | 819 | 6443 | 13,80 | 28 |
| | | шт | | 2363,85 | 152,95 | 4728 | 306 | 128 | 0,75 | 2 |
| 65 | С Прайс лист | Емкость для воды | 2 | 2740,46 | -- | 5481 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 89 | 30,23 | 2,88 | 2690 | 249 | 2336 | 0,18 | 16 |
| | | шт | | 27,35 | 0,46 | 2434 | 40 | 97,2 | -- | -- |
| 67 | Ц0108-595-3 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм | 89 | 724,59 | 305,91 | 64489 | 27226 | 37236 | 2,06 | 183 |
| | | шт | | 366,68 | 86,93 | 32635 | 7737 | 95 | 0,49 | 44 |
| 68 | С Прайс лист | Светильники светодиодные панелей СО606 | 89 | 2740,46 | -- | 243901 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 60 | 8,67 | - | 520 | - | 491 | 0,06 | 4 |
| | | шт | | 8,67 | - | 520 | - | 97,2 | - | - |
| 70 | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | 60 | 38,68 | - | 2321 | - | 2190 | 0,24 | 14 |
| | | шт | | 38,68 | - | 2321 | - | 97,2 | - | - |
| 71 | С Прайс лист | Розетка двойная штепсельная | 60 | 219,24 | - | 13154 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Е0167-11-1 | Прокладка скрытой проводки в пустотах | 30 | 17,73 | - | 532 | - | 502 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 17,73 | - | 532 | - | 97,2 | - | - |
| 73 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,03 | 47878,00 | - | 1436 | - | - | - | - |
| | | км | | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций металлических решеток окон размером 2,08х1,4м | 0,53 | 15226,78 | 1167,15 | 8070 | 619 | 6340 | 82,10 | 44 |
| | | т | | 13279,28 | 410,20 | 7038 | 217 | 90 | 1,95 | 1 |
| 75 | С12021-268 | Сварная оконная решетка | 0,53 | 134000,00 | - | 71020 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Е0111-33-2 | Устройство подиумов в залах судебных заседаний размерами 1,8х2,0х0,2м | 7,2 | 1908,23 | 11,36 | 13739 | 82 | 880 | 0,60 | 4 |
| | | м2 | | 98,04 | 4,26 | 706 | 31 | 123 | 0,02 | - |
| 77 | СПеречень работ | Устройство стеллажей в помещении архива | 6 | 8221,37 | - | 49328 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | СПеречень работ | Устройство козырька К1 размером 3,0х2,8 м | 1 | 122851,00 | - | 122851 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | СПеречень работ | Устройство козырька К2 размером 5,0х4,6 м | 1 | 191796,00 | - | 191796 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | СПеречень работ "ТОО НурПеризат" | Устройство навеса для пандуса (доступная среда для инвалидов) | 12 | 10149,00 | - | 121788 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 18 | 225,50 | - | 4059 | - | 4453 | 1,54 | 28 |
| | | м3 | | 225,50 | - | 4059 | - | 113 | - | - |
| 82 | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,024 | 72930,61 | 31049,23 | 1750 | 745 | 1513 | 236,00 | 6 |
| | | км | | 41715,00 | 8249,84 | 1001 | 198 | 130 | 31,86 | 1 |
| 83 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 18 | 138,12 | - | 2486 | - | 2728 | 0,97 | 17 |
| | | м3 | | 138,12 | - | 2486 | - | 113 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 0,3 | 19571,63 | 2378,11 | 5871 | 713 | 1229 | 13,87 | 4 |
| | | м3 | | 2354,58 | 890,62 | 706 | 267 | 130 | 4,22 | 1 |
| 85 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | СПеречень работ | Устройство выгреба емкостью 5м3 | 1 | 25179,93 | -- | 25180 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | СПеречень работ | Устройство уборной на 2 очка | 1 | 138189,00 | -- | 138189 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 270 | 1818,54 | 75,97 | 491006 | 20512 | 11868 | 0,14 | 39 |
| | | м3 | | 22,02 | 12,02 | 5945 | 3245 | 133 | 0,04 | 11 |
| 89 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 210 | 566,12 | 15,81 | 118885 | 3320 | 3072 | 0,03 | 7 |
| | | м2 | | 6,12 | 5,21 | 1285 | 1094 | 133 | 0,02 | 4 |
| 90 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 60 | 102,95 | 43,34 | 6177 | 2600 | 5764 | 0,38 | 23 |
| | | м2 | | 59,10 | 15,30 | 3546 | 918 | 133 | 0,07 | 4 |
| 91 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 80 | 567,78 | 6,83 | 45422 | 546 | 11750 | 0,70 | 56 |
| | | м | | 111,91 | 1,81 | 8953 | 145 | 133 | 0,01 | -- |
| 92 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 1,28 | 22600,00 | -- | 28928 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | У1-43-21 | Скамья типа II, строительные работы | 2 | 12455,48 | 312,71 | 24911 | 625 | 4128 | 11,00 | 22 |
| | | скамья | | 1937,43 | 87,14 | 3875 | 174 | 105 | 0,41 | 1 |
| 94 | У1-49-1 | Урна типа 1, строительные работы | 2 | 2752,55 | 83,39 | 5505 | 167 | 2126 | 6,00 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | урна | | 1019,70 | 23,24 | 2039 | 46 | 105 | 0,11 | – |
| | | ИТОГО в базовых ценах 2001года | | | | 4907840 | 88236 | | | 2674 |
| | | | | | | 450648 | 24458 | | | 121 |
| | | Итого в текущих ценах 2019года К=3,25806 | | | | 15990040 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежы 2% | | 319800,8 | | | | | | |
| | | Итого | | | | 16309841 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,660766711337 | | | | 10777000 | | | | |
| | | НДС 12% | | 1293239,984 | | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 12070240 | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AMIRLAN COSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГУ Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Култасов Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

принял Едилов М.