Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление строительстваАлматинской области Государственное учреждение** | 060140013977

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Темирбетон,Республика Казахстан. 040000 Алматинская обл.г.Талдыкорган ул.Абылайхана,266, тел.: 272297 235313** | 991040002361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 62/04/20 от 19.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
3290	13.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области			тенге	1	71 428 571,00	71 428 571,00	7 653 061,18
				Итого	1	x	71 428 571,00	7 653 061,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хренов П.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Темирбетон"

Наименование строительства: Реконструкция Коксуской плотины на р. Коксу Коксуского района Алматинской области

Справка 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Договор		Источник финансирования				Организац-правовая форма			
номер	Дата	Наименование			Код	Наименование			Код
Договор №62/04/20	19.05.2020г								

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Коксуской плотины на р. Коксу Коксуского района Алматинской области	71 428 571	63 775 509,8							7 653 061,2	71 428 571

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
_____Жолжанов Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Темирбетон"
_____Хренов П.В.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» Заказ 2а
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темирбетон"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Коксуской плотины на р. Коксу Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция Коксуской плотины на р.Коксу в Коксуском районе
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62/04/20 от 24.04.2020 г.

на 2-1-10 Правобережный канал

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	51	384,45	19607
2	2	1101-0105-0502	Разравнивание грунта бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51	86,78	4426
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	4565,5	18262
4	4	1137-0401-0101	Разрушение перфораторами (демонтаж) бетонной конструкции (дно) на оросительных и осушительных системах. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	10,5	4078,1	42820

5	5 1137-0401-0103	Разрушение перфораторами (демонтаж) ныряющих стенок на оросительных и осушительных системах. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	4,5	9052	40734
6	6 1101-0102-0406	Грунты 3 группы. Разработка разрубленных кусков бетона с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16	643,44	10295
7	7 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	38,4	118,8	4562
8	8 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392	47,03	18437
9	9 1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,000;	м3 грунта	784	55,83	43770
10	10 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	392	278,38	109123
11	11 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	392	50,97	19981
12	12 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	392	42,28	16572

13	13 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения t=10 см под канал. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	75	4423,56	331767
14	14 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,094	49457,45	4649
15	15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	212949	20017
16	16 1137-0401-0103	Укладка монолитного бетона В-22,5 в бандаж на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,9	34878,62	101148
17	17 1137-0401-0206	Монтаж блоков Г-20	м3 сборных конструкций	18,4	28876,14	531321
18	18 2900-0000-0000 (пл)	Блоки Г-20	шт	16	89013,6	1424218
19	19 1137-0401-0206	Монтаж блоков Г-15	м3 сборных конструкций	31,433	28876,3	907669
20	20 2900-0000-0000 (пл)	Блоки Г-15	шт	12	51145,56	613747
21	21 1137-0401-0301	Укладка арматуры в нижний слой дна канала	т арматуры	1,381	49465,52	68309
22	22 1137-0401-0301	Укладка арматуры в верхний слой дна канала	т арматуры	0,884	49464,63	43727

23	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,852	212949	1033228
24	24 1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона t=200 мм на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	8,2	25724,27	210939
25	25 1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона t=170 мм на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	31,3	25724,35	805171
26	26 1141-0104-0207	Швы конструктивные (6 шт) на блоках Г-20. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	30,6	2350	71910
27	27 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	73,5	231,12	16987
28	28 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	12216,96	184
29	29 2105-0106-2403	Металлическая прокладка 200х100х6	т	0,0228	274052,16	6249
30	30 1141-0104-0207	Швы температурные (2 шт) на блоках Г-20. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы	м	13,6	2349,78	31957
31	31 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	34,5	231,12	7974
32	32 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	12216,96	73
33	33 2105-0106-2403	Металлическая прокладка 200х100х6	т	0,0166	274052,16	4549
	Всего					**6 584 383**

Дом №1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Фундаменты+					
		1.1 Ленточный фундамент					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,64	62,28	1410
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,72	238,11	14934
3	3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,64	8416,29	22219
4	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	84,29	51,05	4303
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,71	2114,82	7846
6	6	1101-0201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	84,29	119,93	10109
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,52	17940,87	45211

8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	52,44	25053,81	1313822
9	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	206853,48	45487
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03721	214146,72	7968
11	11 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,81	2805,52	5078
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	173,9	1176,37	204571
13	13 1106-0301-0402	Выпуска из фундаментов. Установка.	т	0,21422	466567,08	99948
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	206853,48	41892
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01171	214146,72	2508
	1.2 Фундамент под перегородки					
16	16 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные под перегородки. Устройство	м3	1,51	22449,01	33898
17	17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04834	206853,48	10000

26	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1092	212949	23255
27	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12792	214146,72	27393
28	30	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	1,593	58729,44	93556
29	31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14908	206853,48	30837
30	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04098	214146,72	8776
			Раздел 5 !Полы +				
			5.1 тип-1				
31	66	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,28	302,34	2201
			5.2 тип-2				
			Раздел 8 Наружная отделка +				
			8.0 Подраздел без наименования				
32	108	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	110	673,93	74132
33	109	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	8,25	31662,36	261214

34	110 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	4226,68	464935
35	111 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	110	91,82	10100
36	112 1115-0108-1807	Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	18	797,44	14354
37	113 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	1,35	31662,36	42744
38	114 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	4226,67	76080
39	115 1115-0404-0404	Цоколь. Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18	422,22	7600
40	116 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками (40х0,12)=4,8мз	м3 подстилающего слоя	4,8	12195,42	58538
41	117 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство (40х0,1)=4,0мз	м3	4	17940,75	71763
		Всего				**4 935 301**

Дом №2

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Фундаменты+					
		1.1 Ленточный фундамент					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,64	62,28	1410
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,72	238,11	14934
3	3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,64	8416,29	22219
4	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	84,29	51,05	4303
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,71	2114,82	7846
6	6	1101-0201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	84,29	119,93	10109
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,52	17940,87	45211

8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	52,44	25053,81	1313822
9	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	206853,48	45487
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03721	214146,72	7968
11	11 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,81	2805,52	5078
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	173,9	1176,37	204571
13	13 1106-0301-0402	Выпуска из фундаментов. Установка.	т	0,21422	466567,08	99948
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	206853,48	41892
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01171	214146,72	2508
	1.2 Фундамент под перегородки					
16	16 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные под перегородки. Устройство	м3	1,51	22449,01	33898
17	17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04834	206853,48	10000

18	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00337	214146,72	721
19	19	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,83	2808,43	2331
20	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	1177	4708
			1.3 Входное крыльцо Кв-1				
			Раздел 2 Стены +				
			2.0 Подраздел без наименования				
21	23	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,77	27410,07	1309379
22	24	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,75	5230,67	35307
23	25	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13503	232752,96	31429
24	26	1106-0501-0104	Ж/б сердечники. Устройство (МС-1,Мс-2,Мс-3,Мс-4,Мс-5)	м3	6,96	48579,31	338112
25	27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3608	206853,48	74632

26	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1092	212949	23255
27	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12792	214146,72	27393
28	30	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	1,593	58729,44	93556
29	31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14908	206853,48	30837
30	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04098	214146,72	8776
			Раздел 5 !Полы +				
			5.1 тип-1				
31	66	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,28	302,34	2201
			5.2 тип-2				
			Раздел 8 Наружная отделка +				
			8.0 Подраздел без наименования				
32	108	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	110	673,93	74132
33	109	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	8,25	31662,36	261214

34	110 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	4226,68	464935
35	111 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	110	91,82	10100
36	112 1115-0108-1807	Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	18	797,44	14354
37	113 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	1,35	31662,36	42744
38	114 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	4226,67	76080
39	115 1115-0404-0404	Цоколь. Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18	422,22	7600
40	116 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками (40х0,12)=4,8мз	м3 подстилающего слоя	4,8	12195,42	58538
41	117 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство (40х0,1)=4,0мз	м3	4	17940,75	71763
	Всего					**4 935 301**

Дом №3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Фундаменты+					
		1.1 Ленточный фундамент					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,64	62,28	1410
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,72	238,11	14934
3	3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,64	8416,29	22219
4	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	84,29	51,05	4303
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,71	2114,82	7846
6	6	1101-0201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	84,29	119,93	10109
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,52	17940,87	45211

8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	52,44	25053,81	1313822
9	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	206853,48	45487
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03721	214146,72	7968
11	11 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,81	2805,52	5078
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	173,9	1176,37	204571
13	13 1106-0301-0402	Выпуска из фундаментов. Установка.	т	0,21422	466567,08	99948
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20252	206853,48	41892
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01171	214146,72	2508
	1.2 Фундамент под перегородки					
16	16 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные под перегородки. Устройство	м3	1,51	22449,01	33898
17	17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04834	206853,48	10000

18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00337	214146,72	721
19	19 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,83	2808,43	2331
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	1177	4708

1.3 Входное крыльцо Кв-1

Раздел 2 Стены +

2.0 Подраздел без наименования

21	23 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,77	27410,07	1309379
22	24 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,75	5230,67	35307
23	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13503	232752,96	31429
24	26 1106-0501-0104	Ж/б сердечники. Устройство (МС-1,Мс-2,Мс-3,Мс-4,Мс-5)	м3	6,96	48579,31	338112
25	27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3608	206853,48	74632

26	28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1092	212949	23255
27	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,12792	214146,72	27393
28	30	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	1,593	58729,44	93556
29	31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14908	206853,48	30837
30	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04098	214146,72	8776
			Раздел 5 !Полы +				
			5.1 тип-1				
31	66	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,28	302,34	2201
			5.2 тип-2				
			Раздел 8 Наружная отделка +				
			8.0 Подраздел без наименования				
32	108	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	110	673,93	74132
33	109	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	8,25	31662,36	261214

34	110 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	4226,68	464935
35	111 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	110	91,82	10100
36	112 1115-0108-1807	Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (75мм)	м2	18	797,44	14354
37	113 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=0,075;	м3	1,35	31662,36	42744
38	114 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	4226,67	76080
39	115 1115-0404-0404	Цоколь. Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	18	422,22	7600
40	116 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками (40х0,12)=4,8мз	м3 подстилающего слоя	4,8	12195,42	58538
41	117 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство (40х0,1)=4,0мз	м3	4	17940,75	71763
	Всего					**4 935 301**

на 7-1-1 Подготовительные и дорожные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	8	509,88	4079
2	2	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2000	178,08	356151
3	3	1218-0101-2401	Демонтаж ограждения металлических	м сменяемого ограждения	731	778,53	569109
4	5	1146-0401-0104	Снос строений №1,№2,№3,№4	м3	687,79	19797,43	13616475
			Всего				**14 545 814**

на Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Замена концевой опоры на ВЛЗ-10кВ на проводах СИП-3					
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
2	2	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	55038,96	110078
3	3	1108-0101-0307	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	4	1177	4708
4	4	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	177150	3543
5	5	2306-1201-0802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06	283965,48	17038
6	6	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	5	598,6	2993
7	7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3710	7420
8	8	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,25	213,6	267
9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,25	23,2	29

	Раздел 2 Металлоконструкции ВЛЗ-10кВ					
10	10 2900-0000-0001 (пл)	Оголовок ОГs59	шт	1	17804,88	17805
11	11 2900-0000-0002 (пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1124,28	2249
12	12 2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0645	218,16	14
13	13 2900-0000-0003 (пл)	Накладка ОГ-52	шт	1	1351,08	1351
14	14 2900-0000-0004 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	13920,12	13920
15	15 2900-0000-0005 (пл)	Траверса ТМs-60а	шт	1	3747,6	3748
16	16 2900-0000-0006 (пл)	Хомут Х-1	шт	2	1065,96	2132
17	17 2900-0000-0007 (пл)	Узел крепления подкоса У-1	шт	1	4896,72	4897
18	18 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	703,08	2109
	Раздел 3 Арматура ВЛЗ-10кВ					
19	19 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	938,52	4693
20	20 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	520,56	2603
21	21 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	14140,44	56562

22	22 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	22935,96	22936
23	23 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	18553,32	55660
24	24 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12510,72	37532
25	25 2900-0000-0008 (пл)	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	3	13674,96	41025
26	26 2900-0000-0009 (пл)	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	3	6481,08	19443
	Раздел 4 Установка РЛНД с приводом ПРНЗ					
27	27 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	24285	24285
28	28 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	48793
29	29 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	14140,44	42421
30	30 2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	22935,96	22936
31	31 2404-0206-0707	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	832,68	4996
32	32 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	679,32	598
33	33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00625	214146,72	1338

	Раздел 5 Установка ОПН на опоре Кр10-1,2с №1					
34	34 2900-0000-0010 (пл)	Траверса ТМ-96И	шт	1	4826,52	4827
35	35 2307-0222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	7093,44	21280
36	36 2900-0000-0011 (пл)	Хомут Х-62И	шт	1	1186,92	1187
37	37 2900-0000-0012 (пл)	Упор УП-50	шт	1	874,8	875
38	38 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	31276,8	93830
39	39 2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3753	22518
40	40 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	453,6	4627
41	41 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	192,24	1153
	Раздел 6 Дополнительная арматура, устанавливаемая на существующей деревянной опоре ВЛ-10кВ					
42	42 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	14140,44	42421
43	43 2404-0207-4912	Крюк КВ-22,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3650,4	10951
44	44 2404-0207-3993	Штыри ШУ-24-С-85,прим	шт.	3	99,36	298
45	45 2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3678,48	11035
46	46 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	22935,96	22936

Раздел 7 Строительство ВЛИ-0,4 кВ на проводах СИПс-4

47	47	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	11433,38	91467
48	48	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	23270,7	232707
49	49	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	28	55038,96	1541091
50	50	1108-0101-0307	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	56	1176,38	65877
51	51	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,52	114469,23	59524
52	52	2306-1201-1057	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,52	1787387,04	929442
53	53	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	90	598,5	53865
54	54	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3709,56	66772
55	55	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	35	212,09	7423
56	56	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	23,09	808

Раздел 8 Арматура магистрали ВЛИ-0,4кВ

57	57 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3254,04	32540
58	58 2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3649,32	29195
59	59 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4788,72	23944
60	60 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2124,36	8497
61	61 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	5211	78165
62	62 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2292,84	45857
63	63 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2292,84	41271
64	64 2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7820,28	93843
65	65 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	192,24	1538
66	66 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	453,6	5443
67	67 2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	451,44	5417
68	68 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2398,68	43176
69	69 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	507,6	5076
70	70 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3138,48	9415

71	71 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	650025	5850
72	72 2900-0000-0014 (пл)	Заземляющий проводник ЗП-6	м	10	589,68	5897
73	73 2900-0000-0015 (пл)	Кронштейн У-4	шт	10	4546,8	45468
74	74 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	10	4706,64	47066
75	75 2900-0000-0017 (пл)	Стяжка Г-1	шт	10	3987,36	39874
76	76 2113-0201-0310	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,42	217,08	308
77	77 2404-0207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	15638,4	93830
78	78 2404-0204-1905	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2293,92	18351
79	79 2900-0000-0018 (пл)	Комплект для подключения ПЗ ST-208	шт	12	2004,48	24054
	Раздел 9 Арматура для подводки к вводу в здания					
80	80 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км лйнии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17	114458,82	19458

81	81 2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	213093,72	31964
82	82 2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	1683774	33675
83	83 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2124,36	14871
84	84 2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3002,4	21017
85	85 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2292,84	36685
86	86 2404-0207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	938,52	11262
87	87 2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7820,28	15641
88	88 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	192,24	2691
89	89 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19	453,6	8618
90	90 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3138,48	175755
91	91 2404-0207-5412	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	46394,64	278368
92	92 2404-0207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	117081,72	117082
93	93 2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 (прим)	шт.	9	875,88	7883
94	94 2900-0000-0019 (пл)	Оперативная изолирующая ST-33	шт	3	17022,96	51069

Раздел 10 Кабельная линия 0,4 кВ ввод диспетчерского здания

95	95	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170	463,07	78722
96	96	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17	1666740,24	283346
97	97	2105-0204-1001	Профиль корытообразный	т	0,02751	285315,48	7849
98	98	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	453,6	6804
99	99	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	192,24	3845
100	100	1308-0201-1811	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4	1649	6596
101	101	2306-1703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	25183,44	100734
102	102	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
103	103	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	47	212,11	9969
104	104	1101-0205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1478,8	7394

105	105 1312-0108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	135	2158,14	291349
106	106 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135	789,48	106580
107	107 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	23,07	969
	Раздел 11 Демонтаж деревянных ВЛ-0,4 кВ и металлических опор освещения					
108	108 1128-0301-0102	Демонтаж опор деревянных одноцепных линий с приставками. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины	2,7	74216,3	200384
109	109 1133-0301-0401	Демонтаж опор стальных ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	10	25509	255090
110	110 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	1532	250,55	383840
111	111 1217-0101-0403	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	450	218,51	98330
	Раздел 12 Существующая подстанция 10/0,4кВ					
112	112 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6577	6577
113	113 2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	487972,08	487972

114	114	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3	2834,33	8503
			Раздел 13 Дополнительная комплектация существующей подстанции КТП-10/0,4 кВ				
115	115	1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	3133,67	9401
116	116	2900-0000-0000 (пл)	Предохранитель 10кВ	шт	3	2754	8262
117	117	1308-0303-0101	Рубильник на ток до 250 А. Установка.	шт.	1	2777	2777
118	118	2307-0205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	шт.	1	6726,24	6726
119	119	1308-0103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	4	16164,75	64659
120	120	2900-0000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА 57ф35-80А	шт	1	12167,28	12167
121	121	2900-0000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА 57ф35-100А	шт	1	14428,8	14429
122	122	2900-0000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА 57ф35-160А	шт	1	15570,36	15570
123	123	2900-0000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА 57ф35-160А	шт	1	15570,36	15570
124	124	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7245	7245

125	125 2307-0208-0701	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	1576,8	1577
126	126 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5424	16272
127	127 2307-0503-0208	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	4045,68	12137
128	128 1310-0405-0102	Фотореле. Установка.	шт.	1	978	978
129	129 2900-0000-0000 (пл)	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А(3000Вт)	шт	1	1508,76	1509
130	130 2307-0504-0106	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	2035,8	6107
131	131 2307-0504-0203	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2035,8	2036
132	132 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	8372	8372
133	133 5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435	19305
134	134 2404-0105-0402	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3	7986,6	23960
135	135 5108-0401-1303 (об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6092	18276
136	136 1133-0103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка	т	0,03	717333,33	21520

Раздел 14 Заземление существующей подстанции КТП-10/0,4 кВ

137	137	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	38	598,5	22743
138	138	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3709,5	29676
139	139	2105-0106-2401	Сталь полосовая 25х4 мм	т	0,00785	297899,64	2338
140	140	2105-0106-2402	Сталь полосовая 30х5 мм	т	0,0014	274052,16	383
141	141	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8	230,04	184
142	142	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,012	880,2	11
143	143	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	591,84	2367
144	144	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11	212,09	2333
145	145	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	23,1	231

Раздел 15 Дизель-генератор (ДЭС)

146	146	1125-0130-0102	Установка дизель-генератора	т блок-боксов	0,9	47218,89	42497
147	147	5108-0103-0102 (об)	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 25 кВа, 50 Гц с АВР в кожухе, двигатель Perkins (прим)	шт.	1	3704980	3704980

148	148 1137-0401-0201	Плита для фундамента ДЭС	м3 сборных конструкций	0,88	62900	55352
149	149 1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	1,4	199830,71	279763
150	150 2106-0303-0102	Габаритные емкости для хранения жидкостей поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1,4	561063,24	785488
151	151 1137-0401-0201	Блоки фундаментные для резервуара	м3 сборных конструкций	0,576	62899,31	36230
152	152 1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком БТ-577 (10кг/0,35)=28,5м2	м2	28,5	305,54	8708
	Раздел 16 Заземление дизельной электростанции (ДЭС)					
153	153 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	598,49	20947
154	154 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3709,5	29676
155	155 2105-0106-2401	Сталь полосовая 25х4 мм	т	0,00785	297899,64	2338
156	156 2105-0106-2402	Сталь полосовая 30х5 мм	т	0,0014	274052,16	383
157	157 2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8	230,04	184
158	158 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,012	880,2	11

159	159	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	591,84	2367
160	160	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11	212,09	2333
161	161	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	23,1	231
			Раздел 17 Наружное электроосвещение площадки служебных домов и дороги				
			17.1 Комплект крепления светильников к ж/б опорам				
162	162	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн КС-1	шт	13	1328,4	17269
163	163	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х-1	шт	13	1065,96	13857
164	164	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13	7778,15	101116
165	165	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	13	31479,84	409238
166	166	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	65	429,55	27921
167	167	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	169648,56	11027
168	168	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2292,84	59614

169	169 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2292,84	29807
170	170 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2398,68	31183
171	171 2900-0000-0000 (пл)	Предохранитель SV 29.25	шт	13	3012,12	39158
172	172 2900-0000-0000 (пл)	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	13	586,44	7624
	17.2 Металлические опоры ОМ1					
173	173 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля К=4,000;	опора	4	40781	163124
174	174 2301-0101-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	6,4	4839,48	30972
175	175 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	20	3365,28	67306
176	176 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	6,4	2151,36	13769
177	177 2301-0101-0125	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	11,6	920,16	10674
178	178 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	8	702	5616

179	179 2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 К=4,000;	кг	4,8	1143,72	5490
180	180 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка К=4,000;	светильник	4	7777,5	31110
181	181 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 К=4,000;	шт.	4	31479,84	125919
182	182 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=4,000;	км	0,04	169648,56	6786
183	183 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 К=4,000;	шт.	4	3879,36	15517
184	184 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство К=4,000;	м3 бетона в деле	1,6	28905,63	46249
185	185 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования К=4,000;	шт.	4	3867,75	15471
186	186 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования К=4,000;	м	8	596,75	4774
187	187 2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,13	213093,72	27702
188	188 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2292,84	22928
189	189 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2124,36	16995

190	190	2404-0207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	938,52	7508
191	191	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	453,6	9072
192	192	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	192,24	1922
193	193	2900-0000-0000 (пл)	Предохранитель SV 29.25	шт	4	3012,12	12048
194	194	2900-0000-0000 (пл)	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	4	586,44	2346
195	195	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
196	196	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2398,68	9595

Раздел 18 Наружное электроосвещение площадки плотинного гидроузла

18.1 Металлические опоры ОМ2 и кронштейн КС-2

197	197	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля-ОМ2 К=3,000;	опора	3	40781,67	122345
198	198	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	11,4	3365,28	38364
199	199	2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	9,9	2151,36	21299

200	200 2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	6	702	4212
201	201 2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 К=3,000;	кг	3,3	1143,72	3775
202	202 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка К=3,000;	светильник	6	7778,33	46670
203	203 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 К=3,000;	шт.	6	31479,84	188879
204	204 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=3,000;	км	0,06	169648,56	10179
205	205 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 К=3,000;	шт.	3	3879,36	11638
206	206 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство К=3,000;	м3 бетона в деле	1,2	28907,5	34689
207	207 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования К=3,000;	шт.	3	3868	11604
208	208 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования К=3,000;	м	6	596,67	3580
	18.2 Комплект крепления светильников к существующему швеллеру					
209	209 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн КС-1	шт	8	1328,4	10627

210	210 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	7778,25	62226
211	211 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8	31479,84	251839
212	212 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	463,06	83351
213	213 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	169648,56	6786
214	214 2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	639188,28	57527
215	215 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,05	426187,44	21309
216	216 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2292,84	36685
217	217 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2124,36	16995
218	218 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1480,68	11845
219	219 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	453,6	9072
220	220 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	192,24	3076
221	221 2900-0000-0000 (пл)	Предохранитель SV 29.25	шт	12	3012,12	36145
222	222 2900-0000-0000 (пл)	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	12	586,44	7037

223	223 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2292,84	18343
224	224 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2398,68	19189
225	225 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	3879,36	31035

Раздел 19 Земляные работы

19.0 Подраздел без наименования

226	226 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	25	212,08	5302
227	227 1101-0205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	1478,8	3697
228	228 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	636,53	38192
229	229 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	84,24	5054
230	230 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,5	23,07	519

Всего **15 738 018**

на 2-1-1 Левый берег подводящего русла

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Монолитно-ж/бетонное крепление L=73 м					
1	7	1137-0401-0102	Разрушение (демонтаж) старого крепления левого откоса ручными перфораторами (монолитный бетон) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	172,4	8420,45	1451686
		Всего					**1 451 686**

на 4-1-2 Электроснабжение гидраузла

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Электрооборудование гидроузла					
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14308	14308
2	2	5108-0401-0741 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3068-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	79711	79711

3	3 1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	8089	40445
4	4 2307-0201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	58992,84	294964
5	5 1308-0104-0201	Ящики управления . Монтаж оборудования	шкаф	6	40538	243228
6	6 5108-0401-0142 (об)	Ящики управления Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	73297	146594
7	7 5108-0401-0142 (об)	Ящики управления Я 5410-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 13 А, тепловое реле 13 А ГОСТ 30011.1-2012,прим	шт.	3	73297	219891
8	8 5108-0401-0267 (об)	Устройства (ящики) управления ЯУО 9601-0004 номинальное напряжение катушки 240В - 4 штуки ГОСТ 30011.1-2012 (прим)	шт.	1	56816	56816
	Раздел 2 Кабельные изделия					
9	9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	430	463,06	199117
10	10 2306-0133-1006	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	2919856,68	1021950
11	11 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1068896,52	16034
12	12 2306-0128-0405	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	854607,24	21366

13	13 2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	600221,88	24008
	Раздел 3 Материалы					
14	14 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	155	636,52	98661
15	15 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	125	114,48	14310
16	16 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	30	199,8	5994
17	17 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (швеллер №16-14,2кгх10м)=142кг	т	0,142	344953,08	48983
18	18 2106-0902-1101	Сталь швеллерная, марки Ст3, (13*2)=26м	м	26	171,72	4465
19	19 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	125	936,29	117036
20	20 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	125	1242	155250
21	21 2302-0101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	234,36	9374
22	22 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	689833,33	4139

23	23 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6	1037,88	6227
24	24 2306-1710-1415	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм К=3,000;	м	39	2086,56	81376
25	25 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм К=3,000;	м	39	1770,12	69035
26	26 2306-1710-1806	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	4	4027,32	16109
27	27 2306-1710-2307	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	2	933,12	1866
28	28 2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	2	4904,28	9809
29	29 2113-0211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	78	143,64	11204
30	30 1131-0401-0401	Лотки железобетонные сборные. Устройство	м лотка	19,9	10780,15	214525
31	31 2104-0402-0104	Лотки железобетонные кабельных каналов УБК-2а (Л 20.5), размерами 1990 мм х 500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	10	7450,92	74509
32	32 2104-0408-0201	Плиты для лотков кабельных каналов УБК-5 (П 10.5), размерами 995 мм х 495 мм х 60 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	20	2971,08	59422

Всего	**3 380 726**
ИТОГО:	**56 506 530**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 266 753
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 226 768
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 144 174
ИТОГО:	**62 144 225**
в текущих ценах с 01.10.18 г.	
в т.ч с разбивкой по годам	
2019 г. - 25%	15 536 056
2020 г. - 75%	46 608 168
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч с разбивкой по годам	
2019 г. - 25% (Инф=1,000)	15 536 056
2020 г. - 75% (Инф=1,035)	48 239 454
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12%)	1 864 327
2020 г. - НДС (12%)	5 788 735
Итого по сметному расчету	**71 428 571**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Темирбетон"

Хренов П.В.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Технадзор: Болсамбеков Н.К.

Авторский надзор: Бухарбаев С.А.