Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАҚ - Т"
ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.РАЗВИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ											
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0201-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,2	135349,20	--	27070	--	--	--	27070
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2017 ТАБЛ. 1601-0204-03, ПУНКТ 2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА ГРУНТОВЫХ РЕПЕРОВ НА ГЛУБИНУ 1,8 М. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	ШТ	2	42166,30	--	84333	--	--	--	84333
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111402	--	--	--	111403
РАЗДЕЛ 2.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА											
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	750	28,46	28,46	21344	21344	--	5781	29295
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	8029		2170	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	750	112,62	112,62	84468	84468	--	22877	115933
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,37	--	31774		8588	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	м3 грунта	750	28,46	28,46	21344	21344	--	5781	29295
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71	--	8029		2170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	750	112,62	112,62	84468	84468	--	22877	115933
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,37	--	31774		8588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					79606			
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7294	184,98	177,14	1349237	1292025	1875	275376	1754582
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	55337	327130		129969	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	226	1644,72	--	371707	--	--	267629	690482
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	371707	--		51147	
9	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (во временный отвал). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	12764,5	61,00	--	778635	--		--	840925
		СП - 8%			--	--	--	--		62291	
10	1101-0201-0306 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2465	20,08	20,08	49490	49490	--	13393	67913
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,55	--	18601		5031	
11	1101-0201-0312 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	2465	15,96	15,96	39334	39334	--	10552	53877
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,95	--	14655		3991	
12	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	уплотненной площади основания	3750	41,33	--	154969	--	7425	106232	282096
		НР - 72%; СП - 8%			39,35	--	147544	--		20896	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2570	184,98	177,14	475396	455238	660	97027	618217
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	19498	115262		45794	
14	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (из временного отвала). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	4497,5	61,00	--	274348	--		--	296295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21948	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	642,5	715,39	--	459639	--	--	330940	853826
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	459639	--		63246	
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1927,5	15,88	15,88	30609	30609	--	8290	42011
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	11514		3112	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	1927,5	132,84	63,18	256056	121787	--	136783	424267
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	134270	55707		31427	
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 4950 М3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5924492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1929
		Сметная заработная плата	Тенге					1730864			
		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон класса В7,5. Устройство**	м3	222	26119,99	1049,56	5798638	233003	5334566	250598	6533174
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	231069	44314		483939	
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В25. Устройство**	м3	1522	37182,25	1606,63	56591382	2445290	51636938	2728591	64065571
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	2509154	489298		4745598	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,984	195133,00	--	777410	--	777410	--	839603
		СП - 8%			--	--	--	--		62193	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	67,004	187578,00	--	12568476	--	12568476	--	13573954
		СП - 8%			--	--	--	--		1005478	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	741	826,44	19,07	612392	14134	427970	159885	834059
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	170288	1632		61782	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,46	365002,43	1172,43	167901	539	75189	84073	272132
		НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	92173	215		20158	
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1-2 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	365002,43	1172,43	6570	21	2942	3290	10649
		НР - 91%, СП - 8%			200376,00	467,01	3607	8		789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86129142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3756
		Сметная заработная плата	Тенге					3541757			
		РАЗДЕЛ 5.ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ -4 ШТ									
25	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм, БЕТОН КЛАССА В25. Устройство	м3	12,88	40150,95	1998,58	517144	25742	446206	47677	610007
		НР - 91%, СП - 8%			3509,01	558,70	45196	7196		45186	
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,24264	16724,85	887,37	20783	1103	361	17882	41758
		НР - 91%, СП - 8%			15546,48	267,24	19319	332		3093	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2268	195133,00	--	239389	--	239389	--	258540
		СП - 8%			--	--	--	--		19151	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	200647,00	--	3178	--	3178	--	3433
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	365002,43	1172,43	7008	23	3138	3509	11359
		НР - 91%, СП - 8%			200376,00	467,01	3847	9		841	
30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0192	109663,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
31	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	м3	18,28	4664,71	1380,73	85271	25240	27870	36845	131886
		НР - 91%, СП - 8%			1759,38	455,58	32161	8328		9769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1059256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					116389			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
32	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	86,76	47053,00	--	4082318	--	4082318	--	4408904
		СП - 8%			--	--	--	--		326585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4408904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**97923665**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	97 923 665
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	881 313
ИТОГО:	98 804 978
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	1 244 943
ИТОГО	100 049 921
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2 000 998
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	107 142 857
НДС 12%	12857142,86
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	120 000 000

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА г. УРАЛЬСКА" **УКСУКБАЕВ А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАҚ-Т": **КУШАНОВ А.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": **ЕРМУХАНОВ К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **КОМАРОВ Д.С.**
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: