Проект

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км0-95(95 км).

Справка № 33
от 29 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	225106847,47	200988256,66							24118590,81	
в т.ч. за июль месяц	6972745,59	6225665,71							747079,88	
К оплате	6972745,59	6225665,71							747079,88	6972745,59

К оплате: Шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот сорок пять тенге 59 тиын.

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Е.А.Марченко

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 29 июля 2020 года
за июль месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1520	243	134,6	369360	204592	–	284243	705891
					108,4	64,75	164768	98420	–	52288	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	76						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	204592					
				76	1295	98420					

2	1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	380,0	658,63	323,03	250279	122755	–	201502	487924
					335,59	155,4	127524	59052	–	36143	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	140,600						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	45,6						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	122755					
				45,6	1295	59052					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	15	13607,87	13607,87	204118	204118	–	39560	263173
					–	2442	–	36630	–	19494	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	19,8						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	204118					
				19,8	1850	36630					
4	1291-0125-0202 СРД-125-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	25	4380,4	1557,72	109510	38943	44186	43822	165598
					1055,23	567,80	26381	14195	–	12267	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	26,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	11,1						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	55	118
			2,15	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	1020	2040
			2,00	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2394	2035
			0,850	1084	921
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2792	6980
			2,5	1295	3238
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3325	15794
			4,75	1295	6151
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3992	11976
			3,00	1295	3885
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	42230
			2,650		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	1956					
			0,01325							
5 1291-0126-0202 СРД-126-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	100	3987,7	1324,31	398771	132431	176744	149108	591709
				895,95	484,68	89595	48468	–	43830	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	90						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	37,9						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,074	55	407					
			7,4	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,067	1020	6834					
			6,700	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,029	2394	6943					
			2,900	1084	3144					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,09	2792	25128					
			9,000	1295	11655					

3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,16	3325	53200					
			16,00	1295	20720					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,1	3992	39920					
			10,000	1295	12950					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	168922					
			10,600							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	7822					
			0,05300							
6 1291-0127-0202 СРД-127-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	110	3517,00	1032,80	386870	113608	194418	130114	558343
				716,76	378,47	78844	41632	–	41359	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	79,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	32,56						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	55	351					
			6,38	0	0					

3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	1020	5498
			5,390	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2394	6057
			2,530	1084	2743
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2792	21806
			7,810	1295	10114
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3325	43890
			13,20	1295	17094
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3992	36008
			9,020	1295	11681
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	185814
			11,660		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	8604
			0,05830		

7 1291-0128-0202 СРД-128-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	300	3265,50	900,76	979650	270228	530232	300478	1382538
				597,3	330,1	179190	99030	–	102410	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	180						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	77,4						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	55	809					
			14,7	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	1020	13158					
			12,900	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2394	13646					
			5,700	1084	6179					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2792	50256					
			18,000	1295	23310,0					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3325	109725					
			33,00	1295	42735					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3992	82634					

				20,700	1295	26807					
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	506765					
				31,800							
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	23467					
				0,15900							
8	1291-0129-0102 СРД-129-01-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки при толщине слоя 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	430	2424,69	398,42	1042617	171321	759999	185375	1326231
					258,83	140,34	111297	60346	–	98239	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	111,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	47,3						
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	6579					
				6,450	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	10294					
				4,300	1084	4661					

	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-час	0,06	3325	85785				
				25,80	1295	33411				
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3992	68662				
				17,200	1295	22274				
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	726363				
				45,580						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	33636				
				0,22790						
9	4102-0101-1185	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 185км	т	102,290	4689		479638		–	0	518009
					0		0		–	38371	
10	1291-0021-0101 СРД-21-01-01	Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР =108%	км	760	796,8	615,4	605568	467704	–	326843	1007003
					181,4	216,8	137864	164768	–	74593	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	152						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	152						
	3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	02	145	22040					

			152	0	0	
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-час	02	2932	445664	
			152	1084	164768	

Итого по акту:	**7 006 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	915 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 850 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	622 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 705 579
- перевозка грузов, тенге	518 009
Накладные расходы, тенге	1 661 044
- в т.ч. зарплата, тенге	149 494
Сметная прибыль (8 %), тенге	518 994
Итого в текущих ценах, тенге	7 006 419,00
К=0,888566	**6 225 665,71**
НДС 12 %	**747 079,88**
Всего	**6 972 745,59**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

И.о.руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ

_____ Марченко Е.А.