Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительство Мугалжарского района" Актюбинская область, г.Кандыагаш,Республика Казахстан, Актюбинская, Мугалжарский, Кандыагаш, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дом № 16** — **101240017004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РаЗа Строй",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица ТУЛКИБАС, д. 54, тел.: 49-94-12** — **050640017585**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 09.07.2019г

Номер документа	Дата составления
67	29.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стр-во инж-ных сетей (водопровод, электро, газопровод, канализация) трех(3) восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр. Самал кв1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			раб	1	4 879 853,00	4 879 853,00
				Итого	1	x	4 879 853,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сагынаев К.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. РаЗа Строй

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2019

М.П.

Заказчик

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительсва и строительство Мугалжарского района"

Подрядчик

ТОО"РаЗа Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Стр-во инженерных сетей (водопровод, электро, газопровод, канализация) трех (3) восми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр. Самал кв1 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор №53 2019-07-09

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге	
				Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		на 20-7-2 Ограждение, Площадка ТБО			
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы			
		ОГ-1 128шт			
10	Е11-100113- 0107	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при	768	1579,15	1 212 791
		м2 забора			
		Ворота			
11	Е11-070111- 0202	Ворота распашные. Устройство металлических	12	13598,33	163 180
		шт			

1	2	3	4	5	6
		Калитка			
14	Е11-070111- 0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	12	7500,12	90 001
		шт			
15	Е11-090701- 0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,842208	111549,9	93 948
		т			
17	Е11-130301- 0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	276,943852	59,64	16 516
		м2			
18	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	276,943852	63,48	17 580
		м2			
19	Е11-150403- 0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	768	546,71	419 871
		м2			
		На общестроительные работы			2013887
		Накладные расходы -			253051
		Сметная прибыль			95760
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			3103381
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			3103381
		на 20-7-2 Озеленение,МАФ			
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			
		ОГ-1 128шт			
1	Е11-010104- 0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт	10800	0,792746	8 562
		м2			
2	Е11-010104- 0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	432	18,96	8 191
		м3			
3	Е11-010104- 0103	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м	432	65,63	28 352
		м3			
4	Е11-010104- 0106	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство насыпи)	2068,74	23,47	48 558
		м3			

1	2	3	4	5	6
5	Е11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (на 40м)	2068,74	74,31	153 731
		м3			
		На общестроительные работы			**247390**
		Накладные расходы -			**59240**
		Сметная прибыль			**24530**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			**331160**
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ			
6	**Е11-470104- 0102**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%**	**30**	**1082,08**	**32 462**
		яма			
7	**Е11-470105- 0101**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	**30**	**876,62**	**26 299**
		шт			
8	**С125-010204 -4207**	**Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**24**	**1366,6**	**32 798**
		шт			
9	**С125-010201-0101**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**6**	**-**	**-**
		шт			
10	**Е11-470112-0102**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**900**	**115,03**	**103 524**
		м2			
11	**Е11-470112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**900**	**164,49**	**148 039**
		м2			
		На общестроительные работы			**343122**
		Накладные расходы -			**131108**
		Сметная прибыль			**37938**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			**512169**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					**3 946 710**
Временные здания и сооружения 1%					**39 467**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%					**86 640**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					**4 072 817**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г 2кв К=1,0697784					**4 357 012**

1	2	3	4	5	6
НДС 12%					522 841
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**4 879 853**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительсва и строительство Мугалжарского района"_____Уристемова А.С.

Подрядчик:
ТОО"РаЗа Строй"_____Н.К.Сагынаев

Технадзор:
ТОО"Глобал Казтех Сервис"_____С.Ж.Толыбаев