Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительсва и строительство Мугалжарского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "РаЗа Строй"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Инженерные сети к строящися трем восьми квартирным арендно-коммунальным жилым домам,в м/не Самал,квартал 1,г.Кандыагаш,МугалжарскСтр-во инженерных сетей (водопровод, электро, газопровод, канализация) трех (3) восми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр. Самал кв1 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июнь__ 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 53	2019-07-09.					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2016г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**3 703 378**		**3 461 818**					**1439504,45**
в том числе за отчетном месяце:		**3 703 378**		**3 461 818**			**154232,62**	

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководитель отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительство Мугалжарского района" _____ Садыков А.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"РаЗа Строй" _____ Н.К.Сагынаев

м.п.

Заказчик

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительсва и строительство Мугалжарского района"

Подрядчик

ТОО"РаЗа Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Стр-во инженерных сетей (водопровод, электро, газопровод, канализация) трех (3) восми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкр. Самал кв1 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор №53 2019-07-09

А К Т
приемки выполненных работ

за ИЮНЬ 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге

1	2	3	4	Стоимость единицы, тенге 5	Общая стоимость, тенге 7
		на 20-7-1 Благоустройство			
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ			
3	Е11-270602- 0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,295	75867,89	22 381
		т			
4	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	590,00	1543,97	910 942
		м2			
5	Е11-270602- 0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	590,00	363,94	214 723
		м2			
6	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	590,00	102,12	60 253
		м2			
6 6.10	С21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	35,68	15670,43	559 168
		м2			
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	590,00	-379,61	-223 969
		м2			

1	2	3	4	5	7
8	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР.100.30.15	750,00	1525,39	1 144 043
		м			
		Накладные расходы -			**2 709 922**
		Сметная прибыль			**644708**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			**3354630**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**3354630**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					**3 354 630**
Временные здания и сооружения 1%					**33 546**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%					**73 642**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г					**3 461 818**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г 2кв К=1,0697784					**3 703 378**
НДС 12%					**444 405**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**4 147 784**
Всего с учетом скидки					**1 439 504,45**

Заказчик:
И.о. Руководитель отдела ГУ"Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Мугалжарского района" Садыков А.О.

Подрядчик:
ТОО"РаЗа Строй" Н.К.Сагынаев

Технадзор:
ТОО"Глобал Казтех Сервис" С.Ж.Толыбаев