Заказчик : **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко,**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство №9;№10 восьмиквартирных коммунальных жилых домов в городе Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО"
Адрес: город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13

Утверждена
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№13	от 28.05.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1 в отчетном месяце, за ноябрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	134 634 884,59	54 222 826,29							6 506 739,16	60 729 565,45
Акт № 21 Дом 9 Общестрой	52 406 205,85	16 982 277,88							2 037 873,35	19 020 151,22
Акт №22 Дом 9 ВК	1 175 102,56	523 033,04							62 763,96	585 797,00
Акт №23 Дом 9 ГСН	504 732,17	81 047,71							9 725,72	90 773,43
Акт №24Дом 9 Отопление	2 659 632,38	2 374 671,77							284 960,61	2 659 632,38
Акт №25 Дом 9 ЭО	3 780 487,00	2 356 063,81							282 727,66	2 638 791,47
Акт №26 Дом 9 НВК	387 420,69	190 806,48							22 896,78	213 703,26
Акт №27 Дом 9 ТС	3 695 760,85	2 296 430,01							275 571,60	2 572 001,61
Акт №28 Дом9 Благоустройство	2 009 005,22	1 793 754,66							215 250,56	2 009 005,22
Акт №29 Дом 10 Общестрой	56 297 305,17	20 901 874,57							2 508 224,95	23 410 099,52
Акт №30 Дом 10 НВК	275 165,48	245 683,46							29 482,02	275 165,48
Акт №31 Дом 10ТС	3 171 792,81	1 828 496,71							219 419,61	2 047 916,32
Акт №32 Дом 10 ЭО	2 877 334,93	804 699,15							96 563,90	901 263,05
Акт № 33 ГСН	357 043,29	318 788,65							38 254,64	357 043,29

Акт № 34 Благоустройство	2 103 931,32	1 878 510,11							225 421,21	2 103 931,32
Акт № 35 ВК	1 844 290,88	1 646 688,29							197 602,59	1 844 290,88

Заказчик:

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" Магражов А.К.

И.О. Руководителя

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй

Директор Боранбаев Б.О.

М.П.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН. Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №21
приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 9 дом

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	30	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	10,278	1586,22	142,54	16303	1465	7331	1,21	12
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	12075	463	50,8	0,04	0
2	32	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	1,5	6173,4	1317,89	9260	1977	3670	4,1	6
			м3 кладки		3709,19	416,58	5564	625	50,8	0,38	1
3	39	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки с трузновозпраемыми полотнами ДС19-9ГТП	6,84	34067,56		233022				
			м2								
4	40	СП011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	3777,06		15108				
			комплект								
5	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
6	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48	121,84	7,1	5848	341	615	0,01	0
			м2 стяжки		7,96	4,08	382	196	60,9	0	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**306417**				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
7	94	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	2,25	31975,73	12991,92	71945	29232	30258	14,3	32
			т конструкций		14962,38	4085,83	33665	9193	60,9	3,24	7
8	104	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	9	3157,44	568,32	28417	5115	12971	1,74	16
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	16578	1598	62,1	0,16	1
9	105	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	54	4807,02	764,71	259579	41294	120236	2,66	144
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	155703	13035	62,1	0,22	12
10	107	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	1328	332,64	1,98	441745	2627	300509	0,3	396
			м шва		326,69	1,1	433838	1456	62,1	0	1
11	115	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	35,456	12227,16	1182,56	433526	41929	76331	2,71	96
			м3 утеплителя		2407,29	372,73	85353	13215	56,4	0,34	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	116	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	481.6	495,51	70,49	238637	33946	77257	0,24	117
			м2 стяжки		215,86	21,27	103957	10242	56,4	0,02	9
13	117	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	481.6	285,59	26,09	137538	12564	13819	0,02	11
			м2 стяжки		19,99	8,22	9626	3960	56,4	0	0
14	118	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	481.6	558,41	14,68	268929	7070	59343	0.15	75
			м2 изолируемой поверхности		165,99	3,33	79939	1604	56,4	0	1
15	119	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	32	1405,64	28,54	44980	913	6535	0.23	7
			м примыканий		241,7	4,28	7734	137	56,4	0	0
16	121	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	8,872	63309,08	956.25	561678	8484	142043	22,1	196
			м3 древесины в конструкции		20916,1	461,74	185568	4097	59,8	0,37	3
17	122	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,44	5885,57	40,05	49674	338	6249	0,78	7
			м3 древесины в конструкции		766,95	20,51	6473	173	59,8	0,02	0
18	123	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	418,88	58,66	1,44	24573	605	11718	0,04	17
			м2 покрытия по фермам		40,15	0,73	16820	307	59,8	0	0
19	124	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,55	5885,57	40,05	62093	422	7811	0,78	8
			м3 древесины в конструкции		766,95	20,51	8091	216	59,8	0,02	0
20	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	209,44	3374,8	60,33	706819	12635	239769	1,71	358
			м2 кровли		1681,39	22,46	352151	4704	56,4	0,02	4
21	126	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	523,6	96,28	0,2	50410	104	16817	0,05	26
			м2 фасада (без вычета проемов)		47,58	0,11	24912	57	56,4	0	0
22	127	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,18	184382,62	11980,46	33189	2156	6144	42,5	8
			т		46591,05	5456,38	8386	982	48,5	4,38	1
23	128	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	66,4	286,8	7,48	19043	497	3604	0,07	5
			м2 изолируемой поверхности		69,15	2,49	4591	165	56,4	0	0
24	129	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	33,6	74,69	3,4	2509	114	838	0,03	1
			м ходов		33,32	1,61	1119	54	59,8	0	0
25	131	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	285,42	859,42	21,05	245295	6007	87066	0,45	128
			м2 стяжки		410,79	12,33	117247	3520	60,9	0,01	4
26	132	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	285,42	1818,32	56,79	518984	16210	39561	0,07	20
			м2 стяжки		64,27	32,63	18343	9312	60,9	0	1
27	133	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	214,065	2327,24	15,45	498181	3308	71460	0,38	82
			м2 покрытия		361,54	8,88	77392	1901	60,9	0,01	2
28	134	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	152,7	252,14	1,58	38502	242	8918	0,08	12
			м плинтусов		74,28	0,88	11343	134	60,9	0	0
29	136	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
30	137	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	13,96	60,92	3,55	850	50	89	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	56	28	60,9	0	0
31	138	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,96	1144,53	48,06	15978	671	5498	0,42	6
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	7450	143	60,9	0,01	0
32	139	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,96	745,91	24,23	10413	338	3347	0,25	4
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	4495	82	60,9	0,01	0
33	140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
34	141	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	13,96	60,92	3,55	-850	-50	-89	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	-56	-28	60,9	0	0
35	142	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	8,376	2730,46	54,63	22870	458	6742	1,06	9
			м2 покрытия		1056,15	29,35	8846	246	60,9	0,03	0
36	143	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,12	559,91	21,01	19104	717	8053	0,36	12
			м2 стяжки		322,07	12,33	10989	421	60,9	0,01	0
37	144	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	34,12	60,92	3,55	-2079	-121	-219	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	-136	-70	60,9	0	0
38	145	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	20,472	2730,46	54,63	55898	1118	16477	1,06	22
			м2 покрытия		1056,15	29,35	21622	601	60,9	0,03	1
39	146	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	17,6	673,35	20,61	11851	363	4273	0,37	6
			м2 стяжки		325,12	12,33	5722	217	60,9	0,01	0
40	147	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	17,6	2221,37	73,55	39096	1294	19835	1,57	28
			м2 покрытия		1602,86	24,07	28210	424	60,9	0,02	0
41	148	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	285,42	859,42	21,05	245295	6007	87066	0,45	128
			м2 стяжки		410,79	12,33	117247	3520	60,9	0,01	4
42	149	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	285,42	1818,32	56,79	518984	16210	39561	0,07	20
			м2 стяжки		64,27	32,63	18343	9312	60,9	0	1
43	150	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	199,794	2327,24	15,45	464969	3087	66696	0,38	76
			м2 покрытия		361,54	8,88	72233	1774	60,9	0,01	2
44	151	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	152,7	252,14	1,58	38502	242	8918	0,08	12
			м плинтусов		74,28	0,88	11343	134	60,9	0	0
45	152	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,27	586,79	2,49	8374	36	4303	0,47	7
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	6891	20	54,8	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	153	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
47	154	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,96	1144,53	48,06	15978	671	5498	0,42	6
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	7450	143	60,9	0,01	0
48	155	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,96	745,91	24,23	10413	338	3347	0,25	4
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	4495	82	60,9	0,01	0
49	156	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
50	157	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	8,376	2730,46	54,63	22870	458	6742	1,06	9
			м2 покрытия		1056,15	29,35	8846	246	60,9	0,03	0
51	158	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	20,472	2730,46	54,63	55898	1118	16477	1,06	22
			м2 покрытия		1056,15	29,35	21622	601	60,9	0,03	1
52	159	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	16,18	673,35	20,61	10895	334	3928	0,37	6
			м2 стяжки		325,12	12,33	5260	200	60,9	0,01	0
53	160	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	9,708	2221,37	73,55	21565	714	10941	1,57	15
			м2 покрытия		1602,86	24,07	15561	234	60,9	0,02	0
54	161	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	25,2	2063,15	123,19	51991	3105	17542	0,91	23
			м2 проемов		907,89	68,46	22879	1725	59,8	0,07	2
55	162	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	37,08	2852,67	125,49	105777	4653	36076	1,3	48
			м2 проемов		1298,27	68,46	48140	2539	59,8	0,07	2
56	165	11-100107-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	22,44	2408,48	332,97	54046	7472	23409	1,38	31
			м2 проемов		1391,94	117,72	31235	2642	59,8	0,1	2
57	169	11-150501-0106 РСНБ РК 2015	Двери балконные в два полотна, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	6,5	700,03	12,47	4550	81	1345	0,31	2
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		304,89	5,26	1982	34	54,8	0	0
58	174	21-090102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15НШ СТ РК 943-92	12,6	14432,02		181843				
			м2								
59	175	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	16,8	4671,71		78485				
			м2								
60	176	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	21,84	8366,24		182719				
			м2								
61	177	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	22,68	4671,71		105954				
			м2								
62	178	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	13,44	4564,45		61346				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
63	179	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	35,28	4564,45		161034				
			м2								
64	180	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	8156,26		32625				
			комплект								
65	181	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	4105,5		32844				
			комплект								
66	182	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	52	3777,06		196407				
			комплект								
67	183	11-150403-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	110,04	262,61	0,55	28898	61	16455	0,23	26
			м2 окрашиваемой поверхности		241,96	0,32	26626	35	54,8	0	0
68	184	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,9796	24210,78	7626,91	23717	7471	11142	14,1	14
			т конструкций		14048,82	2250,23	13762	2204	60,9	1,59	2
69	185	21-060801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	-0,9796	322357,2		-315781				
			т								
70	186	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	-0,8668	83893,13	3222,54	-72719	-2793	-47786	82,1	-71
			т конструкций		79718,28	1520,77	-69100	-1318	60,9	1,22	-1
71	187	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	-0,8668	243542,49		-211103				
			т								
72	188	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,16	63,22	1,1	2918	51	1062	0,03	1
			м2		35,77	0,22	1651	10	54,2	0	0
73	190	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	2,38	35445,48	1864,2	84360	4437	21005	14,2	34
			м3		13962,43	522,06	33231	1243	48,5	0,47	1
74	191	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	-0,0968	94961,51		-9192				
			т								
75	192	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	44	1426,38	33,29	62761	1465	33296	1,03	45
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	46862	463	62,1	0,01	0
76	193	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	-52,8	2810,6		-148400				
			м								
77	195	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3756	299966,52		112655				
			т								
78	197	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	стоимость подушек	-0,24	39695,9		-9527				
			м3								
79	199	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	17,8	6173,4	1317,89	109887	23458	43548	4,1	73
			м3 кладки		3709,19	416,58	66024	7415	50,8	0,38	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	200	СДОГОВОРНАЯ цена	стоимость камня-ракушечника м3	-34,88	4464,29		-155714				
81	201	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая м3 кладки	2,299 	6173,4 3709,19	1317,89 416,58	14193 8527	3030 958	5625 50,8	4,1 0,38	9 1
82	202	СДОГОВОРНАЯ цена	Стоимость камня-ракушечника м3	-4,506	4464,29		-20116				
83	206	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка м ограждения	55,24 	10831,18 1965,89	61,22 30,4	598314 108596	3382 1679	96753 62,1	1,74 0,03	96 2
84	207	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз м2	22,92 	78,2 36,76	1,1 0,22	1792 843	25 5	555 54,2	0,03 0	1 0
85	209	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	1114,304 	1098,99 792,45	65,04 53,79	1224614 883032	72474 59942	590583 54,8	0,74 0,06	825 62
86	210	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое м2 оштукатуриваемой поверхности	423,04 	921,69 672,12	61,54 51,66	389912 284333	26035 21853	191437 54,8	0,65 0,05	275 23
87	211	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	593,664 	540,07 453,89	4,77 2,91	320621 269460	2831 1729	168507 54,8	0,45 0	267 2
88	215	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону м2 поверхности облицовки	106,336 	4578,4 2354,22	14,62 8,41	486849 250338	1554 895	164155 54,8	2,25 0,01	239 1
89	220	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании м2 оштукатуриваемой поверхности	588,6 	479,54 233,33	4,85 2,14	282255 137338	2856 1259	91139 54,8	0,22 0	131 1
90	221	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 изоляции	37,67 	31185,77 11199,99	1235,89 657,76	1174780 421908	46556 24778	307302 55,3	10,58 0,6	399 23
91	222	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки м2 изолируемой поверхности	470,88 	1468,22 108,75	11,08 6,14	691353 51209	5215 2891	60499 55,3	0,11 0,01	53 3
92	224	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности	470,88 	2100,64 1203,27	25,54 14,16	989151 566595	12025 6667	369407 54,8	1,15 0,01	542 7
93	225	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая м2 окрашиваемой поверхности	294,3 	623,03 209,6	75,38 1,21	183358 61686	22185 355	43214 54,8	0,2 0	58 0
94	226	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т конструкций	0,03 	54897,79 30948,43	16655,01 6608,67	1647 928	500 198	785 60,9	28,9 5,24	1 0
95	227	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,06	299966,52		17998				
96	228	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,5 	63,22 35,77	1,1 0,22	95 54	2 0	35 54,2	0,03 0	0 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	230	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,093	56582,1	737,58	5262	69	1491	22,5	2
			м3 древесины в конструкции		21478,95	394,65	1998	37	59,8	0,36	0
98	232	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	1	31525,77		31526				
			м2								
99	234	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля врезная	2	102		204				
			шт								
100	235	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44		1575				
			шт.								
101	236	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	1	102		102				
			шт.								
102	238	11-070504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	12	2913,38	563,43	34961	6761	18223	1,89	23
			шт. сборных конструкций		1977,54	177,59	23731	2131	62,1	0,16	2
103	239	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	-5,0616	4621,38		-23392				
			м2								
104	240	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	54	318,76	146,45	17213	7908	7532	0,15	8
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	7963	2546	62,1	0,04	2
105	241	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	-3,348	53458,62		-178979				
			м3								
106	246	21-090404-0702 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ2 ГОСТ 5090-86	2	4529,96		9060				
			шт.								
107	249	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	17	3457,87	209,66	58784	3564	8698	0,53	9
			м2 покрытия		493,51	81,48	8390	1385	60,9	0,03	1
108	250	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,6	21098,73	645,91	54857	1679	7690	3,94	10
			м3		3793,47	287,66	9863	748	48,5	0,23	1
109	251	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,057	12687,41	957,08	723	55	382	11,6	1
			т		11700,34	476,44	667	27	48,5	0,38	0
110	252	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,057	127200,65		7250				
			т								
111	253	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0236	359853,36	904,68	8493	21	2808	198	5
			т		204737,94	450,78	4832	11	48,5	0,36	0
112	255	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,2092	299966,52		62753				
			т								
113	258	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,248	56582,1	737,58	14032	183	3976	22,5	6
			м3 древесины в конструкции		21478,95	394,65	5327	98	59,8	0,36	0
114	259	11-100103-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны	12,4	1695,88	3,76	21029	47	9114	1,08	13
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1061,93	1,86	13168	23	59,8	0	0
115	261	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	16	102		1632				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
116	262	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	8	283,15		2265				
			шт.								
117	264	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	212	1241,34	80,32	263165	17028	21493	0,05	11
			м2 основания		48,6	28,96	10303	6139	60,3	0,02	5
118	265	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	212	268,6	5,85	56944	1240	2828	0	0
			м2 основания		0,56	2,54	119	539	60,3	0	0
119	267	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	17,2	768,04	0	13210	0	8698	0,89	15
			м3 грунта		768,04	0	13210	0	59,1	0	0
120	268	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	72	1728,93	104,83	124483	7548	18419	0,26	19
			м2 покрытия		246,76	40,74	17767	2933	60,9	0,03	2
121	269	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	7,52	31672,49	3050,52	238177	22940	50581	9,8	74
			м3		9764,43	883,6	73428	6645	48,5	0,8	6
122	270	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	7,633	110		840				
			м3								
123	271	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,633	831		6343				
			м3								
124	272	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,476	12687,41	957,08	6039	456	3186	11,6	6
			т		11700,34	476,44	5569	227	48,5	0,38	0
125	273	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	-0,431	127200,65		-54823				
			т								
126	274	23-010301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	-9,24	4979,67		-46012				
			м								
127	275	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	-0,015	154210,74		-2313				
			т								
128	276	21-050101-9906 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	-0,024	123543,95		-2965				
			т								
129	278	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,4516	299966,52		135465				
			т								
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**14331487**				
			ИТОГО:				**14637901**	**583458**			**5529**
							5651256	**264646**			**230**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**4131551**				
			На металломонтажные работы				**-3636**				
			На сантехнические работы				**-1950**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**4125963**				
			Итого с накладными				**18763866**				
			- заработная плата				**618894**				
			- трудоемкость				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**18763866**				
			Итого с временными, 1 %				**18951505**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**19060950**				
			ИТОГО:				**19060950**				
			Сметная заработная плата				**6534796**				
			Нормативная трудоемкость				**5759**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2287314**				
			Итого с НДС				**21348264**				
			Всего:				**21348264**				
			Всего:				**21348264**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*13 583 900,38*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*8 306 316,20*				
			всего				*21 890 216,58*				
			с К договорным К=0,90000008953				19 701 196,88				
			в том числе НДС				2 109 574,14				
		с учетом удержания по справке №5(6810462,76*0,90000008953=6129417,09)		6810462,76-6129417,09=681045,67		681045,67	19 020 151,22				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.

И.О. Руководителя

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" _____ Крымов С.И.

Эксперт технадзор

М.П. **Подрядчик:**

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-

А К Т №22

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Канализация								
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	1198,82	5,8	41959	203	13561	0,56	20
			м трубопровода		532,01	2,64	18620	93	60,4	0	0
2	2	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1172,14	2,57	17582	39	5997	0,58	9
			м трубопровода		554,81	1,23	8322	18	60,4	0	0
3	3	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	4	54188,71	279,39	216755	1118	16285	2,9	12
			комплект		2673,16	143,79	10693	575	60,4	0,15	1
4	4	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	4	8348,76	57,51	33395	230	6021	1,95	8
			комплект		1797,47	30,89	7190	124	60,4	0,04	0
5	5	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	4	10800,52	114,52	43202	458	7084	2,22	9
			комплект		2023,42	62,08	8094	248	60,4	0,07	0
6	6	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	4	7751,03	159,85	31004	639	6783	2,26	9
			комплект		2083,22	88,2	8333	353	60,4	0,1	0
			Итого по разделу: Канализация				**383897**				
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
7	18	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	40	999,97	12,79	39999	512	9662	0,34	13
			м		310,64	5,66	12426	226	60,4	0,01	0
8	19	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	26,5	1090,27	12,79	28892	339	6502	0,34	9
			м		310,64	5,66	8232	150	60,4	0,01	0
9	20	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40,1	1085,67	12,79	43535	513	9832	0,34	14
			м		310,64	5,66	12457	227	60,4	0,01	0
10	21	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	2,5	1364,37	12,79	3411	32	642	0,34	1
			м		310,64	5,66	777	14	60,4	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	25	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для умывальника. Установка	4	2912,93	0,08	11652	0	2119	0,7	3
			шт.		645,25	0	2581	0	60,4	0	0
12	26	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для моек. Установка	4	672,93	0,08	2692	0	1739	0,7	3
			шт.		645,25	0	2581	0	60,4	0	0
13	27	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душа. Установка	4	3907,93	0,08	15632	0	2288	0,7	3
			шт.		645,25	0	2581	0	60,4	0	0
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				**145813**				
			ИТОГО:				**529710**	**4081**			**111**
							102887	**2028**			**2**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**88514**				
			Всего накладных расходов:				**88514**				
			Итого с накладными				**618224**				
			- заработная плата				**13277**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**618224**				
			Итого с временными, 1 %				**624406**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**628012**				
			ИТОГО:				**628012**				
			Сметная заработная плата				**118192**				
			Нормативная трудоемкость				**113**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**75361**				
			Итого с НДС				**703373**				
			Всего:				**703373**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*447 556,24*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*273 672,77*				
			всего				*721 229,01*				
			с К договорным К=0,90000008953				649 106,2				
			в том числе НДС				69 547,1				
		исправление по описке НДС за справкой №5 (569741*0,6363*1+569971*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=525996,44 589305,6-525996,44=63309,16)					585 797,0				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

И.О. Руководителя

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"

Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажнулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-

А К Т №23
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1621	60,16	19452	722	10551	1,47	18
			шт.		1278,11	9,22	15337	111	60,4	0,01	0
2	5	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	12	999,97	12,79	12000	153	2899	0,34	4
			м трубопровода		310,64	5,66	3728	68	60,4	0,01	0
3	6	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	10	1085,67	12,79	10857	128	2452	0,34	3
			м трубопровода		310,64	5,66	3106	57	60,4	0,01	0
4	7	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	44	368,9	0	16231	0	10640	0,33	15
			м газопровода		359,22	0	15806	0	60,4	0	0
5	8	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	44	368,9	0	16231	0	10640	0,33	15
			м газопровода		359,22	0	15806	0	60,4	0	0
6	9	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Устройство футляра из трубы п/э диаметром 32 мм. Прокладка	8	1380,95	104,07	11048	833	5698	1,05	8
			м трубопровода		997,51	40,74	7980	326	60,4	0,05	0
			ИТОГО:				**85819**	**1837**			**63**
							61763	**562**			**1**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**42878**				
			Всего накладных расходов:				**42878**				
			Итого с накладными				**128697**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				**6432**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**128697**				
			Итого с временными, 1 %				**129984**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**130735**				
			ИТОГО:				**130735**				
			Сметная заработная плата				**68757**				
			Нормативная трудоемкость				**64**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**15688**				
			Итого с НДС				**146423**				
			Всего:				**146423**				
			Всего:				**146423**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*93 168,95*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*56 971,18*				
			всего				*150 140,13*				
			с К договорным К=0,90000008953				135 126,13				
			в том числе НДС				14 477,80				
			исправление по описке НДС за справкой №5 (400506*0,6363*1+400506*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=369606 413958,7-369606=44352,7)				90 773,43				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

И.О. Руководителя

_____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"

Эксперт технадзор

_____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**

ТОО "Ондасын Строй"

Директор

_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-

А К Т №24
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	650,96	14,09	651	14	264	0,34	0
			м трубопровода		369,44	6,73	369	7	60,4	0,01	0
2	2	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	140	650,96	14,09	91135	1972	37022	0,34	47
			м трубопровода		369,44	6,73	51722	942	60,4	0,01	1
3	3	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	135	718,93	14,09	97055	1902	36089	0,34	45
			м трубопровода		369,44	6,73	49874	909	60,4	0,01	1
4	4	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	46	767,87	14,09	35322	648	12392	0,34	16
			м трубопровода		369,44	6,73	16994	310	60,4	0,01	0
5	5	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	26	1008,94	14,09	26233	366	7270	0,34	9
			м трубопровода		369,44	6,73	9605	175	60,4	0,01	0
6	6	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	45	936,52	61,17	42143	2753	20362	0,61	27
			квт		621,47	34,15	27966	1537	60,4	0,03	1
7	7	23-051001-0246 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые	282	1586,73		447458				
			секция								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	18	249,96	0	4499	0	1819	0,12	2
			комплект		143,69	0	2586	0	60,4	0	0
9	9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	68	1864,99	62,23	126819	4232	70924	1,47	100
			шт.		1520,02	10,96	103362	745	60,4	0,01	1
10	10	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	16	765,68		12251				
			шт.								
11	11	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	934,24		11211				
			шт.								
12	12	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1258,09		7549				
			шт.								
13	13	23-040905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	20	983,6		19672				
			шт.								
14	14	23-040905-0704 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б256к, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	743,8		10413				
			шт.								
15	15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	347	70,47	1,75	24452	607	15536	0,05	17
			м трубопровода		66,37	0	23029	0	60,4	0	0
16	16	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1864,99	62,23	9325	311	5215	1,47	7
			шт.		1520,02	10,96	7600	55	60,4	0,01	0
17	17	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	938,67		4693				
			шт.								
18	18	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48921,33	151,43	97843	303	7807	2,72	5
			шт.		2878,55	26,44	5757	53	60,4	0,02	0
19	19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1884,77	82,01	7539	328	4203	1,47	6
			шт.		1520,02	21,93	6080	88	60,4	0,02	0
20	20	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	4	15130,51		60522				
			шт.								
21	21	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2349,25	0	9397	0	1043	0,23	1
			комплект		256,02	0	1024	0	60,4	0	0
22	22	23-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	4	2073,66		8295				
			комплект								
23	23	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	379,13	0	1517	0	925	0,32	1
			комплект		341,93	0	1368	0	60,4	0	0
24	24	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	4	1288,42		5154				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
25	25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	470,46	19,78	470	20	303	0,41	0
			счетчик (водомер)		439,06	10,96	439	11	60,4	0,01	0
26	26	23-030301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, QnОМ 10 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	1	72285,73		72286				
			шт.								
27	27	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы расхода и давления. Установка	1	1000,32	0	1000	0	605	0,8	1
			комплект		893,89	0	894	0	60,4	0	0
28	28	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРД-М-25, М-50	1	0		0				
			шт								
29	29	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5,5	1415,04	27,96	7783	154	2502	0,55	3
			м трубопровода		615,28	11,88	3384	65	60,4	0,01	0
30	30	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1	1009,22	27,96	1009	28	438	0,55	1
			м трубопровода		615,28	11,88	615	12	60,4	0,01	0
31	31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6,5	70,47	1,75	458	11	291	0,05	0
			м трубопровода		66,37	0	431	0	60,4	0	0
32	32	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1	2238,36	65,26	2238	65	722	0,94	1
			м2		1077,43	31,64	1077	32	54,2	0,03	0
33	33	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	24,21	2295,99	65,26	55586	1580	17527	0,94	23
			м2		1077,43	31,64	26085	766	54,2	0,03	1
34	34	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка изроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	24,21	1159,56	65,26	28073	1580	7894	0,4	10
			м2		458,48	31,64	11100	766	54,2	0,03	1
35	35	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами	1,2	121011,83	1696,82	145214	2036	88869	106,63	128
			м3 изоляции		118639,74	931,82	142368	1118	55,3	0,85	1
36	36	21-110203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	1,2	9636,73		11564				
			м3								
37	37	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Стеклопластик рулонный. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	1	547649,89	10,21	547650	10	23491	0,47	0
			м2 поверхности покрытия изоляции		464,1	5,15	464	5	55,3	0	0
38	38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	45	739,79	0,75	33291	34	18172	0,65	29
			м2 окрашиваемой поверхности		651,59	0,43	29321	19	54,8	0	0
39	39	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	24	1506,08	22,9	36146	550	19039	1,12	27
			решетка		1147,01	11,51	27528	276	60,4	0,01	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				**2103916**				
			ИТОГО:				**2103917**	**19502**			**508**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							551042	7891			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**157165**				
			На сантехнические работы				**272012**				
			Всего накладных расходов:				**429177**				
			Итого с накладными				**2533094**				
			- заработная плата				**64377**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2533094**				
			Итого с временными, 1 %				**2558425**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**2573200**				
			ИТОГО:				**2573200**				
			Сметная заработная плата				**623310**				
			Нормативная трудоемкость				**515**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**308784**				
			Итого с НДС				**2881984**				
			Всего:				**2881984**				
			Всего:				**2881984**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				***1 833 806,42***				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				***1 121 340.38***				
			всего				***2 955 146.80***				
			с К договорным К=0,90000008953				2 659 632.38				
			в том числе НДС				284 960,61				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.О. Руководителя

Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"
Эксперт технадзор

Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Өңласын Строй"
Директор

Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-

А К Т №25
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	С123-080306-0311 # в ценах II квартала 2016 года	Блок аварийного питания шт.	1	13562.07		13562				
2	15	С123-070219-0202 # в ценах II квартала 2016 года	Патрон для электролампы керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	44	77,54		3412				
3	17	С123-070219-0302 # в ценах II квартала 2016 года	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	36	91,82		3306				
4	19	С123-070218-1502 # в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	42	204,14		8574				
5	21	С123-070218-1504 # в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	44	214,34		9431				
6	23	С123-070220-0801 # в ценах II квартала 2016 года	Розетки стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 шт.	28	961,03		26909				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	24	С123-070217-0107 # в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт.	120	214,26		25711				
8	26	С123-070218-1101 # в ценах II квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 шт.	8	704,97		5640				
9	27	Ц13-080206-1101	Прокладка кабеля м кабеля	1432	730,86	18,32	1046596	26234	349509	0,44	630
					471,19	6,42	674740	9189	42,8	0,01	7
10	33	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	680	333,21	1,74	226585	1181	61822	0,16	109
					171,34	0,77	116512	524	42,8	0	0
11	37	Ц13-080201-2501	Муфта концевая. Монтаж оборудования шт.	1	17569,03	13118,63	17569	13119	4791	4	4
					4385,04	4683,73	4385	4684	42,8	3,71	4
12	38	С123-061703-0922 # в ценах II квартала 2016 года	Муфта концевая для кабелей шт.	1	14211,02		14211				
13	39	С123-070202-1101 # в ценах II квартала 2016 года	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/АРС-16/0-16/0-16 шт.	9	13119,79		118078				
14	40	С123-070202-0301 # в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм шт.	44	579,45		25496				
15	41	С123-070202-0302 # в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм шт.	216	1149,63		248320				
16	42	Ц13-080206-1901	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенами колоннам с креплением скобами м	60	357,77	10,32	21466	619	7292	0,22	13
					235,59	2,82	14136	169	42,8	0	0
17	48	С123-080306-0601 # в ценах II квартала 2016 года	Металлическая опора паркового типа шт.	3	22586,59		67760				
18	50	С123-060408-0504 # в ценах II квартала 2016 года	Лента сигнальная ЛОС-150 км	0,16	31901,01		5104				
19	52	С121-050106-1001 # в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,252	162900,79		41051				
20	54	С121-050106-0601 # в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0437	168486,51		7359				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
21	57	П13-080201-2501	Муфта. Монтаж оборудования	1	17569,03	13118,63	17569	13119	4791	4	4
			шт.		4385,04	4683,73	4385	4684	42,8	3,71	4
22	58	С124-040205-1701 # в ценах II квартала 2016 года	Муфта кабельная	1	38367,72		38368				
			шт.								
23	59	51-080401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	5107		15321				
			шт.								
			Отпускная цена		5107		15321				
			Сметная стоимость оборудования				***15321***				
24	60	С124-040204-1301 # в ценах II квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	116,34		814				
			шт.								
25	61	С124-040206-0612 # в ценах II квартала 2016 года	Зажимы аппаратные прессуемые АГА-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	4	617,15		2469				
			шт.								
26	63	С123-061002-0107 # в ценах II квартала 2016 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	284252,65		142				
			км								
27	64	С124-040207-0905 # в ценах II квартала 2016 года	Кронштейны	2	21137,46		42275				
			комплект								
28	65	С124-040207-0721 # в ценах II квартала 2016 года	Хомут	5	40,89		204				
			шт.								
29	67	С121-050301-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Круг В6	0,0021	101093,75		212				
			т								
30	68	С121-050201-0133 # в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0133	123785,61		1646				
			т								
31	69	С121-130201-0401 # в ценах II квартала 2016 года	Болты сборочные с гайками и шайбами	0	429131,34		12				
			т								
			ИТОГО:				**2055172**	**54273**			**760**
							814158	**19250**			**15**
			Всего прямые затраты:				**2055172**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**1171420**				
			- оборудования				**15321**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**452613**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				**5699**				
			Всего накладных расходов:				**458312**				
			Итого с накладными				**2513484**				
			- заработная плата				**68747**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2513484**				
			Итого с временными, 1 %				**2538466**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**2553037**				
			ИТОГО:				**2553037**				
			Сметная заработная плата				**902155**				
			Нормативная трудоемкость				**775**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			**0**	**306364**				
			Итого с НДС				**2859401**				
			63,663% в ценах 2016 г К=1				*1819436,856*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*1112553,641*				
			всего				*2931990,497*				
			с К договорным К=0,90000008953				2 638 791,5				
			в том числе НДС				282 727,7				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.О. Руководителя _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №26
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3	119,359	88,4	80,51	10551	9610	3114	0,01	1
			м3 грунта		7,89	28,38	942	3387	59,1	0,02	2
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,692	1470,11	0	5427	0	3573	1,54	6
			м3 грунта		1470,11	0	5427	0	59,1	0	0
3	5	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,0375	2946310,97	232811,64	110487	8730	13558	296	11
			км трубопровода		309710,72	55828,37	11614	2094	62,1	56,49	2
4	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 50мм. Устройство	9,232	1728,93	104,83	15961	968	2362	0,26	2
			м2 покрытия		246,76	40,74	2278	376	60,9	0,03	0
5	18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая. Укладка	0,03	1654120,27	113260,68	49624	3398	6605	194	6
			км трубопровода		205368,4	26384,2	6161	792	62,1	26,83	1
			ИТОГО:				**192050**	**22707**			**26**
			Накладные расходы :				**26422**	**6649**			**6**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**29212**				
			Итого с накладными				**29212**				
			- заработная плата				**221262**				
			- трудоемкость				**4382**				
							0				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**221262**				
			Итого с временными, 1 %				**223475**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**224766**				
			ИТОГО:				**224766**				
			Сметная заработная плата				**37453**				
			Нормативная трудоемкость				**32**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**26972**				
			Итого с НДС				**251738**				
			Всего:				**251738**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*160 180,89*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*97 947,80*				
			всего				*258128,6863*				
			с К договорным К=0,90000008953				232 315,8				
			в том числе НДС				24 891,0				
		исправление по описке НДС за справкой №5 (168072*0,6363*1+168072*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=173717,4 173717,4-155104,86=18612,54)					213 703,26				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

И.О. Руководителя _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"

Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**

ТОО "Ондасын Строй"

Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №27
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 6-1 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	99,7	97,31	87,09	9702	8683	3297	0,01	1		
			м3 грунта		10,22	36,76	1018	3665	59,1	0,03	2		
2	4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	68,88	1728,93	104,83	119089	7221	17621	0,26	18		
			м2 покрытия		246,76	40,74	16997	2806	60,9	0,03	2		
3	5	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	18,034	7755,8	1822,69	139868	32870	54772	3,33	60		
			м3 сборных конструкций		3484,25	699,52	62835	12615	62,1	0,55	10		
4	9	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В12,5 F50, W4, сульфатостойкий	1,5	23325,94	1418,79	34989	2128	4696	3,81	6		
			м3		3699,47	536,19	5549	804	48,5	0,42	1		
5	10	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные из швеллера м. Монтаж	0,098	142552,05	8834,91	13970	866	1139	5,88	1		
			т конструкций		6003,07	2783	588	273	60,9	2,21	0		
6	11	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	3286,71	1316,51	6573	2633	3080	1,3	3		
			врезка		1576,26	587,7	3153	1175	62,1	0,48	1		
7	12	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4686,54	1870,87	9373	3742	4396	1,86	4		
			врезка		2255,27	833,54	4511	1667	62,1	0,68	1		
8	13	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка	0,0325	1618409,98	251129,49	52598	8162	14301	428	14		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		476205,64	97558,86	15477	3171	62,1	71,03	2
9	14	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57х3 мм. Прокладка	0,0325	1367566,05	247726,63	44446	8051	13827	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
10	15	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1097916,25	247726,63	35682	8051	13456	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
11	16	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1041598,65	247726,63	33852	8051	13378	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
12	17	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	2	1814,41	21,83	3629	44	677	0,32	1
			фланец		403,99	0	808	0	62,1	0	0
13	18	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	2	1166,47	21,83	2333	44	622	0,32	1
			фланец		403,99	0	808	0	62,1	0	0
14	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	1	1013927,2	277387,81	1013927	277388	375367	312,7	313
			т фасонных частей		394771,24	118686	394771	118686	62,1	94,3	94
15	24	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3229,08	1316,51	12916	5266	6151	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
16	25	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3165,95	1316,51	12664	5266	6140	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
17	26	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,футляр диаметр 80 мм. Укладка	0,001	1279713,1	52085,37	1280	52	265	254	0
			км трубопровода		299661,58	25463,69	300	25	62,1	21,14	0
18	27	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,футляр диаметр 50 мм. Укладка	0,002	982576,16	42091,96	1965	84	496	253	1
			км трубопровода		298481,81	20096,45	597	40	62,1	16,57	0
19	28	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,002	786019,38	667340,05	1572	1335	341	97	0
			км трубопровода		111181,4	113101,06	222	226	58,7	91,05	0
20	31	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами	2,46	121011,83	1696,82	297689	4174	182182	106,63	262
			м3 изоляции		118639,74	931,82	291854	2292	55,3	0,85	2
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				**1848118**				
			ИТОГО:				**1848117**	**384109**			**735**
							858094	**161498**			**127**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**715063**				
			На металломонтажные работы				**1139**				
			Всего накладных расходов:				**716202**				
			Итого с накладными				**2564319**				
			- заработная плата				**107430**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2564319**				
			Итого с временными, 1 %				**2589962**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**2604919**				
			ИТОГО:				**2604919**				
			Сметная заработная плата				**1127022**				
			Нормативная трудоемкость				**862**				
			Всего:				**2604919**				
			Всего с НДС :				**2917509,28**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				***1 856 411,15***				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				***1 135 162,77***				
			всего				***2 991 573,93***				
			с К договорным К=0,90000008953				2 692 416,80				
			в том числе НДС				288 473,23				
			исправление по описке НДС за справкой №5 (1087353*0,6363*1+1087353*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=1003461,31 1123876,5-1003461,31=120415,19)				2 572 001,61				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

И.О. Руководителя

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"

Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-

А К Т №28
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1298	48,77	48,77	63305	63305	19498	0	0
					0	21,03	0	27293	59,1	0,01	19
2	2	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	1298	39,22	39,22	50910	50910	15680	0	0
					0	16,91	0	21949	59,1	0,01	7
3	3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	1558	47,78	47,78	74440	74440	22651	0	0
					0	20,31	0	31645	59,1	0,01	22
4	4	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	1558	17,31	17,31	26975	26975	7202	0	0
					0	6,31	0	9835	59,1	0	2
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1558	60,83	41,5	94775	64663	26442	0,01	19
					9,99	13,37	15562	20837	59,1	0,01	19
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	415	122,45	113,59	50818	47140	15115	0,01	4
					8,74	41,95	3627	17410	59,1	0,03	12
7	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта т	664	151,55		100629				
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале м3	415	15,55	12,48	6455	5180	2407	0	1
					2,95	5,4	1224	2239	59,1	0	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2136	37,85	13,46	80851	28743	40367	0,03	60
					24,4	3,68	52109	7852	59,1	0	5
10	10	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(15с). Устройство м2 основания или покрытия	781,96	375,86	90,39	293905	70678	47368	0,04	33
					39,71	31,31	31053	24480	60,3	0,02	19
11	16	21-040508-0117 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 шт.	185	2037,4		376919				
12	17	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см(10см). Устройство м2 основания или покрытия	116	294,29	90,39	34137	10485	6626	0,04	5
					39,71	31,31	4607	3631	60,3	0,02	3
13	18	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком м2 тротуара	69,6	2124,4	25,62	147858	1783	22309	0,38	27
					354,35	12,28	24663	855	60,3	0,01	1
14	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	1,66	45321,5		75234				
15	25	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы скамья	4,2	8385,7	0	35220	0	1493	0	0
					1860,46	0	7814	0	0	0	0
16	26	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы урна	3,6	7445,18	221,57	26803	798	1136	0	0
					2709,41	61,74	9754	222	0	0	0
17	34		Камень-ракушечник	2,2	2232,14		4911				
18	36	С 12022-17	Бункеры для сбора мусора шт	4	28188,77	0	112755	0	4781	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			ИТОГО:				1656900	445098			148
							150413	168248			110
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				208				
			На общестроительные работы				251733				
			На металломонтажные работы				4781				
			Всего накладных расходов:				256722				
			Итого с накладными				1913622				
			- заработная плата				38508				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1913622				
			Итого с временными, 1 %				1932758				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				1943920				
			ИТОГО:				1943920				
			Сметная заработная плата				357169				
			Нормативная трудоемкость				258				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				233270				
			Итого с НДС				2177190				
			Всего:				2177190				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**2177190**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 385 346,00*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*846 881,80*				
			всего				*2 232 227,80*				
			с К договорным К=0,90000008953				2 009 005,22				
			в том числе НДС				215 250,56				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №29
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	30	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	17,278	1586,22	142,54	27406	2463	12324	1,21	21
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	20299	778	50,8	0,04	1
2	34	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,032	203759,34	1410,79	6520	45	1250	56,4	2
			т металлических изделий		56887,86	591,98	1820	19	50,8	0,54	0
3	39	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС19-9ГТП	6,84	34067,56		233022				
			м2								
4	40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	3777,06		15108				
			комплект								
5	46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	-48	559,91	21,01	-26876	-1009	-11329	0,36	-17
			м2 стяжки		322,07	12,33	-15459	-592	60,9	0,01	-1
6	47	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	-48	121,84	7,1	-5848	-341	-615	0,01	0
			м2 стяжки		7,96	4,08	-382	-196	60,9	0	0
7	48	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	-48	1144,53	48,06	-54937	-2307	-18904	0,42	-20
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	-25617	-492	60,9	0,01	0
8	49	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	-48	745,91	24,23	-35804	-1163	-11509	0,25	-12
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	-15457	-281	60,9	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	-48	559,91	21,01	-26876	-1009	-11329	0,36	-17
			м2 стяжки		322,07	12,33	-15459	-592	60,9	0,01	-1
10	65	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,85	559,91	21,01	1036	39	437	0,36	1
			м2 стяжки		322,07	12,33	596	23	60,9	0,01	0
11	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,33	63,22	1,1	21	0	8	0,03	0
			м2		35,77	0,22	12	0	54,2	0	0
12	77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,52	559,91	21,01	851	32	359	0,36	1
			м2 стяжки		322,07	12,33	490	19	60,9	0,01	0
13	78	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	1,52	336,09	0,59	511	1	265	0,29	0
			м2 поверхности		316,82	0,33	482	0	48,5	0	0
14	79	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои полстилающие и набетонки. Армирование	0,0142	12687,41	957,08	180	14	95	11,6	0
			т		11700,34	476,44	166	7	48,5	0,38	0
15	80	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,0028	184382,62	11980,46	509	33	94	42,5	0
			т		46591,05	5456,38	129	15	48,5	4,38	0
16	87	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	0,0232	38559,55	8676,1	894	201	412	19,8	0
			т конструкций		23018,89	2379,43	534	55	60,9	1,89	0
17	88	21-060408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,0232	277575,84		6434				
			т								
18	89	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	0,35	1989,01	33	696	12	161	0,56	0
			м трубопровода		580,71	15,94	203	6	60,4	0,01	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**142848**				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
19	97	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	стоимость опорных подушек	0,54	39695,9		21436				
			м3								
20	99	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	165	1586,22	142,54	261726	23519	117689	1,21	200
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	193858	7434	50,8	0,04	7
21	104	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	9	3157,44	568,32	28417	5115	12971	1,74	16
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	16578	1598	62,1	0,16	1
22	105	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	54	4807,02	764,71	259579	41294	120236	2,66	144
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	155703	13035	62,1	0,22	12
23	107	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	1771	332,64	1,98	589104	3503	400754	0,3	528
			м шва		326,69	1,1	578560	1941	62,1	0	2
24	108	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	-0,76	29181,69	2754,28	-22178	-2093	-4482	8,25	-6
			м3		8422,67	795,85	-6401	-605	48,5	0,72	-1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	109	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	-0,79	110		-87				
			м3								
26	110	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	-0,79	831		-656				
			м3								
27	111	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	-0,0778	119960,69		-9333				
			т								
28	112	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	-0,0303	94232,94		-2855				
			т								
29	113	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	-0,0968	94961,51		-9192				
			т								
30	115	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	35,456	12227,16	1182,56	433526	41929	76331	2,71	96
			м3 утеплителя		2407,29	372,73	85353	13215	56,4	0,34	12
31	116	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	481,6	495,51	70,49	238637	33946	77257	0,24	117
			м2 стяжки		215,86	21,27	103957	10242	56,4	0,02	9
32	117	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	481,6	285,59	26,09	137538	12564	13819	0,02	11
			м2 стяжки		19,99	8,22	9626	3960	56,4	0	0
33	118	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	481,6	558,41	14,68	268929	7070	59343	0,15	75
			м2 изолируемой поверхности		165,99	3,33	79939	1604	56,4	0	1
34	119	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	32	1405,64	28,54	44980	913	6535	0,23	7
			м примыканий		241,7	4,28	7734	137	56,4	0	0
35	121	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	3,545	63309,08	956,25	224431	3390	56756	22,1	78
			м3 древесины в конструкции		20916,1	461,74	74148	1637	59,8	0,37	1
36	122	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,55	5885,57	40,05	62093	422	7811	0,78	8
			м3 древесины в конструкции		766,95	20,51	8091	216	59,8	0,02	0
37	123	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	523,6	58,66	1,44	30716	756	14647	0,04	21
			м2 покрытия по фермам		40,15	0,73	21024	384	59,8	0	0
38	124	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,55	5885,57	40,05	62093	422	7811	0,78	8
			м3 древесины в конструкции		766,95	20,51	8091	216	59,8	0,02	0
39	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	130,9	3374,8	60,33	441762	7897	149856	1,71	224
			м2 кровли		1681,39	22,46	220094	2940	56,4	0,02	3
40	126	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	366,52	96,28	0,2	35287	72	11772	0,05	18
			м2 фасада (без вычета проемов)		47,58	0,11	17438	40	56,4	0	0
41	128	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	66,4	286,8	7,48	19043	497	3604	0,07	5
			м2 изолируемой поверхности		69,15	2,49	4591	165	56,4	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	129	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	47,04	74,69	3,4	3513	160	1173	0,03	2
			м ходов		33,32	1,61	1567	76	59,8	0	0
43	131	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	285,42	859,42	21,05	245295	6007	87066	0,45	128
			м2 стяжки		410,79	12,33	117247	3520	60,9	0,01	4
44	132	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	285,42	1818,32	56,79	518984	16210	39561	0,07	20
			м2 стяжки		64,27	32,63	18343	9312	60,9	0	1
45	133	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	171,252	2327,24	15,45	398545	2646	57168	0,38	65
			м2 покрытия		361,54	8,88	61914	1521	60,9	0,01	1
46	134	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	183,24	252,14	1,58	46203	290	10702	0,08	14
			м плинтусов		74,28	0,88	13611	161	60,9	0	0
47	135	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,27	586,79	2,49	8374	36	4303	0,47	7
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	6891	20	54,8	0	0
48	136	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
49	137	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	13,96	60,92	3,55	850	50	89	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	56	28	60,9	0	0
50	138	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,96	1144,53	48,06	15978	671	5498	0,42	6
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	7450	143	60,9	0,01	0
51	139	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,96	745,91	24,23	10413	338	3347	0,25	4
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	4495	82	60,9	0,01	0
52	140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
53	141	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	13,96	60,92	3,55	-850	-50	-89	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	-56	-28	60,9	0	0
54	142	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	9,772	2730,46	54,63	26682	534	7865	1,06	10
			м2 покрытия		1056,15	29,35	10321	287	60,9	0,03	0
55	143	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,12	559,91	21,01	19104	717	8053	0,36	12
			м2 стяжки		322,07	12,33	10989	421	60,9	0,01	0
56	144	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	34,12	60,92	3,55	-2079	-121	-219	0	0
			м2 стяжки		3,98	2,04	-136	-70	60,9	0	0
57	145	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	23,884	2730,46	54,63	65214	1305	19224	1,06	25
			м2 покрытия		1056,15	29,35	25225	701	60,9	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	146	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	17,6	673,35	20,61	11851	363	4273	0,37	6
			м2 стяжки		325,12	12,33	5722	217	60,9	0,01	0
59	147	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	10,56	2221,37	73,55	23458	777	11901	1,57	17
			м2 покрытия		1602,86	24,07	16926	254	60,9	0,02	0
60	148	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	285,42	859,42	21,05	245295	6007	87066	0,45	128
			м2 стяжки		410,79	12,33	117247	3520	60,9	0,01	4
61	149	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	285,42	1818,32	56,79	518984	16210	39561	0,07	20
			м2 стяжки		64,27	32,63	18343	9312	60,9	0	1
62	150	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	199,794	2327,24	15,45	464969	3087	66696	0,38	76
			м2 покрытия		361,54	8,88	72233	1774	60,9	0,01	2
63	151	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	183,24	252,14	1,58	46203	290	10702	0,08	14
			м плинтусов		74,28	0,88	13611	161	60,9	0	0
64	152	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	19,978	586,79	2,49	11723	50	6024	0,47	9
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	9647	28	54,8	0	0
65	153	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
66	154	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,96	1144,53	48,06	15978	671	5498	0,42	6
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	7450	143	60,9	0,01	0
67	155	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,96	745,91	24,23	10413	338	3347	0,25	4
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	4495	82	60,9	0,01	0
68	156	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,96	559,91	21,01	7816	293	3295	0,36	5
			м2 стяжки		322,07	12,33	4496	172	60,9	0,01	0
69	157	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	9,772	2730,46	54,63	26682	534	7865	1,06	10
			м2 покрытия		1056,15	29,35	10321	287	60,9	0,03	0
70	158	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	23,884	2730,46	54,63	65214	1305	19224	1,06	25
			м2 покрытия		1056,15	29,35	25225	701	60,9	0,03	1
71	159	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	16,18	673,35	20,61	10895	334	3928	0,37	6
			м2 стяжки		325,12	12,33	5260	200	60,9	0,01	0
72	160	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	11,326	2221,37	73,55	25159	833	12764	1,57	18
			м2 покрытия		1602,86	24,07	18154	273	60,9	0,02	0
73	161	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	25,2	2063,15	123,19	51991	3105	17542	0,91	23
			м2 проемов		907,89	68,46	22879	1725	59,8	0,07	2