ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440009800-20190927-47734431	1.1. Номер учетной системы 79
2. Дата выписки 27.09.2019 / 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 27.09.2019
4. Исправленный ☐ / 4.1 Дата / 4.2 Номер / 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ / 5.1 Дата / 5.2 Номер / 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440009800
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., Тупкараганский р-он, с. г.Форт-Шевченко, ул. ЖАЛАУ МЫНБАЙУЛЫ, д. 117

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0010265
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ5384903KZ000976677
14. БИК NURSKZKX	15. Наименование банка АО Нурбанк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 150740017366
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., Тупкараганский р-он, с. г.Форт-Шевченко, ул. Досан Тажиулы, д. 13

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ61070103KSN4305000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство №9, №10 восьмиквартирных жилых домов в г.Форт Шевченко	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440009800
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй
25.3 Адрес отправки Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 150740017366
26.2 Наименование ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досана Тажиулы, дом № 13
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 13
27.4. Дата 28.05.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 71
32.2 Дата 27.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство №9, №10 восьмиквартирных жилых домов в г.Форт Шевченко			Одна услуга	1	8129926.46	8129926.46			8129926.46	12%	975591.18	9105517.64			1	
							Всего по счету:	**8129926.46**		**0.00**	**8129926.46**		**975591.18**	**9105517.64**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
7z5AlQPA1s1K9a+e3MZ6MvolFuAgEoGf/Nst8PlbZfFtTvYcE8bVX35YV0n8fnxv07jzJq7hxCeajlwBjTzxDg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
БОРАНБАЕВ БЕРДИКОЖА ОНДАСЫНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 13 от 28.05.19г.

Номер документа	Дата составления
71	27.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство №9, №10 восьмиквартирных жилых домов в г.Форт Шевченко			услуга	1	9 105 517,64	9 105 517,64
				Итого	1	x	9 105 517,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2019

М.П.

Заказчик : Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство №9;№10 восьмиквартирных коммунальных жилых домов в городе Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО"

Адрес: город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13

Утверждена
Приказом Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 1 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№13	от 28.05.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1 в отчетном месяце, за сентябрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за сентябрь	по монтажу оборудова		на приобретение	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	54 397 670,00	8 129 926,47							975 591,18	9 105 517,64
Дом №9 Общестрой	26 575 591,87	4 074 748,30							488 969,80	4 563 718,10
Дом №9 ЭО	1 141 695,53	1 019 371,01							122 324,52	1 141 695,53
Дом №10 Общестрой	24 977 593,82	1 515 460,03							181 855,20	1 697 315,23
Дом №10 ЭО	1 702 788,79	1 520 347,13							182 441,66	1 702 788,79

Заказчик:

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель Сагындык.Д.О.

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй

Директор Боранбаев Б.О.

М.П.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство №9,10 восьмикавртирных коммунальных жилых домов в

А К Т №7
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 9 дом

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1	82	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство м3	6,64	20366,07 3048,89	761,72 256,44	135231 20245	5058 1703	16830 48,5	3,06 0,23	20 2		
2	83	С121-020199-9925 # в ценах II квартала 2016	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 м3	6,773	110		745						
3	84	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,773	831		5628						
4	85	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками т металлических изделий	0,0006	388866,17 36945,11	2687,46 1183,96	218 21	2 1	21 50,8	32,7 1,08	0 0		
5	88	С121-060408-0701 # в ценах II квартала 2016	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,0232	277575,84		6434						

			т								
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				148256				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
6	90	Е11-080301-0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	133,6	6173,4	1317,89	824766	176071	326853	4,1	548
			м3 кладки		3709,19	416,58	495548	55655	50,8	0,38	51
7	92	Е11-070503-0110	Перемычки. Укладка	211	318,76	146,45	67259	30900	29432	0,15	31
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	31115	9946	62,1	0,04	9
8	98	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	0,02	388866,17	2687,46	7777	54	734	32,7	1
			т металлических изделий		36945,11	1183,96	739	24	50,8	1,08	0
9	99	Е11-080201-0205	Перегородки. Кладка	98,6	1586,22	142,54	156401	14054	70328	1,21	119
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	115845	4443	50,8	0,04	4
10	100	С121-030301-0301 # в ценах II квартала 2016	Блоки стеновые из газобетона	39,44	16698,18		658576				
			м3								
11	101	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	0,0819	388866,17	2687,46	31860	220	3005	32,7	3
			т металлических изделий		36945,11	1183,96	3027	97	50,8	1,08	0
12	102	Е11-080301-0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	11,08	6173,4	1317,89	68401	14602	27107	4,1	45
			м3 кладки		3709,19	416,58	41098	4616	50,8	0,38	4
13	104	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	3157,44	568,32	9472	1705	4324	1,74	5
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	5526	533	62,1	0,16	0
14	105	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	38	4807,02	764,71	182667	29059	84610	2,66	101
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	109569	9173	62,1	0,22	8
15	107	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	664	332,64	1,98	220873	1313	150255	0,3	198
			м шва		326,69	1,1	216919	728	62,1	0	1
16	185	С121-060801-0103 # в ценах II квартала 2016	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от	0,9796	322357,2		315781				
			т								
17	187	С121-060208-0401 # в ценах II квартала 2016	Косоуры	0,8668	243542,49		211103				
			т								
18	191	С121-050301-0304 # в ценах II квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0968	94961,51		9192				

			т								
19	193	С121-040110-9903 # в ценах II квартала 2016	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 м	52,8	2810,6		148400				
20	197	С121-049999-9917 # в ценах II квартала 2016	стоимость подушек м3	0,24	39695,9		9527				
21	200	СДОГОВОРНАЯ цена	стоимость камня-ракушечника м3	34,888	4464,29		155750				
22	202	СДОГОВОРНАЯ цена	Стоимость камня-ракушечника м3	4,506	4464,29		20116				
23	239	С121-049999-0809 # в ценах II квартала 2016	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92 м2	5,062	4621,38		23392				
24	241	С121-040105-9901 # в ценах II квартала 2016	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	3,348	53458,62		178979				
25	273	С121-050301-9912 # в ценах II квартала 2016	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 т	0,431	127200,65		54823				
26	274	С123-010301-0237 # в ценах II квартала 2016	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 м	9,24	4979,67		46012				
27	275	С121-130210-0102 # в ценах II квартала 2016	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,015	154210,74		2313				
28	276	С121-050101-9906 # в ценах II квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,024	123543,95		2965				
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				3406406				
			ИТОГО:				3554661	273040			1072

							1039652	86919			79
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				767363				
			На металломонтажные работы				22613				
			На сантехнические работы				1951				
			Всего накладных расходов:				791927				
			Итого с накладными				4346588				
			- заработная плата				118789				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			затратами				4346588				
			Итого с временными, 1 %				4390054				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				4415407				
			ИТОГО:				4415407				
			Сметная заработная плата				1245360				
			Нормативная трудоемкость				1151				
			Всего:				**4415407**				
			с 12% НДС				*529848,84*				
			итого с НДС				*4945255,84*				
			63,663% в ценах 2016 г К=1				*3146666,29*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*1924131,1*				
			всего				*5070797,39*				
			с К договорным К=0,90000008953				4 563 718,1				
			в том числе НДС				488 969,8				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел стр. — Сагындык.Д.О.

Руководитель
М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" — Крымов С.И.
Эксперт технадзор

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" — Боранбаев Б.О.
Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство №9,10 восьмикавртирных коммунальных жилых домов в городе Форт Шевченко

А К Т №8
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 10 дом

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	30	Е11-080201-0205	Перегородки. Кладка	5,2	1586,22	142,54	8248	741	3709	1,21	6
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	6109	234	50,8	0,04	0
2	32	Е11-080301-0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	1,5	6173,4	1317,89	9260	1977	3670	4,1	6
			м3 кладки		3709,19	416,58	5564	625	50,8	0,38	1
3	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
4	47	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48	121,84	7,1	5848	341	615	0,01	0
			м2 стяжки		7,96	4,08	382	196	60,9	0	0
5	48	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	48	1144,53	48,06	54937	2307	18904	0,42	20
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	25617	492	60,9	0,01	0
6	49	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	48	745,91	24,23	35804	1163	11509	0,25	12
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	15457	281	60,9	0,01	0
7	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
8	51	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48	121,84	7,1	5848	341	615	0,01	0
			м2 стяжки		7,96	4,08	382	196	60,9	0	0
9	52	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	48	956,53	71,37	45914	3426	12815	0,36	17
			м2 покрытия		326,59	30,09	15676	1445	60,9	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	53	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	48	191,73	6,19	-9203	-297	-1076	0,02	-1
			м2 покрытия		18,82	3,69	-903	-177	60,9	0	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**210408**				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
11	90	Е11-080301-0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	60,98	6173,4	1317,89	376454	80365	149188	4,1	250
			м3 кладки		3709,19	416,58	226186	25403	50,8	0,38	23
12	92	Е11-070503-0110	Перемычки. Укладка	54	318,76	146,45	17213	7908	7532	0,15	8
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	7963	2546	62,1	0,04	2
13	107	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	664	332,64	1,98	220873	1313	150255	0,3	198
			м шва		326,69	1,1	216919	728	62,1	0	1
14	193	С121-040110-9903 # в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	52,8	2810,6		148400				
			м								
15	200	СДОГОВОРНАЯ цена	стоимость камня-ракушечника	34,888	4464,29		155750				
			м3								
16	202	СДОГОВОРНАЯ цена	Стоимость камня-ракушечника	4,506	4464,29		20116				
			м3								
17	223	С121-130201-0903 # в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,14	501620,27		70227				
			т								
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				1009032				
			ИТОГО:				1219441	101604			552
							550270	33153			30
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				397120				
			Всего накладных расходов:				397120				
			Итого с накладными				1616561				
			- заработная плата				59568				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1616561				
			Итого с временными, 1 %				1632727				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				1642156				
			ИТОГО:				1642156				
			Сметная заработная плата				642991				
			Нормативная трудоемкость				582				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				197059				
			Итого с НДС				1839215				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**1839215**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 170 292,50*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*715 613,29*				
			итого				*1 885 905,79*				
			с учетом к скидки 201047390:180942652,8=0,900000008953				*1 697 315,23*				
			в том числе НДС 12%				*181 855,20*				

М.П **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель
М.Г ТОО "АктауСтройЭксперт" _____ Сагындык.Д.О.
Эксперт технадзор
_____ Крымов С.И.

М.П **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй"
Директор
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство №9,10 восьмикавртирных коммунальных жилых домов в городе Форт Шевченко

А К Т №9
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 9 дом

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	2	51-080401-0870 РСНЬ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8804 шт.	1	206688		206688				
			Отпускная цена		206688		206688				
							206688				
			Сметная стоимость оборудования								
2	3	С123-070201-0601 # в ценах II квартала 2016 года	Щиты этажные модели ЩЭ шт.	4	18337,43		73350				
3	4	С123-070201-0702 # в ценах II квартала 2016 года	Щиты осветительные с выключателем модели ЩКУ шт.	8	12942,03		103536				
4	6	С123-070102-1104 # в ценах II квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВ ЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	1	12115,24		12115				
5	12	С123-070101-0325 # в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	34	1679,87		57116				
6	28	С123-060128-0406 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	898642,93		219988				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
7	29	С123-060128-0405 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0326	550082,84		17955				
			км								
8	30	С123-060128-0305 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3672	274701,9		100871				
			км								
9	31	С123-060128-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5712	176841,97		101012				
			км								
10	32	С123-060128-0302 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	113410,1		27763				
			км								
11	34	С123-060903-0104 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2884	62642,82		18066				
			км								
12	35	С123-060903-0115 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0515	157127,83		8092				
			км								
13	36	С123-060903-0113 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3605	94034,97		33900				
			км								
14	43	С123-011305-0102 # в ценах II квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	60	46,99		2819				
			м								
15	44	С123-010602-0209 # в ценах II квартала 2016 года	Трубы ПНД 90/76	15	4758,21		71373				
			м								
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				1054643				
			ИТОГО:				1054644	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				**1054644**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**847956**				
			- оборудования				**206688**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**32808**				
			На сантехнические работы				**3146**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**35953**				
			Итого с накладными				**1090598**				
			- заработная плата				**5393**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1090598**				
			Итого с временными, 1 %				**1099437**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**1104593**				
			ИТОГО:				**1104593**				
			Сметная заработная плата				**5393**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**132551**				
			Итого с НДС				**1237144**				
			Всего:				**1237144**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*787194,7272*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*481355,732*				
			всего				*1268550,459*				
			с К договорным К=0,90000008953				1 141 695,5				
			в том числе НДС				122 324,5				

М.П **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" Руководитель — Сагындык.Д.О.

М.Г ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор — Крымов С.И.

М.П **Подрядчик:** ТОО "Өндасын Строй" Директор — Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство №9,10 восьмикавртирных коммунальных жилых домов в городе Форт Шевченко

А К Т №10
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 2-1-6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 10 дом

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	51-080401-0870 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8804 шт.	1	206688		206688				
			Отпускная цена		206688		206688				
			Сметная стоимость оборудования				***206688***				
2	4	С123-070201-0702 # в ценах II квартала 2016 года	Щиты осветительные с выключателем модели ЩКУ шт.	8	12942,03		103536				
3	5	С123-070203-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Ящик ЯУ О9602 шт.	1	36472,91		36473				
4	34	С123-060133-0920 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВЬбШв 4х35-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0918	4214780,18		386917				
5	35	С123-060133-0918 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВЬбШв 4х16-1 ГОСТ 16442-80 км	0,051	1696064,05		86499				
6	36	С123-060133-0816 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВЬбШв 3х6,0-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0816	698989,52		57038				

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	37	С123-060128-0405 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	550082,84		28054				
8	38	С123-060128-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0122	176841,97		2165				
9	39	С123-060128-0406 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	898642,93		219988				
10	40	С123-060128-0405 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0326	550082,84		17955				
11	41	С123-060128-0305 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3672	274701,9		100871				
12	42	С123-060128-0304 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5712	176841,97		101012				
13	43	С123-060128-0302 # в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	113410,1		27763				
14	45	С123-060903-0104 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2884	62642,82		18066				
15	46	С123-060903-0115 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0515	157127,83		8092				
16	47	С123-060903-0113 # в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3605	94034,97		33900				
17	49	С123-061703-0922 # в ценах II квартала 2016 года	Муфта концевая для кабелей	шт.	1	14211,02		14211				
18	50	С123-070202-1101 # в ценах II квартала 2016 года	Коробка распределительная наружная КР 3-16-1-80 /АРС -16/0-16/0-16	шт.	9	13119,79		118078				
			ИТОГО:					1567306	0			0
								0	0			0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего прямые затраты:				**1567306**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**1360618**				
			- оборудования				**206688**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**57690**				
			Всего накладных расходов:				**57690**				
			Итого с накладными				**1624996**				
			- заработная плата				**8654**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1624996**				
			Итого с временными, 1 %				**1639179**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**1647452**				
			ИТОГО:				**1647452**				
			Сметная заработная плата				**8654**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**197694**				
			Итого с НДС				**1845146**				
			Всего:				**1845146**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1174066,4*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*717920,9563*				
			всего				*1891987,356*				
			с К договорным К=0,90000008953				1 702 788,8				
			в том числе НДС				182 441,7				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" — Сагындык.Д.О.

Руководитель
М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" — Крымов С.И.
Эксперт технадзор

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" — Боранбаев Б.О.
Директор