Заказчик : **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство №9;№10 восьмиквартирных коммунальных жилых домов в городе ФОРТ-ШЕВЧЕНКО"

Адрес: город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13

Утверждена

Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015 г.

№ 229

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№13	от 28.05.2019					
	доп соглашение 1 от 14.11.2019 год							

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1 в отчетном месяце, за декабрь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за декабрь	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	163 045 000,00	25 543 992,63							3 065 279,12	28 609 271,75
за декабрь месяц		25 543 992,63							3 065 279,12	28 609 271,75

Заказчик:

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Шалабаев Б.А.

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй

Директор _____ Боранбаев Б.О.

М.П.

Заказчик: **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство №9;№10 восьмиквартирных коммунальных жилых домов в городе ФОРТ-ШЕВЧЕНКО"

А К Т №36/обьедененный
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 9 дом									
			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	32	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	-1,5	6173,4	1317,89	-9260	-1977	-3670	4,1	-6
			м3 кладки		3709,19	416,58	-5564	-625	50,8	0,38	-1
2	35	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0283	418986,4	5953,07	11866	169	1184	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	1208	77	50,8	2,49	0
3	36	11-340109-0205 РСНБ РК 2015	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	4,32	14348,28	1108,89	61985	4790	26260	7,26	31
			м2 экранирования		7869,69	581,02	33997	2510	62,1	0,53	2
4	37	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,32	690,77	0,75	2984	3	1736	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		651,59	0,43	2815	2	54,8	0	0
5	38	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	6,84	1649,99	324,71	11286	2221	4980	0,9	6
			м2 проемов		940,64	115,17	6434	788	59,8	0,1	1
6	54	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	46	2229,24	35,79	102545	1646	25536	0,72	33
			м деформационных швов		775,32	8,16	35665	375	56,4	0,01	0
7	66	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0132	418986,4	5953,07	5531	79	552	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	563	36	50,8	2,49	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,33	63,22	1,1	21	0	8	0,03	0
			м2		35,77	0,22	12	0	54,2	0	0
9	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,33	45,72	0,87	15	0	5	0,02	0
			м2		22,02	0,22	7	0	54,2	0	0
10	86	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0151	418986,4	5953,07	6306	90	629	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	642	41	50,8	2,49	0
11	87	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	0,0232	38559,55	8676,1	894	201	412	19,8	0
			т конструкций		23018,89	2379,43	534	55	60,9	1,89	0
12	89	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	0,35	1989,01	33	696	12	161	0,56	0
			м трубопровода		580,71	15,94	203	6	60,4	0,01	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				194869				
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
13	96	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0.5 т. Установка	20	1426,38	33,29	28528	666	15135	1,03	21
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	21301	210	62,1	0,01	0
14	99	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	98,6	1586,22	142,54	156401	14054	70328	1,21	119
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	115845	4443	50,8	0,04	4
15	109	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	-2,3256	110		-256				
			м3								
16	120	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	38,4	1476,61	68,96	56702	2648	9019	0,26	10
			м2 кровли		280,57	12,44	10774	478	56,4	0,01	0
17	121	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	-3,327	63309,08	956,25	-210629	-3181	-53266	22,1	-74
			м3 древесины в конструкции		20916,1	461,74	-69588	-1536	59,8	0,37	-1
18	122	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,11	5885,57	40,05	12419	84	1562	0,78	2
			м3 древесины в конструкции		766,95	20,51	1618	43	59,8	0,02	0
19	123	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	104,72	58,66	1,44	6143	151	2929	0,04	4
			м2 покрытия по фермам		40,15	0,73	4205	77	59,8	0	0
20	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	52,36	3374,8	60,33	176705	3159	59942	1,71	90
			м2 кровли		1681,39	22,46	88038	1176	56,4	0,02	1
21	129	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	33,6	74,69	3,4	2509	114	838	0,03	1
			м ходов		33,32	1,61	1119	54	59,8	0	0
22	130	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	66,41	891,9	1,74	59231	116	31983	0,76	50
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		775,91	0,97	51528	65	54,8	0	0
23	133	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	71,355	2327,24	15,45	166060	1103	23820	0,38	27

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		361,54	8,88	25797	634	60,9	0,01	1
24	134	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	152,7	252,14	1,58	38502	242	8918	0,08	12
			м плинтусов		74,28	0,88	11343	134	60,9	0	0
25	135	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	28,54	586,79	2,49	16747	71	8606	0,47	13
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	13782	40	54,8	0	0
26	142	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	5,584	2730,46	54,63	15247	305	4494	1,06	6
			м2 покрытия		1056,15	29,35	5898	164	60,9	0,03	0
27	145	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	13,648	2730,46	54,63	37265	746	10985	1,06	14
			м2 покрытия		1056,15	29,35	14414	401	60,9	0,03	0
28	150	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	85,626	2327,24	15,45	199272	1323	28584	0,38	33
			м2 покрытия		361,54	8,88	30957	760	60,9	0,01	1
29	151	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	152,7	252,14	1,58	38502	242	8918	0,08	12
			м плинтусов		74,28	0,88	11343	134	60,9	0	0
30	152	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,27	586,79	2,49	8374	36	4303	0,47	7
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	6891	20	54,8	0	0
31	157	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	5,584	2730,46	54,63	15247	305	4494	1,06	6
			м2 покрытия		1056,15	29,35	5898	164	60,9	0,03	0
32	158	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	13,648	2730,46	54,63	37265	746	10985	1,06	14
			м2 покрытия		1056,15	29,35	14414	401	60,9	0,03	0
33	160	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	6,472	2221,37	73,55	14377	476	7294	1,57	10
			м2 покрытия		1602,86	24,07	10374	156	60,9	0,02	0
34	170	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	110,04	1841,53	324,71	202642	35731	81015	0,9	99
			м2 проемов		940,64	115,17	103508	12674	59,8	0,1	11
35	171	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	12,6	1510,91	253,18	19037	3190	8271	0,8	10
			м2 проемов		857,77	92,57	10808	1166	59,8	0,08	1
36	172	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	9,5	469,98	0,2	4465	2	2248	0,36	3
			м2 проемов		347,61	0,11	3302	1	59,8	0	0
37	173	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	6,16	322,99	0,2	1990	1	1024	0,25	2
			м2 проемов		244,69	0,11	1507	1	59,8	0	0
38	186	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,8668	83893,13	3222,54	72719	2793	47786	82,1	71
			т конструкций		79718,28	1520,77	69100	1318	60,9	1,22	1
39	189	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	46,16	45,72	0,87	2110	40	670	0,02	1
			м2		22,02	0,22	1017	10	54,2	0	0
40	194	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	188,72	10831,18	61,22	2044060	11553	330543	1,74	328

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м ограждения		1965,89	30,4	371002	5737	62,1	0,03	5
41	196	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	12	1426,38	33,29	17117	400	9081	1,03	12
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	12781	126	62,1	0,01	0
42	208	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	22,92	91,43	1,74	2096	40	665	0,04	1
			м2		44,05	0,44	1010	10	54,2	0	0
43	209	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	278,576	1098,99	65,04	306154	18118	147646	0,74	206
			м2 оштукатуриваемой поверхности		792,45	53,79	220758	14985	54,8	0,06	15
44	210	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	105,76	921,69	61,54	97478	6509	47859	0,65	69
			м2 оштукатуриваемой поверхности		672,12	51,66	71083	5463	54,8	0,05	6
45	211	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	148,416	540,07	4,77	80155	708	42127	0,45	67
			м2 оштукатуриваемой поверхности		453,89	2,91	67365	432	54,8	0	0
46	212	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	386,26	93,96	0,55	36293	214	20488	0,09	36
			м2 окрашиваемой поверхности		85,57	0,32	33051	122	54,8	0	0
47	213	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	219,37	93,96	0,55	20612	122	11636	0,09	20
			м2 окрашиваемой поверхности		85,57	0,32	18771	69	54,8	0	0
48	214	11-150401-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке	485,12	661,86	2,14	321079	1037	181715	0,59	288
			м2 окрашиваемой поверхности		605,41	1,19	293697	579	54,8	0	1
49	215	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	26,584	4578,4	14,62	121712	389	41039	2,25	60
			м2 поверхности облицовки		2354,22	8,41	62585	224	54,8	0,01	0
50	216	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	119,84	598,65	2,33	71743	280	36259	0,47	56
			м2 окрашиваемой поверхности		483,93	1,3	57994	156	54,8	0	0
51	217	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	68,24	148,27	0,75	10118	51	5122	0,13	9
			м2 окрашиваемой поверхности		119,98	0,43	8187	29	54,8	0	0
52	218	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	207,82	148,27	0,75	30813	156	15600	0,13	27
			м2 окрашиваемой поверхности		119,98	0,43	24934	89	54,8	0	0
53	219	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	1153,56	799,77	0,36	922582	411	327477	0,42	488
			м2 оклеиваемой поверхности		437,39	0,21	504561	238	54,8	0	0
54	221	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	-14,1264	31185,77	1235,89	-440543	-17459	-115238	10,58	-149
			м3 изоляции		11199,99	657,76	-158216	-9292	55,3	0,6	-8
55	222	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	117,72	1468,22	11,08	172838	1304	15125	0,11	13
			м2 изолируемой поверхности		108,75	6,14	12802	723	55,3	0,01	1
56	224	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	117,72	2100,64	25,54	247288	3006	92352	1,15	135
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1203,27	14,16	141649	1667	54,8	0,01	2
57	225	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	294,3	623,03	75,38	183358	22185	43214	0,2	58

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 окрашиваемой поверхности		209,6	1,21	61686	355	54,8	0	0
58	226	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,03	54897,79	16655,01	1647	500	785	28,9	1
			т конструкций		30948,43	6608,67	928	198	60,9	5,24	0
59	229	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,5	45,72	0,87	69	1	22	0,02	0
			м2		22,02	0,22	33	0	54,2	0	0
60	231	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1	2731,14	315,74	2731	316	922	1,23	1
			м2 проемов		1184,26	108,97	1184	109	59,8	0,1	0
61	233	11-100107-0608 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	1	3562,32	9,24	3562	9	701	0,94	1
			м2 проемов		878,19	4,62	878	5	59,8	0	0
62	242	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,16	418986,4	5953,07	67046	953	6689	42,3	7
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	6827	437	50,8	2,49	0
63	243	11-340109-0205 РСНБ РК 2015	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	7,92	14348,28	1108,89	113638	8782	48144	7,26	57
			м2 экранирования		7869,69	581,02	62328	4602	62,1	0,53	4
64	244	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	11113,89	578,5	22228	1157	8655	6,08	12
			слуховое окно		5903,62	282,33	11807	565	59,8	0,22	0
65	247	11-150501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,4	675,27	11,73	1621	28	496	0,32	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		306,83	4,93	736	12	54,8	0	0
66	248	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	8	2400,32	60,33	19203	483	7764	1,48	12
			м2 кровли		1455,24	22,46	11642	180	56,4	0,02	0
67	254	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,2092	95279,55	1190,4	19932	249	12483	86,5	18
			т конструкций		87248,23	384,74	18252	80	60,9	0,31	0
68	256	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,648	63,22	1,1	357	6	130	0,03	0
			м2		35,77	0,22	202	1	54,2	0	0
69	257	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,648	45,72	0,87	258	5	82	0,02	0
			м2		22,02	0,22	124	1	54,2	0	0
70	260	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	24	446,23	2,84	10709	68	7109	0,45	11
			комплект		443,38	1,43	10641	34	59,8	0	0
71	263	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	12,4	636,55	1,74	7893	22	4238	0,53	7
			м2 окрашиваемой поверхности		550,1	0,97	6821	12	54,8	0	0
73	277	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,4516	54897,79	16655,01	24792	7521	11818	28,9	13
			т конструкций		30948,43	6608,67	13976	2984	60,9	5,24	2
74	279	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	11,3	78,2	1,1	884	12	274	0,03	0
			м2		36,76	0,22	415	2	54,2	0	0
75	280	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,3	91,43	1,74	1033	20	328	0,04	0
			м2		44,05	0,44	498	5	54,2	0	0
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				5720130				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				5914999	141997			2530
							2627018	57571			54
			Накладные расходы :				1822028				
			На общестроительные работы				1777715				
			На металломонтажные работы				73284				
			На сантехнические работы				161				
			Всего накладных расходов:				1851160				
			Итого с накладными				7737027				
			- заработная плата				277674				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8201248,62				
			Итого с временными, 1 %				8283261,106				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				8331096,939				
			ИТОГО:				8331096,939				
			Сметная заработная плата				2962263				
			Нормативная трудоемкость				2584				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				999731,6327				
			Итого с НДС				9330828,572				
			63,63% К=1				5 937 206				
			36,37% К=1,0698				3 630 497				
			всего				9 567 703				
			с К договорным 0,90000008953				8 610 933,93				
			в том числе НДС				922 600,06				
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 9 дом								
			Раздел: Канализация								
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	1198,82	5,8	41959	203	13561	0,56	20
			м трубопровода		532,01	2,64	18620	93	60,4	0	0
2	2	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1172,14	2,57	17582	39	5997	0,58	9
			м трубопровода		554,81	1,23	8322	18	60,4	0	0
			Итого по разделу: Канализация				59541		19558		
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
13	29	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы Ду 76мм. Изоляция шнурами	1,1	101919,1	1520,63	112111	1673	68506	106,63	117
			м3 изоляции		99757,7	783,51	109733	862	55,3	0,85	1
14	31	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	110	1577,1	17,9	173481	1969	95707	1,49	163
			м		1389,48	3,87	152843	426	55,3	0	0
15	33	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	31	634,2	0,67	19660	21	10542	0,65	20
			м2		547,89	0,36	16984	11	54,8	0	0
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				305252		174755		
			ИТОГО:				364793	51740			431
							400474	20235			24

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :				**194313**				
			На общестроительные работы				**211238**				
			На сантехнические работы				**74173**				
			Всего накладных расходов:				**285410**				
			Итого с накладными				**559106**				
			- заработная плата				**42812**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**592652,36**				
			Итого с временными, 1 %				**598578,8836**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**602035,6767**				
			ИТОГО:				**602035,6767**				
			с К 1 63,63%				**383 075,30**				
			с К=1,0698 36,37%				**234 243,81**				
			всего				**617 319,11**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**74 078,29**				
			Итого с НДС				**691 397,40**				
			с К договорным 0,90000008953				**622 257,73**				
			в том числе НДС 12%				**66 670,47**				
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише распорными дюбелями	13	3964,95	63,24	51544	822	21993	3	39
			шт.		3389,46	25,67	44063	334	42,8	0,02	0
14	45	11-330303-0211 РСНБ РК 2015	Опоры паркового типа СТВ стальные массой до 1 т. Земляные работы.Группа грунта 2.	3	3574,74	2862,17	10724	8586	3844	0,65	2
			опора		712,57	1043,99	2138	3132	61,7	0,71	2
15	46	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	0,75	18618,9	16,97	13964	13	1285	1,48	1
			м3		1437,07	0	1078	0	61,7	0	0
16	47	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры паркового типа СТВ свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	0,24	59335,91	30407,53	14241	7298	6532	26	6
			т		28928,38	9478,24	6943	2275	61,7	7,58	2
17	49	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	160	1155,7	2,7	184911	432	37708	0,39	62
			м		417,64	0,77	66823	123	42,8	0	0
18	51	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	401,82	16,54	80365	3307	17289	0,14	28
			м		149,92	5,65	29985	1129	42,8	0	1
19	53	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из полосовой стали, сечение 100 мм2	56	337,93	40,57	18924	2272	4633	0,13	7
			м		139,21	14,12	7796	791	42,8	0,01	1
20	55	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	1821,79	111,88	32792	2014	7699	0,7	13
			шт		749,62	35,93	13493	647	42,8	0,03	1
21	56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III. d 16 мм	0,142	94232,94		13383				
			т								
22	62	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Медный изолированный провод. Монтаж	0,5	1155,7	2,7	578	1	118	0,39	0
			м		417,64	0,77	209	0	42,8	0	0
23	66	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. Монтаж	1	303,58	10,45	304	10	95	0,17	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		182,05	2,82	182	3	42,8	0	0
			ИТОГО:				421730	49571			318
							352557	25248			23
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				187888				
			На общестроительные работы				12229				
			Всего накладных расходов:				101196				
			Итого с накладными				522926				
			- заработная плата				30018				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				554301,56				
			Итого с временными, 1 %				559844,5756				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				557502,6515				
			ИТОГО:				557502,6515				
			Сметная заработная плата				407823				
			Нормативная трудоемкость				341				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				66900,31818				
			Итого с НДС				624402,9697				
			с К 1 63,63%				397 307,61				
			с К=1,0698 36,37%				242 946,62				
			всего				640 254,23				
			с К договорным 0,90000008953				576 228,86				
			в том числе НДС 12%				61 738,81				
			Наружные сети водоснабжения и канализации								
1	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	101,05	22,54	22,54	2278	2278	730	0	0
			м3 грунта		0	10,18	0	1028	59,1	0,01	1
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,5	843,54	0	9701	0	6388	0,97	11
			м3 грунта		843,54	0	9701	0	59,1	0	0
3	5	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,0375	2946310,97	232811,64	110487	8730	13558	296	11
			км трубопровода		309710,72	55828,37	11614	2094	62,1	56,49	2
4	7	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,56	43886,8	7159,63	68463	11169	20735	13,87	22
			м3 конструкций колодца		14340,96	3317,69	22372	5176	62,1	2,38	4
5	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Колодец. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,434	779,94	11,07	9698	138	1939	0,21	3
			м2 поверхности		229,8	2,19	2857	27	50,8	0	0
6	12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 50мм. Устройство отмостки	18,84	1728,93	104,83	32573	1975	4820	0,26	5
			м2 покрытия		246,76	40,74	4649	768	60,9	0,03	1
7	13	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные, толщина 30-70 мм.Бетон В12,5. Устройство	18,84	979,85	71,37	18460	1345	5049	0,36	7
			м2 покрытия		326,59	30,09	6153	567	60,9	0,03	1
8	14	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Отмостки бетонные. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	18,84	766,92	24,75	14449	466	1689	0,08	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		75,27	14,76	1418	278	60,9	0	0
9	15	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	2	2524,99	98,89	5050	198	3035	2,03	4
			задвижка		2124,03	54,81	4248	110	62,1	0,05	0
10	17	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили 15Б3рдиаметром 32 мм. Установка	2	4052,86	82,01	8106	164	2285	1,47	3
			шт.		1520,02	21,93	3040	44	60,4	0,02	0
11	18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая. Укладка	0,03	1654120,27	113260,68	49624	3398	6605	194	6
			км трубопровода		205368,4	26384,2	6161	792	62,1	26,83	1
12	19	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	8177,16	4016,45	16354	8033	7460	2,81	6
			врезка		3453,18	1773,07	6906	3546	62,1	1,44	3
13	20	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	8177,16	4016,45	16354	8033	7460	2,81	6
			врезка		3453,18	1773,07	6906	3546	62,1	1,44	3
14	21	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110х6,6 мм. Промывка с дезинфекцией	0,06	60031,52	0	3602	0	2095	51,5	3
			км трубопровода		50005,99	0	3000	0	62,1	0	0
15	22	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка	0,002	5053603,74	296216,61	10107	592	1177	376	1
			км трубопровода		443593,52	134391,28	887	269	62,1	107,34	0
16	23	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325х5 мм. Укладка	0,012	7917020,41	395800,01	95004	4750	10054	504	6
			км трубопровода		594604,08	181177,78	7135	2174	62,1	145,33	2
17	24	11-220601-0808 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325х5 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,012	1820087,38	458426,04	21841	5501	2767	54	1
			км трубопровода		60082,02	176892,4	721	2123	62,1	131,57	2
18	25	11-220601-0806 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 219х5 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,002	1249037,4	320549,24	2498	641	330	42,9	0
			км трубопровода		49171,98	123658,46	98	247	62,1	92,01	0
19	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	22	1415,53	987,44	31142	21724	10548	0,41	9
			шт.		428,09	219,86	9418	4837	62,1	0,23	5
20	32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 50мм. Устройство	2,833	1728,93	104,83	4899	297	725	0,26	1
			м2 покрытия		246,76	40,74	699	115	60,9	0,03	0
21	33	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,56	61868,19	6218,76	96514	9701	15991	8,86	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8827,84	2955,31	13771	4610	62,1	2,22	3
22	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Колодец. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,676	779,94	11,07	8327	118	1665	0,21	2
			м2 поверхности		229,8	2,19	2453	23	50,8	0	0
23	38	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 50мм. Устройство отмостки	6,28	1728,93	104,83	10858	658	1607	0,26	2
			м2 покрытия		246,76	40,74	1550	256	60,9	0,03	0
24	39	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные, толщина 30-70 мм.Бетон В12,5. Устройство	6,28	979,85	71,37	6153	448	1683	0,36	2
			м2 покрытия		326,59	30,09	2051	189	60,9	0,03	0
25	40	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Отмостки бетонные. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	6,28	766,92	24,75	4816	155	563	0,08	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		75,27	14,76	473	93	60,9	0	0
			ИТОГО:				657358	90513			125
							128281	32912			27
			Накладные расходы :				130958				
			На общестроительные работы				128670				
			На сантехнические работы				2285				
			Всего накладных расходов:				130955				
			Итого с накладными				788316				
			- заработная плата				19643				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				835614,96				
			Итого с временными, 1 %				843971,1096				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				848823,9435				
			ИТОГО:				848823,9435				
			Сметная заработная плата				180836				
			Нормативная трудоемкость				152				
			Всего:				848823,9435				
			ИТОГО:				848823,9435				
			63,63% К=1				540 107				
			36,37% К=1,0698				330 266				
			всего				870 372				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				104444,69				
			Итого с НДС				974817,10				
			с К договорным 0,90000008953				877 335,48				
			в том числе НДС:				94 000,23				
			СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	51,615	22,54	22,54	1164	1164	373	0	0
			м3 грунта		0	10,18	0	525	59,1	0,01	0
2	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,8	843,54	0	4893	0	3222	0,97	6
			м3 грунта		843,54	0	4893	0	59,1	0	0
3	13	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка	0,0325	1618409,98	251129,49	52598	8162	14301	428	14
			км трубопровода		476205,64	97558,86	15477	3171	62,1	71,03	2
4	14	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57х3 мм. Прокладка	0,0325	1367566,05	247726,63	44446	8051	13827	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
5	15	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1097916,25	247726,63	35682	8051	13456	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
6	16	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1041598,65	247726,63	33852	8051	13378	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	26	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные.футляр диаметр 80 мм. Укладка	0,001	1279713,1	52085,37	1280	52	265	254	0
			км трубопровода		299661,58	25463,69	300	25	62,1	21,14	0
8	29	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	102,72	2204,63	65,26	226459	6703	73966	0,94	97
			м2		1077,43	31,64	110673	3250	54,2	0,03	3
9	30	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	102,72	1068,2	65,26	109725	6703	33096	0,4	41
			м2		458,48	31,64	47095	3250	54,2	0,03	3
10	33	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	88,79	1391,18	10,21	123523	906	29255	0,47	42
			м2 поверхности покрытия изоляции		464,1	5,15	41208	457	55,3	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				633622				
			ИТОГО:				633622	47844			241
							265642	20029			16
			Накладные расходы :				195139				
			На общестроительные работы				195139				
			Всего накладных расходов:				195139				
			Итого с накладными				828761				
			- заработная плата				29271				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				878486,66				
			Итого с временными, 1 %				887271,5266				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				892395,5197				
			ИТОГО:				892395,5197				
			63,63% К=1				567 831				
			36,37% К=1,0698				347 219				
			всего				915 050				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				109806,01				
			Итого с НДС				1024856,12				
			с К договорным 0,90000008953				922370,60				
			в том числе НДС :				98 825,42				
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1	1	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	60	499,74	53,62	29984	3217	10362	0,33	20
			м кабеля		341,23	16,77	20474	1006	40,6	0,02	1
2	2	23-060401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0612	219262,4		13419				
			км								
3	3	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	120	499,74	53,62	59969	6434	20724	0,33	40
			м кабеля		341,23	16,77	40948	2013	40,6	0,02	2
			ИТОГО:				103372	17549			83
							86730	6001			5
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46773				
			Всего накладных расходов:				46773				
			Итого с накладными				150145				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				7016				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				159153,70				
			Итого с временными, 1 %				160745,24				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				161673,54				
			ИТОГО:				161673,54				
			Сметная заработная плата				99747,00				
			Нормативная трудоемкость				88,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				19400,82				
			Итого с НДС				181074,37				
			Всего:				181074,37				
			63,63% К=1				154368,29				
			36,37% К=1,0698				70453,55				
			всего				224821,84				
			с К договорным 0,90000008953				202339,67				
			в том числе НДС :				21679,25				
			БЛАГОУСТРОЙСТВО								
5	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	185	1684,47	20,69	311626	3828	92455	0,7	129
			м бортового камня		672,04	9,41	124328	1740	60,3	0,01	1
6	18	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	46,4	2124,4	25,62	98572	1189	14872	0,38	18
			м2 тротуара		354,35	12,28	16442	570	60,3	0,01	0
7	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытиябетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	83	1547,82	20,69	128469	1717	40999	0,7	58
			м бортового камня		672,04	9,41	55779	781	60,3	0,01	1
12	25	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	2,8	8385,7	0	23480	0	996	0	0
			скамья		1860,46	0	5209	0	0	0	0
13	26	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2,4	7445,18	221,57	17868	532	758	0	0
			урна		2709,41	61,74	6503	148	0	0	0
14	27	У1-40-1	Площадка для сушки белья	1	331337,6	15389,57	331338	15390	14049	0	0
			площадка		28448,77	4051,79	28449	4052	0	0	0
15	28	У1-40-5	Установка для сушки белья типа 2, строительные работы	4	7577,25	223,84	30309	895	1285	0	0
			установ.		1296	54,02	5184	216	0	0	0
16	29	У1-40-6	Установка для сушки белья типа 2, монтаж металлоконструкций	4	5914,66	13,68	23659	55	1003	0	0
			установ.		584,79	0	2339	0	0	0	0
17	30	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Копание вручную грунтов	0,2	1607,82	0	322	0	212	1,81	0
			м3 грунта		1607,82	0	322	0	59,1	0	0
18	31	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,85	3457,87	209,66	37518	2275	5551	0,26	3
			м2 покрытия		493,51	81,48	5355	884	60,9	0,03	0
19	32	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	3,6	17726,39	688,97	63815	2480	4825	0,97	3
			м3		941,86	222,73	3391	802	48,5	0,2	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	33	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен	2,2	8344,59	1387,26	18358	3052	6295	4,54	10
			м3		4296,79	438,5	9453	965	50,8	0,4	1
21	35	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича	16,128	240,08	0	3872	0	2215	0,22	4
			м2		240,08	0	3872	0	50,8	0	0
			ИТОГО:				1089206	187830			450
							484972	64986			46
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				184211				
			Итого с накладными				1273417				
			- заработная плата				65595				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1349822,02				
			Итого с временными, 1 %				1363320,24				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				1371193,415				
			ИТОГО:				1371193,415				
			Сметная заработная плата				615553				
			Нормативная трудоемкость				496				
			Всего:				1371193,415				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				164543,2098				
			Итого с НДС				1535736,624				
			63,63% К=1				977 189				
			36,37% К=1,0698				597 534				
			всего				1 574 723				
			с К договорным 0,90000008953				1 417 251,05				
			в том числе НДС:				151 848,33				
			дом 10.				*13 228 717,31*				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дом 10

			Раздел: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
3	37	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,32	690,77	0,75	2984	3	1736	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		651,59	0,43	2815	2	54,8	0	0
4	38	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	6,84	1649,99	324,71	11286	2221	4980	0,9	6
			м2 проемов		940,64	115,17	6434	788	59,8	0,1	1
5	46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
6	47	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	48	121,84	7,1	5848	341	615	0,01	0
			м2 стяжки		7,96	4,08	382	196	60,9	0	0
7	48	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	48	1144,53	48,06	54937	2307	18904	0,42	20
			м2 изолируемой поверхности		533,69	10,25	25617	492	60,9	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	49	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	48	745,91	24,23	35804	1163	11509	0,25	12
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	15457	281	60,9	0,01	0
9	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
10	66	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0132	418986,4	5953,07	5531	79	552	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	563	36	50,8	2,49	0
11	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,33	45,72	0,87	15	0	5	0,02	0
			м2		22,02	0,22	7	0	54,2	0	0
12	86	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0151	418986,4	5953,07	6306	90	629	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	642	41	50,8	2,49	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**176463**		**61588**		
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
13	90	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	9,02	6173,4	1317,89	55684	11887	22067	4,1	37
			м3 кладки		3709,19	416,58	33457	3758	50,8	0,38	3
14	96	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	20	1426,38	33,29	28528	666	15135	1,03	21
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	21301	210	62,1	0,01	0
15	99	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	7,2	1586,22	142,54	11421	1026	5136	1,21	9
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	8459	324	50,8	0,04	0
16	120	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	38,4	1476,61	68,96	56702	2648	9019	0,26	10
			м2 кровли		280,57	12,44	10774	478	56,4	0,01	0
17	121	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	2	63309,08	956,25	126618	1912	32021	22,1	44
			м3 древесины в конструкции		20916,1	461,74	41832	923	59,8	0,37	1
18	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	130,9	3374,8	60,33	441762	7897	149856	1,71	224
			м2 кровли		1681,39	22,46	220094	2940	56,4	0,02	3
19	126	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	157,08	96,28	0,2	15123	31	5045	0,05	8
			м2 фасада (без вычета проемов)		47,58	0,11	7474	17	56,4	0	0
20	129	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	20,16	74,69	3,4	1506	69	503	0,03	1
			м ходов		33,32	1,61	672	33	59,8	0	0
21	133	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	114,168	2327,24	15,45	265697	1764	38112	0,38	44
			м2 покрытия		361,54	8,88	41276	1014	60,9	0,01	1
22	134	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	122,16	252,14	1,58	30802	193	7134	0,08	9
			м плинтусов		74,28	0,88	9074	107	60,9	0	0
23	135	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,27	586,79	2,49	8374	36	4303	0,47	7
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	6891	20	54,8	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	49	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	48	745,91	24,23	35804	1163	11509	0,25	12
			м2 изолируемой поверхности		322,01	5,85	15457	281	60,9	0,01	0
9	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	48	559,91	21,01	26876	1009	11329	0,36	17
			м2 стяжки		322,07	12,33	15459	592	60,9	0,01	1
10	66	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0132	418986,4	5953,07	5531	79	552	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	563	36	50,8	2,49	0
11	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,33	45,72	0,87	15	0	5	0,02	0
			м2		22,02	0,22	7	0	54,2	0	0
12	86	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0151	418986,4	5953,07	6306	90	629	42,3	1
			т металлических изделий		42665,9	2729,69	642	41	50,8	2,49	0
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				**176463**		**61588**		
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
13	90	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	9,02	6173,4	1317,89	55684	11887	22067	4,1	37
			м3 кладки		3709,19	416,58	33457	3758	50,8	0,38	3
14	96	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	20	1426,38	33,29	28528	666	15135	1,03	21
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	21301	210	62,1	0,01	0
15	99	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки. Кладка	7,2	1586,22	142,54	11421	1026	5136	1,21	9
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	8459	324	50,8	0,04	0
16	120	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	38,4	1476,61	68,96	56702	2648	9019	0,26	10
			м2 кровли		280,57	12,44	10774	478	56,4	0,01	0
17	121	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	2	63309,08	956,25	126618	1912	32021	22,1	44
			м3 древесины в конструкции		20916,1	461,74	41832	923	59,8	0,37	1
18	125	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	130,9	3374,8	60,33	441762	7897	149856	1,71	224
			м2 кровли		1681,39	22,46	220094	2940	56,4	0,02	3
19	126	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	157,08	96,28	0,2	15123	31	5045	0,05	8
			м2 фасада (без вычета проемов)		47,58	0,11	7474	17	56,4	0	0
20	129	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	20,16	74,69	3,4	1506	69	503	0,03	1
			м ходов		33,32	1,61	672	33	59,8	0	0
21	133	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	114,168	2327,24	15,45	265697	1764	38112	0,38	44
			м2 покрытия		361,54	8,88	41276	1014	60,9	0,01	1
22	134	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	122,16	252,14	1,58	30802	193	7134	0,08	9
			м плинтусов		74,28	0,88	9074	107	60,9	0	0
23	135	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,27	586,79	2,49	8374	36	4303	0,47	7
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	6891	20	54,8	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	142	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	4,188	2730,46	54,63	11435	229	3371	1,06	4
			м2 покрытия		1056,15	29,35	4423	123	60,9	0,03	0
25	145	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	10,236	2730,46	54,63	27949	559	8239	1,06	11
			м2 покрытия		1056,15	29,35	10811	300	60,9	0,03	0
26	147	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	7,04	2221,37	73,55	15638	518	7934	1,57	11
			м2 покрытия		1602,86	24,07	11284	169	60,9	0,02	0
29	152	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	8,562	586,79	2,49	5024	21	2582	0,47	4
			м2 окрашиваемой поверхности		482,89	1,4	4135	12	54,8	0	0
30	157	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	4,188	2730,46	54,63	11435	229	3371	1,06	4
			м2 покрытия		1056,15	29,35	4423	123	60,9	0,03	0
31	158	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	10,236	2730,46	54,63	27949	559	8239	1,06	11
			м2 покрытия		1056,15	29,35	10811	300	60,9	0,03	0
32	160	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство	4,854	2221,37	73,55	10783	357	5470	1,57	8
			м2 покрытия		1602,86	24,07	7780	117	60,9	0,02	0
33	170	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	110,04	1841,53	324,71	202642	35731	81015	0,9	99
			м2 проемов		940,64	115,17	103508	12674	59,8	0,1	11
34	171	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	12,6	1510,91	253,18	19037	3190	8271	0,8	10
			м2 проемов		857,77	92,57	10808	1166	59,8	0,08	1
35	172	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	9,5	469,98	0,2	4465	2	2248	0,36	3
			м2 проемов		347,61	0,11	3302	1	59,8	0	0
36	173	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	6,16	322,99	0,2	1990	1	1024	0,25	2
			м2 проемов		244,69	0,11	1507	1	59,8	0	0
37	208	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	22,92	91,43	1,74	2096	40	665	0,04	1
			м2		44,05	0,44	1010	10	54,2	0	0
38	212	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	386,26	93,96	0,55	36293	214	20488	0,09	36
			м2 окрашиваемой поверхности		85,57	0,32	33051	122	54,8	0	0
39	213	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	219,37	93,96	0,55	20612	122	11636	0,09	20
			м2 окрашиваемой поверхности		85,57	0,32	18771	69	54,8	0	0
40	214	11-150401-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке	485,12	661,86	2,14	321079	1037	181715	0,59	288
			м2 окрашиваемой поверхности		605,41	1,19	293697	579	54,8	0	1
41	215	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	39,876	4578,4	14,62	182568	583	61558	2,25	90
			м2 поверхности облицовки		2354,22	8,41	93877	335	54,8	0,01	0
42	216	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	119,84	598,65	2,33	71743	280	36259	0,47	56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 окрашиваемой поверхности		483,93	1,3	57994	156	54,8	0	0
43	217	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	68,24	148,27	0,75	10118	51	5122	0,13	9
			м2 окрашиваемой поверхности		119,98	0,43	8187	29	54,8	0	0
44	218	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	207,82	148,27	0,75	30813	156	15600	0,13	27
			м2 окрашиваемой поверхности		119,98	0,43	24934	89	54,8	0	0
45	219	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	576,78	799,77	0,36	461291	206	163738	0,42	244
			м2 оклеиваемой поверхности		437,39	0,21	252281	119	54,8	0	0
47	229	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,5	45,72	0,87	69	1	22	0,02	0
			м2		22,02	0,22	33	0	54,2	0	0
48	233	11-100107-0608 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	1	3562,32	9,24	3562	9	701	0,94	1
			м2 проемов		878,19	4,62	878	5	59,8	0	0
51	244	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	11113,89	578,5	22228	1157	8655	6,08	12
			слуховое окно		5903,62	282,33	11807	565	59,8	0,22	0
52	247	11-150501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,4	675,27	11,73	1621	28	496	0,32	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		306,83	4,93	736	12	54,8	0	0
53	248	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	8	2400,32	60,33	19203	483	7764	1,48	12
			м2 кровли		1455,24	22,46	11642	180	56,4	0,02	0
54	257	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,648	45,72	0,87	258	5	82	0,02	0
			м2		22,02	0,22	124	1	54,2	0	0
55	263	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	12,4	636,55	1,74	7893	22	4238	0,53	7
			м2 окрашиваемой поверхности		550,1	0,97	6821	12	54,8	0	0
56	264	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	84,8	1241,34	80,32	105266	6811	8597	0,05	4
			м2 основания		48,6	28,96	4121	2456	60,3	0,02	2
57	265	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	84,8	268,6	5,85	22777	496	1131	0	0
			м2 основания		0,56	2,54	48	216	60,3	0	0
59	267	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	17,2	768,04	0	13210	0	8698	0,89	15
			м3 грунта		768,04	0	13210	0	59,1	0	0
60	268	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	72	1728,93	104,83	124483	7548	18419	0,26	19
			м2 покрытия		246,76	40,74	17767	2933	60,9	0,03	2
61	272	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,476	12687,41	957,08	6039	456	3186	11,6	6
			т		11700,34	476,44	5569	227	48,5	0,38	0
62	277	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,1806	54897,79	16655,01	9917	3009	4727	28,9	5
			т конструкций		30948,43	6608,67	5591	1194	60,9	5,24	1
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				2853703		983592		
			ИТОГО:				3030166	134862			1724

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1745137	46095			41
			Накладные расходы :				1045180				
			На общестроительные работы				1222164				
			На металломонтажные работы				4727				
			Всего накладных расходов:				1226892				
			Итого с накладными				4075346				
			- заработная плата				184034				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4319866,76				
			Итого с временными, 1 %				4363065,428				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				4388262,13				
			ИТОГО:				4388262,13				
			Сметная заработная плата				1975266				
			Нормативная трудоемкость				1765				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				526591,4557				
			Итого с НДС				4914853,586				
			Всего:				4 914 853,59				
			с К 1 63,63%				3 127 321,34				
			с К=1,0698 36,37%				1 912 302,00				
			всего				5 039 623,34				
			с К договорным 0,90000008953				4 535 661,45				
			в том числе НДС 12%				485 963,73				
			Наружные сети водоснабжения и канализации 10 дом								
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	119,359	88,4	80,51	10551	9610	3114	0,01	1
			м3 грунта		7,89	28,38	942	3387	59,1	0,02	2
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,692	1470,11	0	5427	0	3573	1,54	6
			м3 грунта		1470,11	0	5427	0	59,1	0	0
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	101,05	22,54	22,54	2278	2278	730	0	0
			м3 грунта		0	10,18	0	1028	59,1	0,01	1
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,5	843,54	0	9701	0	6388	0,97	11
			м3 грунта		843,54	0	9701	0	59,1	0	0
5	5	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,075	2946310,97	232811,64	220973	17461	27116	296	22
			км трубопровода		309710,72	55828,37	23228	4187	62,1	56,49	4
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 50мм. Устройство	9,232	1728,93	104,83	15961	968	2362	0,26	2
			м2 покрытия		246,76	40,74	2278	376	60,9	0,03	0
7	7	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,56	43886,8	7159,63	68463	11169	20735	13,87	22
			м3 конструкций колодца		14340,96	3317,69	22372	5176	62,1	2,38	4
8	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Колодец. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,434	779,94	11,07	9698	138	1939	0,21	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**142842**				
			На сантехнические работы				2285				
			Всего накладных расходов:				**142883**				
			Итого с накладными				**870600**				
			- заработная плата				21769				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**922836**				
			Итого с временными, 1 %				932064,36				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				937447,0317				
			ИТОГО:				937447,0317				
			Всего:				937447,0317				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*596 497,55*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*364 747,76*				
			всего				*961 245,31*				
			НДС 12%				*115 349,44*				
			итого с НДС				*1 076 594,74*				
			с К договорным К=0,90000008953				968 935,4				
			в том числе НДС				103 814,5				
			СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 10 дом								
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	51,615	22,54	22,54	1164	1164	373	0	0
			м3 грунта		0	10,18	0	525	59,1	0,01	0
2	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,8	843,54	0	4893	0	3222	0,97	6
			м3 грунта		843,54	0	4893	0	59,1	0	0
3	5	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,607	7755,8	1822,69	27974	6574	10954	3,33	12
			м3 сборных конструкций		3484,25	699,52	12567	2523	62,1	0,55	2
4	10	Е11-090302-0112	Стойки опорные из швеллера м. Монтаж	0,0294	142552,05	8834,91	4191	260	342	5,88	0
			т конструкций		6003,07	2783	176	82	60,9	2,21	0
5	11	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	3286,71	1316,51	6573	2633	3080	1,3	3
			врезка		1576,26	587,7	3153	1175	62,1	0,48	1
6	12	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4686,54	1870,87	9373	3742	4396	1,86	4
			врезка		2255,27	833,54	4511	1667	62,1	0,68	1
7	13	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка	0,0195	1618409,98	251129,49	31559	4897	8581	428	8
			км трубопровода		476205,64	97558,86	9286	1902	62,1	71,03	1
8	14	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57х3 мм. Прокладка	0,0195	1367566,05	247726,63	26668	4831	8296	424	8
			км трубопровода		471755,12	95911,78	9199	1870	62,1	69,49	1
9	15	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38х2,5 мм. Прокладка	0,0195	1097916,25	247726,63	21409	4831	8073	424	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		471755,12	95911,78	9199	1870	62,1	69,49	1
10	16	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32х2,5 мм. Прокладка	0,0195	1041598,65	247726,63	20311	4831	8027	424	8
			км трубопровода		471755,12	95911,78	9199	1870	62,1	69,49	1
11	24	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3229,08	1316,51	12916	5266	6151	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
12	25	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3165,95	1316,51	12664	5266	6140	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
13	26	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,футляр диаметр 80 мм. Укладка	0,001	1279713,1	52085,37	1280	52	265	254	0
			км трубопровода		299661,58	25463,69	300	25	62,1	21,14	0
14	27	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,футляр диаметр 50 мм. Укладка	0,001	982576,16	42091,96	983	42	248	253	0
			км трубопровода		298481,81	20096,45	298	20	62,1	16,57	0
15	28	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,002	786019,38	667340,05	1572	1335	341	97	0
			км трубопровода		111181,4	113101,06	222	226	58,7	91,05	0
16	29	Е11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	102,72	2204,63	65,26	226459	6703	73966	0,94	97
			м2		1077,43	31,64	110673	3250	54,2	0,03	3
17	30	Е11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	102,72	1068,2	65,26	109725	6703	33096	0,4	41
			м2		458,48	31,64	47095	3250	54,2	0,03	3
18	31	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами	2,46	121011,83	1696,82	297689	4174	182182	106,63	262
			м3 изоляции		118639,74	931,82	291854	2292	55,3	0,85	2
19	33	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	88,79	1391,18	10,21	123523	906	29255	0,47	42
			м2 поверхности покрытия изоляции		464,1	5,15	41208	457	55,3	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				940926				
			ИТОГО:				940926	64207			**510**
							566443	27706			23
			Накладные расходы :				386988				
			На общестроительные работы				386646				
			На металломонтажные работы				342				
			Всего накладных расходов:				386988				
			Итого с накладными				1327914				
			- заработная плата				58048				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1407588,84				
			Итого с временными, 1 %				1421664,728				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				1429874,842				
			ИТОГО:				1429874,842				
			Сметная заработная плата				652197				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				533				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**171584,9811**				
			Итого с НДС				**1601459,823**				
			Всего:				**1601459,823**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 019 008,89*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*623 106,01*				
			всего				*1 642 114,90*				
			с К договорным К=0,90000008953				1 477 903,56				
			в том числе НДС				158 346,81				
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 10 дом								
1	1	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише распорными дюбелями	14	3964,95	63,24	55509	885	23685	3	42
			шт.		3389,46	25,67	47452	359	42,8	0,02	0
11	31	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	176	12,96	12,96	2281	2281	703	0	0
			м3 грунта		0	5,59	0	983	59,1	0	1
12	32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,2	843,54	0	4386	0	2888	0,97	5
			м3 грунта		843,54	0	4386	0	59,1	0	0
13	33	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	1714	730,86	18,32	1252699	31400	418336	0,44	754
			м кабеля		471,19	6,42	807615	10998	42,8	0,01	9
14	53	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам колоннам с креплением скобами	60	357,77	10,32	21466	619	7292	0,22	13
			м		235,59	2,82	14136	169	42,8	0	0
15	56	11-330303-0211 РСНБ РК 2015	Опоры паркового типа СТВ стальные массой до 1 т. Земляные работы.Группа грунта 2.	3	3574,74	2862,17	10724	8586	3844	0,65	2
			опора		712,57	1043,99	2138	3132	61,7	0,71	2
16	57	11-330303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	0,75	18618,9	16,97	13964	13	1285	1,48	1
			м3		1437,07	0	1078	0	61,7	0	0
17	58	11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры паркового типа СТВ свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	0,24	59335,91	30407,53	14241	7298	6532	26	6
			т		28928,38	9478,24	6943	2275	61,7	7,58	2
18	60	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	160	1155,7	2,7	184911	432	37708	0,39	62
			м		417,64	0,77	66823	123	42,8	0	0
19	61	23-060408-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛЭС-150	0,16	31901,01		5104				
			км								
20	62	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	200	401,82	16,54	80365	3307	17289	0,14	28
			м		149,92	5,65	29985	1129	42,8	0	1
21	64	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из полосовой стали, сечение 100 мм2	56	337,93	40,57	18924	2272	4633	0,13	7
			м		139,21	14,12	7796	791	42,8	0,01	1
22	66	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	1821,79	111,88	32792	2014	7699	0,7	13
			шт		749,62	35,93	13493	647	42,8	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	68	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта. Монтаж оборудования	1	17569,03	13118,63	17569	13119	4791	4	4
			шт.		4385,04	4683,73	4385	4684	42,8	3,71	4
24	70	51-080401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	5107		15321				
			шт.								
			Отпускная цена		5107		15321				
			Сметная стоимость оборудования				*15321*				
25	73	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Медный изолированный провод. Монтаж	0,5	1155,7	2,7	578	1	118	0,39	0
			м		417,64	0,77	209	0	42,8	0	0
26	78	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Круг В6	0,0021	101093,75		212				
			т								
			ИТОГО:				1731046	106298			1099
							1188870	45439			39
			Всего прямые затраты:				2071169				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				760680				
			- оборудования				15321				
			Накладные расходы :				536803				
			На монтажные работы				626569				
			На общестроительные работы				15261				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				2267849				
			- заработная плата				96275				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2403919,94				
			Итого с временными, 1 %				2427959,139				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				2441980,603				
			ИТОГО:				2441980,603				
			Сметная заработная плата				1330584				
			Нормативная трудоемкость				1138				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				293037,6724				
			Итого с НДС				2735018,276				
			Всего:				2735018,276				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 740 292,13*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*1 064 158,03*				
			всего				*2 804 450,16*				
			с К договорным К=0,90000008953				2 524 005,40				
			в том числе НДС				270 429,15				
			ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 10 дом								
2	3	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1864,99	62,23	22380	747	12516	1,47	18
			шт.		1520,02	10,96	18240	132	60,4	0,01	0
3	5	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	24	625,41	14,09	15010	338	6321	0,34	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м трубопровода		369,44	6,73	8867	162	60,4	0,01	0
4	6	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	20	742,32	14,09	14846	282	5366	0,34	7
			м трубопровода		369,44	6,73	7389	135	60,4	0,01	0
7	9	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Устройство футляра из трубы п/э диаметром 32 мм. Прокладка	8	1729,47	210,61	13836	1685	6806	1,05	8
			м трубопровода		1186,31	48,45	9490	388	60,4	0,05	0
			ИТОГО:				66072	4446			79
							91093	1596			1
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				64032				
			Всего накладных расходов:				45855				
			Итого с накладными				111927				
			- заработная плата				9605				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				118642,62				
			Итого с временными, 1 %				119829,0462				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				120521,0589				
			ИТОГО:				120521,0589				
			Сметная заработная плата				102294				
			Нормативная трудоемкость				80				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				14462,52707				
			Итого с НДС				134983,586				
			Всего:				134983,586				
			Всего:				134983,586				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*85 890,06*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*52 520,26*				
			всего				*138 410,31*				
			с К договорным К=0,90000008953				124 569,30				
			в том числе НДС				13 346,71				
			БЛАГОУСТРОЙСТВО 10 дом								
6	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытиябетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	83	1547,82	20,69	128469	1717	40999	0,7	58
			м бортового камня		672,04	9,41	55779	781	60,3	0,01	1
11	25	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	7	8385,7	0	58700	0	2489	0	0
			скамья		1860,46	0	13023	0	0	0	0
12	26	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	6	7445,18	221,57	44671	1329	1894	0	0
			урна		2709,41	61,74	16256	370	0	0	0
13	27	У1-40-1	Площадка для сушки белья	1	331337,6	15389,57	331338	15390	14049	0	0
			площадка		28448,77	4051,79	28449	4052	0	0	0
16	32	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	3,6	17726,39	688,97	63815	2480	4825	0,97	3
			м3		941,86	222,73	3391	802	48,5	0,2	1
17	33	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен	2,2	8344,59	1387,26	18358	3052	6295	4,54	10
			м3		4296,79	438,5	9453	965	50,8	0,4	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	34		Камень-ракушечник	2,2	2232,14		4911				
19	35	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича м2	16,128	240,08	0	3872	0	2215	0,22	4
			ИТОГО:		240,08	0	3872	0	50,8	0	0
							649223	184307			344
			Накладные расходы :				397197	63438			45
			На монтажные работы				72766				
			На общестроительные работы				208				
			На металломонтажные работы				364018				
			Всего накладных расходов:				4781				
			Итого с накладными								
			- заработная плата				721989				
			- трудоемкость				55351				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				0				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				0				
			Итого с временными, 1 %				765308,34				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				772961,4234				
			ИТОГО:				777425,2756				
			Сметная заработная плата				777425,2756				
			Нормативная трудоемкость				515986				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				389				
			Итого с НДС				93291,03307				
							870716,3087				
			Всего:								
			63,63% в ценах 2016 г К=1				870716,3087				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*554 036,79*				
			всего				*338 783,75*				
			с К договорным К=0,90000008953				*892 820,54*				
			в том числе НДС				803 538,57				
							86 093,42				
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 10 дом								
			Раздел: Канализация								
5	8	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-32	1030,44		-32974				
6	9	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	2983,77		-23870				
7	10	23-020303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-80	602,04		-48163				
8	11	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	5738,55		-45908				
9	12	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-22	3063,77		-67403				
10	13	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	2303,55		-18428				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	14	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	-8	1075,84		-8607				
			шт.								
			Итого по разделу: Канализация				-245353				
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
15	18	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	-24,16	625,41	14,09	-15110	-340	-6363	0,34	-8
			м		369,44	6,73	-8926	-163	60,4	0,01	0
16	19	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	-15,9	693,38	14,09	-11025	-224	-4233	0,34	-5
			м		369,44	6,73	-5874	-107	60,4	0,01	0
17	22	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	-24	628,53		-15085				
			шт.								
18	23	23-040702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	-26	828,51		-21541				
			шт.								
19	24	23-040702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	-3	2168,09		-6504				
			шт.								
23	28	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	218,2	70,47	1,75	15376	382	9769	0,05	11
			м		66,37	0	14481	0	60,4	0	0
24	29	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы Ду 76мм. Изоляция шнурами	1,1	121011,83	1696,82	133113	1866	81463	106,63	117
			м3 изоляции		118639,74	931,82	130504	1025	55,3	0,85	1
25	30	21-110203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	-1,1	9636,73		-10600				
			м3								
26	31	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	110	1834,61	18,77	201807	2064	113631	1,49	163
			м		1652,48	4,6	181773	506	55,3	0	0
27	33	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	31	739,79	0,75	22934	23	12518	0,65	20
			м2		651,59	0,43	20199	13	54,8	0	0
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				**293365**		**206785**		
			Раздел: Канализация								
28	34	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	1300,47	6,39	45516	224	15942	0,56	20
			м трубопровода		632,7	3,14	22144	110	60,4	0	0
29	35	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1277,19	2,85	19158	43	7057	0,58	9
			м трубопровода		659,81	1,46	9897	22	60,4	0	0
34	41	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-32	1030,44		-32974				
			шт.								
35	42	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	-8	2983,77		-23870				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	43	23-020303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	602,04		-4816				
37	44	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	5738,55		-45908				
38	45	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-22	3063,77		-67403				
39	46	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	-8	2303,55		-18428				
40	47	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 шт.	-8	1075,84		-8607				
			Итого по разделу: Канализация				-137332		22999		
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
44	52	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	26,5	693,38 369,44	14,09 6,73	18375 9790	373 178	7055 60,4	0,34 0,01	9 0
45	53	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	40,1	742,32 369,44	14,09 6,73	29767 14815	565 270	10759 60,4	0,34 0,01	14 0
46	54	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм м	2,5	983,39 369,44	14,09 6,73	2458 924	35 17	696 60,4	0,34 0,01	1 0
47	55	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	-24	628,53		-15085				
48	56	23-040702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	-16	828,51		-13256				
49	57	23-040702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	-3	2168,09		-6504				
54	62	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы Ду 76мм. Изоляция шнурами м3 изоляции	1,1	121011,83 118639,74	1696,82 931,82	133113 130504	1866 1025	81463 55,3	106,63 0,85	117 1
55	63	21-110203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 м3	-1,1	9636,73		-10600				
56	64	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм м	110	1834,61 1652,48	18,77 4,6	201807 181773	2064 506	113631 55,3	1,49 0	163 0
57	65	21-050112-0601 РСНБ РК 2015	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг	-26,3	765,61		-20136				
58	66	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска труб, количество окрасок 2 м2	31	739,79 651,59	0,75 0,43	22934 20199	23 13	12518 54,8	0,65 0	20 0
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				342873		226122		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				253553	20931			857
							950780	9949			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**455906**				
			На сантехнические работы				**230608**				
			Всего накладных расходов:				**644081**				
			Итого с накладными				**709459**				
			- заработная плата				**96612**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**752026,54**				
			Итого с временными, 1 %				**759546,8054**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**763933,1882**				
			ИТОГО:				**763933,1882**				
			Сметная заработная плата				**1057341**				
			Нормативная трудоемкость				**866**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**91671,98258**				
			Итого с НДС				**855605,1708**				
			Всего:				**855605,1708**				
			63,663% в ценах 2016 г К=1				*544421,5702*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*332904,2159*				
			всего				*877325,7861*				
			с К договорным К=0,90000008953				789 593,3				
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ 10 дом								
1	1	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	60	499,74	53,62	29984	3217	10362	0,33	20
			м кабеля		341,23	16,77	20474	1006	40,6	0,02	1
2	2	23-060401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0612	219262,4		13419				
			км								
3	3	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	120	499,74	53,62	59969	6434	20724	0,33	40
			м кабеля		341,23	16,77	40948	2013	40,6	0,02	2
4	4	23-060408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,1224	12613,85		1544				
			км								
5	5	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	8	3491,79	987,27	27934	7898	10340	2	16
			коробка		2192,52	372,73	17540	2982	42,8	0,34	3
6	6	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	8	2003,97		16032				
			шт.								
7	7	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	8	982,13	0	7857	0	3621	1	8
			шт.		970,99	0	7768	0	40,6	0	0
8	8	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	16	607,61		9722				
			шт								
			ИТОГО:				**166461**	**17549**			**83**
							86730	**6001**			**5**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46773				
			Всего накладных расходов:				46773				
			Итого с накладными				213234				
			- заработная плата				7016				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				226028,04				
			Итого с временными, 1 %				228288,3204				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				229606,6855				
			ИТОГО:				229606,6855				
			Сметная заработная плата				99747				
			Нормативная трудоемкость				88				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				27552,80225				
			Итого с НДС				257159,4877				
			Всего:				257159,4877				
			63,663% в ценах 2016 г К=1				*163630,582*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*93531,65677*				
			всего				*257162,2388*				
			с К договорным К=0,90000008953				231 446,04				
			в том числе НДС				24 797,79				
			ОТОПЛЕНИЕ 10 дом								
1	1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,5	650,96	14,09	325	7	132	0,34	0
			м трубопровода		369,44	6,73	185	3	60,4	0,01	0
2	2	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	70	650,96	14,09	45567	986	18511	0,34	24
			м трубопровода		369,44	6,73	25861	471	60,4	0,01	0
3	3	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	67,5	718,93	14,09	48528	951	18044	0,34	23
			м трубопровода		369,44	6,73	24937	454	60,4	0,01	0
4	4	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	23	767,87	14,09	17661	324	6196	0,34	8
			м трубопровода		369,44	6,73	8497	155	60,4	0,01	0
5	5	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	-24	1008,94	14,09	-24215	-338	-6711	0,34	-8
			м трубопровода		369,44	6,73	-8867	-162	60,4	0,01	0
6	6	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	45	936,52	61,17	42143	2753	20362	0,61	27
			квт		621,47	34,15	27966	1537	60,4	0,03	1
7	8	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	18	249,96	0	4499	0	1819	0,12	2
			комплект		143,69	0	2586	0	60,4	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	68	1864,99	62,23	126819	4232	70924	1,47	100
			шт.		1520,02	10,96	103362	745	60,4	0,01	1
9	15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	347	70,47	1,75	24452	607	15536	0,05	17
			м трубопровода		66,37	0	23029	0	60,4	0	0
10	16	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1864,99	62,23	9325	311	5215	1,47	7
			шт.		1520,02	10,96	7600	55	60,4	0,01	0
11	18	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48921,33	151,43	97843	303	7807	2,72	5
			шт.		2878,55	26,44	5757	53	60,4	0,02	0
12	19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1884,77	82,01	7539	328	4203	1,47	6
			шт.		1520,02	21,93	6080	88	60,4	0,02	0
13	21	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2349,25	0	9397	0	1043	0,23	1
			комплект		256,02	0	1024	0	60,4	0	0
14	23	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	379,13	0	1517	0	925	0,32	1
			комплект		341,93	0	1368	0	60,4	0	0
15	25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	470,46	19,78	470	20	303	0,41	0
			счетчик (водомер)		439,06	10,96	439	11	60,4	0,01	0
16	27	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы расхода и давления. Установка	1	1000,32	0	1000	0	605	0,8	1
			комплект		893,89	0	894	0	60,4	0	0
17	28	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	0		0				
			шт								
18	29	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2,75	1415,04	27,96	3891	77	1251	0,55	2
			м трубопровода		615,28	11,88	1692	33	60,4	0,01	0
19	30	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	0,5	1009,22	27,96	505	14	219	0,55	0
			м трубопровода		615,28	11,88	308	6	60,4	0,01	0
20	31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	3,25	70,47	1,75	229	6	146	0,05	0
			м трубопровода		66,37	0	216	0	60,4	0	0
21	32	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,5	2238,36	65,26	1119	33	361	0,94	0
			м2		1077,43	31,64	539	16	54,2	0,03	0
22	33	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	24,21	2295,99	65,26	55586	1580	17527	0,94	23
			м2		1077,43	31,64	26085	766	54,2	0,03	1
23	34	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка идроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	24,21	1159,56	65,26	28073	1580	7894	0,4	10
			м2		458,48	31,64	11100	766	54,2	0,03	1
24	35	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами	1,2	121011,83	1696,82	145214	2036	88869	106,63	128
			м3 изоляции		118639,74	931,82	142368	1118	55,3	0,85	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	37	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Стеклопластик рулонный. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	1	547649,89	10,21	547650	10	23491	0,47	0
			м2 поверхности покрытия изоляции		464,1	5,15	464	5	55,3	0	0
26	38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	45	739,79	0,75	33291	34	18172	0,65	29
			м2 окрашиваемой поверхности		651,59	0,43	29321	19	54,8	0	0
27	39	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	24	1506,08	22,9	36146	550	19039	1,12	27
			решетка		1147,01	11,51	27528	276	60,4	0,01	0
			ИТОГО:				1264574	16401			435
							470339	6415			6
			Накладные расходы :				341883				
			На общестроительные работы				156314				
			На сантехнические работы				185570				
			Всего накладных расходов:				341883				
			Итого с накладными				1606457				
			- заработная плата				51282				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1702844,42				
			Итого с временными, 1 %				1719872,864				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				1729805,13				
			ИТОГО:				1729805,13				
			Сметная заработная плата				528036				
			Нормативная трудоемкость				441				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				207576,6156				
			Итого с НДС				1937381,746				
			Всего:				1937381,746				
			63,663% в ценах 2016 г К=1				*1232756,005*				
			36,37% в ценах 2017 к=1,0698				*753808,6176*				
			всего				*1986564,622*				
			с К договорным К=0,90000008953				1 787 908,34				
			в том числе НДС				191 561,61				
			Сметная прибыль неучтенная программой при закрытии форм 2КС				2 136 993,15				

Всего по дом 9 и 10и сметной прибылью по всем актам ***28 609 271,75***

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" Руководителя _____ Шалабаев Б.А.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.