Утверждено
приказом Министра национальной эономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Тепловые сети.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | дог.№2 | 19.03.2020 | | | | |
| | | доп. согл №2 | 19.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | ВСЕГО К ОПЛАТЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | 69 657 275,01 | | | | | | | | | |
| Всего за отчетный период | | 6398476,81 | | | | | | | 767 817,22 | 7 166 294,03 |

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"
Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Тепловые сети.

АКТ № 3

выполненных работ за апрель месяц 2020г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 8. УЧАСТОК ОТ УТ13 (ПО УП27, УП30 И УП31) ДО Ж.Д.№45, 47 | | | | | |
| 549 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 565,5000 | 34,49 | 19502,93 |
| 549. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 4,558 | 1503,48 | 6852,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12,12 | 6852,76 |
| 549. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 4,558 | 4278,90 | 19502,93 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 4,558 | 1503,48 | 6852,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 34,49 | 19502,93 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8,72 | 4933,98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,46 | 1954,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 46,67 | 26391,86 |
| 550 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 19,7550 | 784,91 | 15505,89 |
| 550. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=807,52) | чел-ч | 0,972 | 19,202 | 807,52 | 15505,89 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 784,91 | 15505,89 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 565,13 | 11164,24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,00 | 2133,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1458,05 | 28803,73 |
| 16 | СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЛМАЗИТ" | Теплоизолированная труба усленная с бандажами 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-Б | м | | 54,0000 | 13593,75 | 734062,50 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1087,50 | 58725,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14681,25 | 792787,50 |
| 18 | СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АЛМАЗИТ" | Теплоизолированная труба усленная с бандажами 133х4-1-ППУ-ПЭ-Б | м | | 18,0000 | 9919,64 | 178553,57 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 793,57 | 14284,29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10713,21 | 192837,86 |
| 33 | 2304-1012-2907 РСНБ РК 2015 | Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86 | шт. | | 2,0000 | 633676,47 | 1267352,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 87557,61 |
| ИТОГО | Тенге | | | | 6807189,42 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | 14941,73 |
| ИТОГО | Тенге | | | | 6822131,15 |
| понижающий коэффициент к=93,79 | | | | | 6398476,81 |
| НДС 12% | Тенге | | | | 767817,22 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | Тенге | | | | 7166294,03 |

ЗАКАЗЧИК: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТЕХНАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья

Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ № 3 за апрель месяц 2020 года

| № | Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска кризиса | всего тенге |
|---|---|---|
| 1 | Всего заработная плата по смете | 22358,65 |
| 2 | Сметная заработная плата от ВЗиС х0,141 | 12317,45 |
| 3 | ВСЕГО | 34676,10 |
| 4 | Всего с учетом экологического коэффициента 1,3- сметная з/п | 10402,83 |
| 5 | Затары на материальную помощь+Всегох9х8х1,3/1968 | 1649,23 |
| 6 | Затары на допол. отпуска =ВСЕГО/12 | 2889,68 |
| | ВСЕГО | 14941,73 |