Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «14» апреля 2017 года № 234

Акт
приемки объекта в эксплуатацию № 53

«22» декабрь 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области», 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, Руководитель Тохтасунов Алимжан Имтахунович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 22 » декабря 2017 г., АО «Электромонтаж», Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 22 » декабря 2017 г. ТОО «УКС», 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, ул. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык, д. 75, эксперт технического надзора Айманбеков Газиз Жетписбаевич, Аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ17VJE00021328 от 05.12.2016г., № KZ44VJE00021327 от 05.12.2016г. и № KZ71VJE00021326 от 05.12.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 22 » декабря 2017 г. ТОО «Алматы-Контакт ЛТД», эксперт авторского надзора Бейсембаев Санат Кызырханович, квалификационный аттестат №00859 от 15 марта 2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021)**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» уведомление о начале строительно-монтажных работ от 14.06.2017г.**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

2) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы-Контакт ЛТД», Директор Лялин Сергей Иванович, ГСЛ №01936 от 27.03.2007г., Рабочий проект № 09.07/2015-С4 «Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г.**

«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (кад. №03-055-029-021).

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 1.**Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, заключение №18-0015/16 от 13 января 2016 г. 2. ГУ «Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области» Руководитель А.И. Тохтасунов приказ №179-ө 03.08.2016 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«14» июня 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **«22» декабря 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,2;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0;**

фактически, месяц: **6,2;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети 10кВ.	км	31,92	31,92	31,92	31,92
Оборудование КТПБ	комп.	2	2	2	2
Оборудование К-6У	шт.	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **силового кабеля алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП-10кВ 1х240/25мм^2 в кол. 31,92 км.; комплектной трансформаторной подстанции блочно-модульного типа КТПБМ-2х3200/10-0,4кВ в кол. 1 комп., комплектной трансформаторной подстанции блочно-модульного типа КТПБМ-2х2500/10-0,4кВ в кол. 1 комп.; ячейки комплектного распределительного устройства КРУ К-6У в кол. 2 шт. соответствуют действующим нормам**;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ-3200/10-0,4кВ состоящая из РУ-10кВ с камерами КСО2-10 в кол. 2 шт., КСО-366 в кол. 5 шт. и РУ-0,4кВ с панелями ЩО70 в кол. 11 шт. в блочно-модульном здании (ВхШхГ=7000х6800х3400мм) с системой отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.

Комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ-2500/10-0,4кВ состоящая из РУ-10кВ с камерами КСО2-10 в кол. 2 шт., КСО-366 в кол. 5 шт. и РУ-0,4кВ с панелями ЩО70 в кол. 11 шт. в блочно-модульном здании (ВхШхГ=6750х8600х3400мм) с системой отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.

Блочно-модульное здание изготовлены из панелей типа «Сэндвич». Фундамент трансформаторной подстанции выполнен из стоек УСО осуществляемый совместно с подножником УБ стаканного типа. На верхней части столбчатого фундамента смонтирован ростверк, выполненный из стального швеллера, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания.

Комплектные распределительные устройства КРУ К-6У 2 шт. состоят вакуумного выключателя BB/TEL на микропроцессорной защите Micom.

Сети электроснабжения 10кВ от подстанции ПС 110/10кВ 68А «Заречная» выполнены силовым кабелем АПвП 1х240/25мм^2 протяженностью 6х3250м. Прокладка кабелей 10 кВ выполняется в кабельной траншее на глубине 0,7 м. от поверхности, а при пересечении с автодорогами кабели прокладываются на глубине – 1 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **348 443,958 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **41 485,956 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **151 258,997 тысяч тенге** и материалы **155 699,005 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **348 443,958 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **41 485,956 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **151 258,997 тысяч тенге**;
стоимость материалов **155 699,005 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (уч. кад. №03-055-029-021)** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Тохтасунов Алимжан Имтахунович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: Айманбеков Газиз Жетписбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Бейсембаев Санат Кызырханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Умбеталиев Ермек Ерланович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.