Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
			Бюджетная программа 268 025 011 159						
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	276 211 000,00	65 979 059,66	142 253 400,00	15 979 059,66	50 000 000,00	15 000 000,00	35 000 000,00
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	153 847 394,33	108 782 175,54	103 800 898,90	50 046 495,43	15 013 948,63	35 032 546,80
				219 826 453,99	**251 035 575,54**	**119 779 958,56**	**100 046 495,43**	**30 013 948,63**	**70 032 546,80**
	в.т.ч. на 2021г.		197 967 000,00						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**219 826 453,99**	**251 035 575,54**	**119 779 958,56**	**100 046 495,43**	**30 013 948,63**	**70 032 546,80**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

"Фирма "Талдыкорган жолдары"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета №2-1-1 (по ресурсному методу)

Акт №2

за июль 2020 года
на Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устранение пучинистых участков									
1	Е11-010104-0202	Грунты непригодные 2 группы Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1751,625	69,09 0	69,09 21,64	121022 0	121022 37900	0	27288 11865	160174
2	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1751,625	116,07 0	116,07 36,35	203316 0	203316 63672	0	45844 19933	269093
3	Е11-010102-0226	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1751,625	170,67 3,82	166,85 23,99	298950 6694	292256 42019	0	35073 26722	360745
4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2890,18125	213		615609			49249	664857
		Итого по разделу: 1. Устранение пучинистых участков									1454871
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3503,25	195,31 50,93	144,07 45	684205 178424	504715 157643	1067	362952 83773	1130930
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014	м3	868,806	1423		1236311		1236311	98905	1335216
7	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеночной смеси С-6 толщиной 15 см	м2 основания	3503,25	295,07 38,37	255,83 87,77	1033699 134417	896234 307470	3048	477238 120875	1631812
8	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смеси С-6	м3	525,4875	6746		3544939		3544939	283595	3828534
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8026	102982,43 0	1999,17 1050,15	288619 0	5603 2943	283016	3179 23344	315141

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3503,25	1208,38	109,86	4233264	384869	3670101	324225	4922089
			м2 покрытия		50,89	34,8	178294	121914		364599	
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		3503,25	781,57	0,13	2738026	472	2734689	3095	2960410
			м2 покрытия		0,82	0	2865	0		219290	
		Итого по разделу: 2. Устройство покрытий									16124133
		Раздел: 6. Дорожная одежда									
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		7,2999153	102982,43	1999,17	751763	14594	737169	8279	820846
			т		0	1050,15	0	7666		60803	
53	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1312,514064	13132	1105,6	17235934	1451112	14699339	1737012	20490782
			т смеси		827,03	398,37	1085484	522861		1517836	
54	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		11,3147764	102982,43	1999,17	1165223	22620	1142603	12833	1272300
			т		0	1050,15	0	11882		94244	
55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		28286,94103	1388,64	110,12	39280407	3114884	34725889	2621324	45253869
			м2 покрытия		50,89	34,91	1439633	987518		3352138	
56	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		28286,94103	306,58	0,05	8672196	1344	8663139	8329	9374967
			м2 покрытия		0,27	0	7712	0		694442	
		Итого по разделу: 6. Дорожная одежда									77212763
		ИТОГО:					82103483	7013041	71441310	5666671	94791765
							3033523	2263488		7021613	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			**12 %**		**11 375 011**				
		Итого с НДС									**106 166 775,70**
		скидка									**10 616 677,57**
		с учетом скидки 10%									**95 550 098,13**

Принял (Заказчик)
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**

"Фирма "Талдыкорган жолдары"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

Стройка : **Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ

Локальная смета 1-1-1 (по ресурсному методу)

№2

за июль 2020 года

Подготовка территории строительства

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	29540	103,12	99,86	3046241	2949945	660	452187	3778302
					3,24	10,94	95636	323055		279874	
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2038,26	213		434149				468881
										34732	
3	С341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка	т	2038,26	97		197711				213528
										15817	
		ИТОГО:					3678101	2949945	660	452187	4460711
							95636	323055		330423	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		535 285,00				
		Итого с НДС .									4 995 997,00

скидка **499 599,70**

с учетом скидки 10% **4 496 397,30**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.** **Подрядчик** _____ **Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**