СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2020 года к Договору №77 от 23.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость (Доп. Соглашение)	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда	35 443,500	27 609,940	27 181,935	1 180,355

«Заказчик»
КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

«Технадзор»
ТОО «Аруай Строй»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

форма-2

Заказчик КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель ТОО "Кызылорда жолдары"
объект Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда
Договор Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2020 года к Договору №77 от 23.05.2020 года

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
8	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	621,551	15,17	5,88	9432	3658	7167	0,45	281
		м2		7,02	1,65	4363	1026	133	0,01	4
9	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	621,551	1,74	0,12	1081	75	992	0,01	5
		м2		1,14	0,06	709	37	133	--	1
10	С143010-18 Изм. и доп. вып. 21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003	90,2492052	7074,00	--	638423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство дороги и организация движения								
11	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	1	6556,45	1692,25	6556	1692	1439	3,18	3
		км		450,00	632,07	450	632	133	2,85	3
12	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,1	10970,65	1692,25	1097	169	144	3,18	--
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,35	7063,99	66,01	9536	89	313	1,35	2
		м3		195,75	24,93	264	34	105	0,12	--
14	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	15	747,86	146,19	11218	2193	10663	3,20	48
		шт		506,25	28,22	7594	423	133	0,11	2
15	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	15	2993,00	--	44895	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	20	2755,00	--	55100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	50	162,41	0,07	8121	4	5645	0,74	37
		м2		119,45	0,02	5973	1	94,5	--	--
		ИТОГО				785 460	7 879	26 363		376
		накладные расходы, тенге				19 398	2 217			10
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-час								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				48709				
		Всего по смете, тенге				860533				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				860533				
		в текущих ценах 2018 года, к=3,103				2670234				
		Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				53405				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2723637				
		НДС 12 %				326836				
		ИТОГО				3050475				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,831069155025753				2535156				
		Возвратная сумма согласно доп.соглашения				1354800				
		ИТОГО				1180355				

Заказчик **Технадзор** **Исполнитель**