Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"**
Подрядчик **ТОО "ЖУК"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"**
Договор **№ 231 от 06.06.2019 г., Доп. соглашение № 1 от 21.04.2020 г.**

А К Т № 19
выполненных работ

от 04 августа 2020 года

на 2-1-5 Электрооборудование. Электроосвещение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
		ЩР1.1 (исключить - акт № 18 от 16.08.2019 г.)								
1	**Е0121-24-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**666,89**	**45,21**	**-667**	**-45**	**-525**	**3,04**	**-3**
		шт		**522,68**	**17,92**	**-523**	**-18**	**87,48**	**0,09**	**0**
2	**СПрайс стр.53**	**Щит распределительный на 24 модуля ЩРН-24**	**1**	**1495,65**		**-1496**				
		шт								
3	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**7**	**501,2**	**13,2**	**-3508**	**-92**	**-1372**	**1**	**-7**
		шт		**227**	**2,3**	**-1589**	**-16**	**76,95**	**0,01**	**0**
4	**СПрайс стр.54**	**Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 16А**	**1**	**185,01**		**-185**				
		шт								
		Отпускная цена		185		-185				
		Сметная стоимость оборудования				***-185***				
5	**СПрайс стр.54**	**Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 6А**	**5**	**185,01**		**-925**				
		шт								
		Отпускная цена		185		-925				
		Сметная стоимость оборудования				***-925***				
6	**СПрайс стр.55**	**Выключатель двухполюсный дифференциальный УЗО-ДЭК-2Р 6А**	**1**	**1031,78**		**-1032**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		1032		-1032				
		Сметная стоимость оборудования				*-1032*				
		ЩР1.1 (включить)								
7	**Е0121-24-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**750,3**	**51,67**	**750**	**52**	**598**	**3,45**	**3**
		шт		**595,13**	**20,48**	**595**	**20**	**87,48**	**0,1**	**0**
8	**СПрайс доп.смета**	**Щит распределительный на 48 модуля ЩРН-48**	**1**	**3083,28**		**3083**				
		шт								
9	**Ц0108-526-2 доп.смета**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**5**	**862**	**28**	**4310**	**140**	**1473**	**2**	**10**
		шт		**340**	**4,5**	**1700**	**22**	**76,95**	**0,03**	**0**
10	**СПрайс доп.смета**	**Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-100-3 100А**	**1**	**3079,24**		**3079**				
		шт								
		Отпускная цена		3079		3079				
		Сметная стоимость оборудования				*3079*				
11	СПрайс доп.смета	Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 63А	4	750,15		3001				
		шт								
		Отпускная цена		750		3001				
		Сметная стоимость оборудования				*3001*				
12	**Ц0108-526-1 доп.смета**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**10**	**501,2**	**13,2**	**5012**	**132**	**1961**	**1**	**10**
		шт		**227**	**2,3**	**2270**	**23**	**76,95**	**0,01**	**0**
13	СПрайс доп.смета	Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-1 16А	6	580,49		3483				
		шт								
		Отпускная цена		580		3483				
		Сметная стоимость оборудования				*3483*				
14	СПрайс стр.54 поз.51	Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 16А	2	185,01		370				
		шт								
		Отпускная цена		185		370				
		Сметная стоимость оборудования				*370*				
15	**СПрайс доп.смета**	**Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 20А**	**1**	**580,49**		**580**				
		шт								
		Отпускная цена		580		580				
		Сметная стоимость оборудования				*580*				
16	**СПрайс доп.смета**	**Выключатель автоматический 3-х полюсный ВА47-63-3 25А**	**1**	**529,19**		**529**				
		шт								
		Отпускная цена		529		529				
		Сметная стоимость оборудования				*529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электрооборудование				16385				
		Раздел: Оборудование светотехническое								
17	Е0121-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.97	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	438,21	111,23	3506	890	2801	1,85	15
		шт		297,56	62,71	2381	502	87,48	0,28	2
18	СПрайс стр.57,59 поз.106	Светильник для люминесцентных ламп OWP/R 418 (LED SUN ДВП 36w 595x595)	8	9941,45		79532				
		шт								
19	Е0121-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.98	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	11	283,46	81,7	3118	899	2325	1,09	12
		шт		174,4	43,07	1918	474	87,48	0,2	2
20	СПрайс стр.57,58 поз.100	Светильник для люминесцентных ламп ARS/S 218 (STAndArT 218-07)	11	3188,42		35073				
		шт								
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое				121228				
		ИТОГО:				137613	1975			40
						6751	1007			5
		Всего прямые затраты:				137613				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				117845				
		- оборудования				11042				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				7260				
		Всего накладных расходов:				7260				
		Итого с накладными				144873				
		- заработная плата				1089				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8158				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				153031				
		Итого с временными, 2,72 %				156951				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				160208				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,190874 %				160491				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				161083				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				162564				
		ИТОГО:				162564				
		Сметная заработная плата				8847				
		Нормативная трудоемкость				50				
		Итого в текущих ценах 2015 г., к = 2,55742				415744				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**424059**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**50887**				
		Итого с НДС				**474946**				
		Всего:				**474946**				
		Всего по акту с учетом скидки с к-0,9:				**427451**				

Принял:

ГУ "Отдел образования акимата Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Сапанова Д.С.**

Технадзор _____ **Дутбаев Е.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стройцентр плюс" _____ **Павловский А.В.**

Сдал:

ТОО "ЖУК"
Директор _____ **Рзаев Р.Ф.**