**Заказчик** **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Карабалыкского района"**
**Подрядчик** **ТОО "ЖУК"**
**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт здания ГУ "Боскольская средняя школа отдела образования акимата Карабалыкского района"**
**Договор** **№ 231 от 06.06.2019 г., Доп. соглашение № 1 от 21.04.2020 г.**

# А К Т № 21
## выполненных работ
от 04 августа 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Устройство проемов** | | | | | | | | |
| | | **Проем ПР-20** | | | | | | | | |
| **1** | **Е0146-4-3 доп.смета** | **Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами** | **0,1065** | **31517,42** | **477,54** | **3357** | **51** | **3202** | **186,17** | **20** |
| | | **т.** | | **29882,25** | **180** | **3182** | **19** | **100** | **0,88** | **0** |
| **2** | **С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 доп.смета** | **Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40** | **0,1065** | **69700** | | **7423** | | | | |
| | | **т** | | | | | | | | |
| **3** | **Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета** | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **4,313** | **22,68** | **0,06** | **98** | **0** | **23** | **0,03** | **0** |
| | | **м2** | | **6,68** | **0,03** | **29** | **0** | **72,9** | **0** | **0** |
| **4** | **Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2 доп.смета** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)** | **8,627** | **20,99** | **0,03** | **181** | **0** | **33** | **0,02** | **0** |
| | | **м2** | | **4,78** | **0** | **41** | **0** | **72,9** | **0** | **0** |
| **5** | **Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета** | **Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен** | **0,88** | **1071,33** | **6,15** | **943** | **5** | **187** | **1,32** | **1** |
| | | **м2** | | **222,01** | **2,34** | **195** | **2** | **85,05** | **0,01** | **0** |
| | | **Итого по разделу: Устройство проемов** | | | | **12001** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Проемы** | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| 6 | Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.108 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,388 | 446,86 | 128,16 | 620 | 178 | 328 | 1,03 | 1 |
| | | м2 | | 174,4 | 44,59 | 242 | 62 | 97,2 | 0,17 | 0 |
| 7 | С12062-2 поз.112 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 1,388 | 4250 | | 5897 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | С11011-791 поз.119 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Проемы** | | | | 7897 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 182,1 | 444,84 | 4,93 | 81005 | 897 | 20528 | 0,64 | 116 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 21383 | 339 | 85,05 | 0,01 | 2 |
| 10 | Е0115-180-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.136 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 182,1 | 131,71 | 2,91 | 23984 | 530 | 8828 | 0,3 | 54 |
| | | м2 | | 50,2 | 1,1 | 9141 | 200 | 85,05 | 0,01 | 1 |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 11 | Е0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (20 мм) стен | 215,48 | 642,1 | 4,29 | 138359 | 924 | 17599 | 0,52 | 113 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 18270 | 353 | 85,05 | 0,01 | 2 |
| 12 | Е0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.143 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 215,48 | 125,72 | 2,35 | 27090 | 506 | 9300 | 0,27 | 57 |
| | | м2 | | 44,77 | 0,9 | 9647 | 194 | 85,05 | 0 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Отделочные работы** | | | | 270438 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Полы** | | | | | | | | |
| | | **Сер.2.244-1 в.6 дет.740. Площ. - 44,31 м2** | | | | | | | | |
| 13 | Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.186 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 3,545 | 11627,73 | 0 | 41218 | 0 | 2559 | 4,21 | 15 |
| | | м3 | | 652,05 | 0 | 2311 | 0 | 99,63 | 0 | 0 |
| 14 | Е0111-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.187 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 44,31 | 454,02 | 18,45 | 20118 | 818 | 3297 | 0,42 | 18 |
| | | м2 | | 60,29 | 6,93 | 2672 | 307 | 99,63 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0111-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к-2 поз.188 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 88,62 | 58,37 | 0,84 | -5173 | -74 | -221 | 0,01 | -1 |
| | | м2 | | 1,94 | 0,31 | -172 | -28 | 99,63 | 0 | 0 |
| 16 | Е0157-23-2 поз.189 | Устройство плинтусов цементных | 47,412 | 58,15 | 2,01 | 2757 | 95 | 1348 | 0,15 | 7 |
| | | 1м | | 25,36 | 0,32 | 1202 | 15 | 110,7 | 0 | 0 |
| | | Подсыпка под полы (помещ.37-39,57,60,74) | | | | | | | | |
| 17 | Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 8,91 | 3010,65 | 0 | 26825 | 0 | 6023 | 3,73 | 33 |
| | | м3 | | 610,65 | 0 | 5441 | 0 | 99,63 | 0 | 0 |
| 18 | Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 8,91 | 2040,4 | 0 | 18180 | 0 | 5411 | 3,44 | 31 |
| | | м3 | | 548,55 | 0 | 4888 | 0 | 99,63 | 0 | 0 |
| 19 | Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 4,455 | 3010,65 | 0 | 13412 | 0 | 3012 | 3,73 | 17 |
| | | м3 | | 610,65 | 0 | 2720 | 0 | 99,63 | 0 | 0 |
| | | Замена мозаичных полов | | | | | | | | |
| 20 | Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.159 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 26,22 | 11627,73 | 0 | 304879 | 0 | 18926 | 4,21 | 110 |
| | | м3 | | 652,05 | 0 | 17097 | 0 | 99,63 | 0 | 0 |
| | | Ремонт полов | | | | | | | | |
| 21 | Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 149,97 | 180,18 | 2,35 | 27021 | 352 | 12889 | 0,54 | 81 |
| | | м2 | | 90,05 | 0,9 | 13504 | 135 | 85,05 | 0 | 1 |
| 22 | Е0162-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов (подиумы) | 16,49 | 152,16 | 0,18 | 2509 | 3 | 1262 | 0,56 | 9 |
| | | м2 | | 89,96 | 0,04 | 1484 | 1 | 76,55 | 0 | 0 |
| | | Подпольные каналы | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-22-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Устройство перекрытий каналов | 1,045 | 14973,82 | 286,74 | 15648 | 300 | 1561 | 9,36 | 10 |
| | | м3 | | 1472,29 | 108,31 | 1539 | 113 | 85,05 | 0,53 | 1 |
| 24 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 доп.смета | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0416 | 50800 | | 2113 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | 469507 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Ограждения (АС-68) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0107-60-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.253 | Установка металлических ограждений без поручня | 43,6 | 101,28 | 7,36 | -4416 | -321 | -4688 | 0,48 | -21 |
| | | м | | 82,55 | 2,79 | -3599 | -122 | 113,4 | 0,01 | -1 |
| 26 | СПрайс стр.8 поз.254 | Металлическое ограждение из нержавеющей стали Ог-1 | 26,9 | 12339,1 | | -331922 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 27 | СПрайс стр.8 поз.255 | Металлическое ограждение из нержавеющей стали Ог-2 | 16,7 | 14769,53 | | -246651 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 28 | Е0107-60-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 поз.253 | Установка металлических ограждений без поручня | 40,58 | 101,28 | 7,36 | 4110 | 299 | 4363 | 0,48 | 19 |
| | | м | | 82,55 | 2,79 | 3350 | 113 | 113,4 | 0,01 | 1 |
| 29 | СПрайс стр.8 поз.254 | Металлическое ограждение из нержавеющей стали Ог-1 | 11,43 | 12339,1 | | 141036 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 30 | СПрайс стр.8 поз.255 | Металлическое ограждение из нержавеющей стали Ог-2 | 29,15 | 14769,53 | | 430532 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Ограждения (АС-68) | | | | -7311 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Прочее | | | | | | | | |
| | | Кладка под поддоны | | | | | | | | |
| 31 | Е0108-6-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 0,5184 | 11621,59 | 421,76 | 6025 | 219 | 511 | 5,04 | 3 |
| | | м3 | | 771,08 | 157,5 | 400 | 82 | 95,58 | 0,78 | 0 |
| 32 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 2,52 | 1067,7 | 5,78 | 2691 | 15 | 701 | 1,75 | 4 |
| | | м2 | | 293,22 | 3,93 | 739 | 10 | 84,24 | 0,02 | 0 |
| | | Щиты деревянные | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 доп.смета | Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | 6,408 | 148,61 | 5,4 | 952 | 35 | 981 | 0,87 | 6 |
| | | м2 | | 139,73 | 2,05 | 895 | 13 | 97,2 | 0,01 | 0 |
| 34 | СПрайс к-1,03 доп.смета | Плита OSB толщ. 9 мм | 6,568 | 394,85 | | 2593 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0169-6-4 доп.смета | Прорезка отверстий в деревянных перегородках каркасно-обшивных | 116 | 159,84 | 0,79 | 18541 | 92 | 16619 | 1,01 | 117 |
| | | отверст | | 159,05 | 0,14 | 18450 | 16 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Прочее | | | | 30802 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 783335 | 4920 | | | 821 |
| | | | | | | 135051 | 1824 | | | 9 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **На общестроительные работы** | | | | **134581** | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **134581** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **917916** | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | **20187** | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | **67** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **55075** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **972991** | | | | |
| | | **Итого с временными, 2,72 %** | | | | **999456** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %** | | | | **1021444** | | | | |
| | | **Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,190874 %** | | | | **1023352** | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1027350** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1037345** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **1037345** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **157062** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **897** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 г., к = 2,55742** | | | | **2652926** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **53059** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **2705985** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **324718** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **3030703** | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **3030703** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом скидки с к-0,9:** | | | | **2727633** | | | | |

**Принял:**

**ГУ "Отдел образования акимата Карабалыкского района"**
**Руководитель** _____ **Сапанова Д.С.**

**Технадзор** _____ **Дутбаев Е.А.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Стройцентр плюс"** _____ **Павловский А.В.**

**Сдал:**

**ТОО "ЖУК"**
**Директор** _____ **Рзаев Р.Ф.**