Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени И.Абдукаримова" управления образования Кызылординской области**

Подрядчик: **ТОО "Асанас-Дар"**

Наименование строительство и его адрес: **Текущий ремонт здания общежития КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени И.Абдукаримова"**

Справка
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		37	30-04-2020				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	175 071 176,28	-	-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	73 081 711,81								
За отчетный период:	**39 818 595,76**	**35 552 317,64**	-	-	-	-	-	4 266 278,12	**39 818 595,76**
Итого по актам	112 900 307,57								

Итого к оплате 39 818 595,76 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто пять тенге семьдесят шесть тиин)

Заказчик
КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший

Подрядчик
ТОО "Асанас-Дар"
Р.Карабаева

Авторский надзор
ТОО «SAN MUNAI GAS»
Ч.Сердалиев.

Технадзор
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
Ж.Есенжанова

Заказчик КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени И.Абдукаримова" управления образования Кызылординской области
Подрядчик ТОО "Асанас-Дар"
Наименование объекта - Текущий ремонт здания общежития КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени И.Абдукаримова"
Договор **№37 от 30.04.2020г.**

АКТ-3

приемки выполненных работ за Июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Корпус А									
1	Е12-110102-0203	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	649,004	2404,39	0,19	1560459	124	282075	920347	2679271
					1969,57	--	1278260	--		198465	
2	Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	649,5636	1398,73	79,34	908566	51538	249644	517779	1540452
					935,06	61,33	607384	39840		114108	
3	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2200	402,49	2,65	885481	5838	380591	401317	1389742
					226,84	1,18	499052	2594		102944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3354506	57501	912310	1839443	5609465
							2384696	42434	--	415517	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3354506				
		Материалы	Тенге				912308				
		Всего заработная плата	Тенге					2427130			
		Накладные расходы	Тенге				1839443				
		Сметная прибыль	Тенге				415516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5609465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2482
		Сметная заработная плата	Тенге					2427130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5609465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2482
		Сметная заработная плата	Тенге					2427130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Корпус Б									
4	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1944**	**402,49**	**2,65**	**782443**	**5159**	**336303**	**354618**	**1228026**
					226,84	**1,18**	**440981**	**2292**		**90965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**782443**	**5159**	**336303**	**354618**	**1228026**
							440981	**2292**	**--**	**90965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**782443**				
	Материалы		Тенге				**336303**				
	Всего заработная плата		Тенге					**443273**			
		Накладные расходы	Тенге				**354618**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90965**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1228026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443273**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1228026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443273**			
		РАЗДЕЛ 3. Корпус общежития									
5	**Е12-110102-0203**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**71**	**2404,39**	**0,19**	**170712**	**14**	**30858**	**100685**	**293108**
					1969,57	**--**	**139840**	**--**		**21712**	
6	**Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71**	**1398,73**	**79,34**	**99310**	**5633**	**27287**	**56595**	**168378**
					935,06	**61,33**	**66390**	**4355**		**12472**	
7	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1500**	**402,49**	**2,65**	**603737**	**3981**	**259493**	**273625**	**947551**
					226,84	**1,18**	**340263**	**1769**		**70189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**873759**	**9628**	**317638**	**430905**	**1409037**
							546492	**6123**	**--**	**104373**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**873759**				
	Материалы		Тенге				**317639**				
	Всего заработная плата		Тенге					**552615**			
		Накладные расходы	Тенге				**430905**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1409037**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**564**
		Сметная заработная плата	Тенге					**552615**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1409037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					552615			
		РАЗДЕЛ 4. Вспомогательные корпуса									
8	Е12-110102-0203	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	2760	2404,39	0,19	6636118	529	1199570	3913933	11394056
					1969,57	--	5436019	--		844004	
9	Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2760	1398,73	79,34	3860501	218987	1060737	2200047	6545392
					935,06	61,33	2580777	169282		484844	
10	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3300	402,49	2,65	1328221	8758	570884	601975	2084612
					226,84	1,18	748579	3891		154416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11824840	228274	2831191	6715955	20024060
							8765374	173173	--	1483264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11824840				
	Материалы		Тенге				2831193				
	Всего заработная плата		Тенге					8938547			
		Накладные расходы	Тенге				6715956				
		Сметная прибыль	Тенге				1483264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20024060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9149
		Сметная заработная плата	Тенге					8938547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20024060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9149
		Сметная заработная плата	Тенге					8938547			
		РАЗДЕЛ 5. ОТКОСЫ									
11	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	665	4673,71	21,90	3108020	14564	577984	1816194	5318150
					3782,66	10,56	2515472	7020		393937	
12	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	665	2747,08	38,89	1826811	25864	568935	995583	3048186
					1852,65	18,75	1232012	12466		225792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**915**	**280,51**	**2,16**	**256662**	**1977**	**130688**	**99901**	**385089**
					135,52	**0,96**	**123997**	**880**		**28525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5191494	42405	1277607	2911678	8751425
							3871481	20366	--	648254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5191494**				
	Материалы		Тенге				**1277608**				
	Всего заработная плата		Тенге					3891846			
		Накладные расходы	Тенге				2911678				
		Сметная прибыль	Тенге				648254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8751425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
		Сметная заработная плата	Тенге					3891846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8751425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
		Сметная заработная плата	Тенге					3891846			
		РАЗДЕЛ 6. окна									
14	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**1011**	**389,21**	**17,56**	**393486**	**17752**	**1**	**276689**	**723790**
					371,65	**8,46**	**375735**	**8556**		**53614**	
15	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1011**	**2372,51**	**152,36**	**2398608**	**154037**	**1463666**	**763991**	**3415606**
					772,41	**67,23**	**780905**	**67973**		**253008**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2792094**	**171788**	**1463667**	**1040680**	**4139396**
							1156640	**76529**	**--**	**306622**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2792094**				
	Материалы		Тенге				**1463665**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1233169**			
		Накладные расходы	Тенге				**1040680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**306622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4139396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1233169**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4139396**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1233169**			
		РАЗДЕЛ 7. Благоустройства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	755	0,96	0,96	723	723	--	194	990
					--	0,36	--	270		73	
17	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,75	1069,87	953,81	40388	36006	1	12391	57001
					116,06	187,86	4381	7092		4222	
18	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,75	2870,00	--	108343	--	108343	--	117010
					--	--	--	--		8667	
19	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	755	135,80	--	102532	--	--	73823	190463
					135,80	--	102532	--		14108	
20	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	755	424,18	33,64	320254	25396	6123	321997	693631
					382,43	12,46	288735	9410		51380	
21	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	755	2283,00	--	1723665	--	1723665	--	1861558
					--	--	--	--		137893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2295904	62125	1838132	408405	2920653
							395648	16772	--	216343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2295904				
	Материалы		Тенге				6124				
	Всего заработная плата		Тенге					412420			
	Местные материалы		Тенге				1832008				
		Накладные расходы	Тенге				408405				
		Сметная прибыль	Тенге				216345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2920653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					412420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2920653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					412420			
		РАЗДЕЛ 8. отопление									
22	Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	150	5614,88	69,85	842231	10477	726391	106818	1024973
					702,42	24,23	105363	3635		75924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-010103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	150	3384,00	--	507600	--	507600	--	548208
					--	--	--	--		40608	
24	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	27	18029,40	141,24	486794	3814	464355	19942	547275
					689,82	63,85	18625	1724		40539	
25	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	220	642,46	0,93	141342	204	4134	109676	271100
					622,74	0,42	137004	92		20081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1977967	14495	1702480	236436	2391556
							260992	5450	--	177152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141342				
	Материалы		Тенге				4134				
	Всего заработная плата		Тенге					137096			
		Накладные расходы	Тенге				109676				
		Сметная прибыль	Тенге				20081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					137096			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1836625				
	Материалы		Тенге				1190747				
	Всего заработная плата		Тенге					129347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507600				
	Сдача и испытание		Тенге				654				
		Накладные расходы	Тенге				126760				
		Сметная прибыль	Тенге				157071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2120456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					129347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2391556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					266442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				29093006	591375	10679328	13938120	46473618
							17822304	343139	--	3442490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27256381				
	Материалы		Тенге				7148974				
	Всего заработная плата		Тенге					18036096			
	Местные материалы		Тенге				1832008				
		Накладные расходы	Тенге				13811362				
		Сметная прибыль	Тенге				3285419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44353162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18563
		Сметная заработная плата	Тенге					18036096			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1836625				
	Материалы		Тенге				1190747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					129347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507600				
	Сдача и испытание		Тенге				654				
		Накладные расходы	Тенге				126760				
		Сметная прибыль	Тенге				157071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2120456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					129347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				46473618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18690
		Сметная заработная плата	Тенге					18165443			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					929472,36				
		ИТОГО					47403090				
		Итого с понижающим коэф.К=0,7499999972					35552317,64				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					4266278,12				
		ИТОГО					39818595,76				

Заказчик

КГКП "Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени Н.Абдукаримова" управления образования Кызылординской области

_____

Подрядчик

ТОО "Асанас-Дар"

_____ Р.Карабаева

Авторский надзор

ТОО «SAN MUNAI GAS»

_____ Ч.Сердалиев.

Технадзор

ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

_____ Ж.Есенжанова