Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №4
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	03.06.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	74575392	25303420	-	-	-	-	-	3036410	28339831
Итого:	74575392	25303420	-	-	-	-	-	3036410	28339831

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель: _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Сарке батыр в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №4

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
				ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1 ПК0+00-ПК5+75			
1	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ямочный ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**102,0000**		**3595,74**	**366765**
		Накладные расходы	%	72		679,33	69291
		Сметная прибыль	%	8		342,01	34885
		Сметная стоимость:				**4617,07**	**470941**
2	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**100,0000**		**22033,75**	**2203375**
		Накладные расходы	%	108		534,09	53409
		Сметная прибыль	%	8		1805,43	180543
		Сметная стоимость:				**24373,27**	**2437327**
3	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,5800**		**138153,55**	**356436**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2101
		Сметная прибыль	%	8		11117,43	28683
		Сметная стоимость:				**150085,30**	**387220**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4308,0000**		**1549,42**	**6674886**
		Накладные расходы	%	108		52,59	226565
		Сметная прибыль	%	8		128,16	552116
		Сметная стоимость:				**1730,17**	**7453567**
5	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**4308,0000**		**1479,12**	**6372037**
		Накладные расходы	%	108		7,88	33941
		Сметная прибыль	%	8		118,96	512478
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**6918456**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=426мм (L=10м) 7шт/70пм					
6	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**50,4000**		**189,23**	**9537**
		Накладные расходы	%	72		52,59	2651
		Сметная прибыль	%	8		19,35	975
		Сметная стоимость:				**261,17**	**13163**
7	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**33,6000**		**15,81**	**531**
		Накладные расходы	%	72		4,25	143
		Сметная прибыль	%	8		1,61	54
		Сметная стоимость:				**21,67**	**728**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**33,6000**		**131,75**	**4427**
		Накладные расходы	%	72		70,17	2358
		Сметная прибыль	%	8		16,15	543
		Сметная стоимость:				**218,07**	**7327**
9	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 подушки**	**16,8000**		**4224,54**	**70972**
		Накладные расходы	%	84		1425,24	23944
		Сметная прибыль	%	8		451,98	7593
		Сметная стоимость:				**6101,76**	**102510**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0700**		**1756791,77**	**122975**
		Накладные расходы	%	99		1030495,42	72135
		Сметная прибыль	%	8		222982,97	15609
		Сметная стоимость:				**3010270,16**	**210719**
11	**2301-0201-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**70,2800**		**28975,00**	**2036363**
		Сметная прибыль	%	8		2318,00	162909
		Сметная стоимость:				**31293,00**	**2199272**
12	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**70,0000**		**-89,06**	**-6234**
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-4729
		Сметная прибыль	%	8		-12,53	-877
		Сметная стоимость:				**-169,14**	**-11840**
13	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.**	**м2 изолируемой поверхности**	**93,8000**		**1482,70**	**139077**
		Накладные расходы	%	94		527,50	49479
		Сметная прибыль	%	8		160,82	15085
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**203641**
14	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30**	**м3**	**3,5000**		**34215,04**	**119753**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	12134
		Сметная прибыль	%	8		3014,54	10551
		Сметная стоимость:				**40696,31**	**142437**
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3419**		**213050,00**	**72838**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5827
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**78665**

1	2	3	4	5	6	7	8
				УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=426мм (L=12м) 3шт/36пм			
16	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**21,6000**		**189,23**	**4087**
		Накладные расходы	%	72		52,59	1136
		Сметная прибыль	%	8		19,35	418
		Сметная стоимость:				**261,17**	**5641**
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,4000**		**15,81**	**228**
		Накладные расходы	%	72		4,25	61
		Сметная прибыль	%	8		1,61	23
		Сметная стоимость:				**21,67**	**312**
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**14,4000**		**131,75**	**1897**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1011
		Сметная прибыль	%	8		16,15	233
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3140**
19	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 подушки**	**7,2000**		**4224,54**	**30417**
		Накладные расходы	%	84		1425,24	10262
		Сметная прибыль	%	8		451,98	3254
		Сметная стоимость:				**6101,76**	**43933**
20	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0360**		**1756791,77**	**63245**
		Накладные расходы	%	99		1030495,42	37098
		Сметная прибыль	%	8		222982,97	8027
		Сметная стоимость:				**3010270,16**	**108370**
21	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,1440**		**28975,00**	**1047272**
		Сметная прибыль	%	8		2318,00	83782
		Сметная стоимость:				**31293,00**	**1131054**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**36,0000**		**-89,06**	**-3206**
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-2432
		Сметная прибыль	%	8		-12,53	-451
		Сметная стоимость:				**-169,14**	**-6089**
23	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,3000**		**1482,70**	**71614**
		Накладные расходы	%	94		527,50	25478
		Сметная прибыль	%	8		160,82	7767
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**104860**
24	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30**	**м3**	**1,5000**		**34215,04**	**51323**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5200
		Сметная прибыль	%	8		3014,54	4522
		Сметная стоимость:				**40696,31**	**61044**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1465**		**213050,00**	**31216**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2497
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**33713**
				УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=426мм (L=15м) 2шт/30пм			
26	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**21,6000**		**189,23**	**4087**
		Накладные расходы	%	72		52,59	1136
		Сметная прибыль	%	8		19,35	418
		Сметная стоимость:				**261,17**	**5641**
27	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,4000**		**15,81**	**228**
		Накладные расходы	%	72		4,25	61
		Сметная прибыль	%	8		1,61	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21,67**	**312**
28	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**14,4000**		**131,75**	**1897**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1011
		Сметная прибыль	%	8		16,15	233
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3140**
29	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 подушки**	**7,2000**		**4224,54**	**30417**
		Накладные расходы	%	84		1425,24	10262
		Сметная прибыль	%	8		451,98	3254
		Сметная стоимость:				**6101,76**	**43933**
30	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1756791,77**	**52704**
		Накладные расходы	%	99		1030495,42	30915
		Сметная прибыль	%	8		222982,97	6689
		Сметная стоимость:				**3010270,16**	**90308**
31	**2301-0201-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,1200**		**28975,00**	**872727**
		Сметная прибыль	%	8		2318,00	69818
		Сметная стоимость:				**31293,00**	**942545**
32	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30,0000**		**-89,06**	**-2672**
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-2027
		Сметная прибыль	%	8		-12,53	-376
		Сметная стоимость:				**-169,14**	**-5074**
33	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0000**		**1482,70**	**59308**
		Накладные расходы	%	94		527,50	21100
		Сметная прибыль	%	8		160,82	6433

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2171,01**	**86841**
34	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30**	**м3**	**1,0000**		**34215,04**	**34215**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	3467
		Сметная прибыль	%	8		3014,54	3015
		Сметная стоимость:				**40696,31**	**40696**
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0977**		**213050,00**	**20811**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1665
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**22476**
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ					
36	**4102-0104-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**80,0000**		**1056,00**	**84480**
		Сметная прибыль	%	8		84,48	6758
		Сметная стоимость:				**1140,48**	**91238**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**21000033**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**589470**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**440229**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**122834**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19885855**
		- перевозка грузов	Тенге				**84480**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**687158**
	ИТОГО:		Тенге				**21687191**
	Сметная прибыль		Тенге				**1734975**
		ИТОГО по Акту :	**Тенге**				**23422167**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				**304488**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				**23726655**
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				**341664**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				**913833**
		Итого с доп.затратами	**тенге**				**24982152**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**499643**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				25481795
		Итого с понижающим коэф-м К=0,992999928881324	тенге				25303420
		НДС-12%	тенге				3036410
		Итого с НДС	тенге				28339831

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.