Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	03.06.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	99444619	38291316	-	-	-	-	-	4594958	42886274
Итого:	99444619	38291316	-	-	-	-	-	4594958	42886274

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ **Телибаев Г.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Смаилов Е.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Генподрядчик: ТОО "Real Strov Invest"

Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №3

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-6ШТ					
1	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Демонтаж дорожной плиты КЦО-3**	**м3**	**5,1000**		**5037,18**	**25690**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=1018)	чел-ч	2,13	10,863	814,40	8847
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	1,253	1490,78	1867
		Итого оплата труда:				**2100,81**	**10714**
1. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,1848	0,94248	15870,00	14957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1848	0,94248	1554,00	1465
1. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0604	0,30804	4127,00	1271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0604	0,30804	1300,00	400
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,48552	174,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00204	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00204	1088,00	2
1. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00192	0,009792	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0604	0,30804	1703,00	525

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3302,51**	**16843**
		Накладные расходы	%	118		2478,95	12643
		Сметная прибыль	%	8		601,29	3067
		Сметная стоимость:				**8117,42**	**41399**
2	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж опорного кольца КЦО-1**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1200**		**9222,62**	**1107**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,933	0,59196	785,60	465
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,341	0,160944	1287,35	207
		Итого оплата труда:				**5601,96**	**672**
2. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,216	0,02592	6341,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,02592	1554,00	40
2. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7864	0,094368	3996,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7864	0,094368	1300,00	123
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3388	0,040656	2465,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3388	0,040656	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**5347,25**	**642**
		Накладные расходы	%	118		6610,32	793
		Сметная прибыль	%	8		1266,63	152
		Сметная стоимость:				**17099,57**	**2052**
3	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж люка**	**шт**	**6,0000**		**1110,58**	**6664**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,31	7,86	742,40	5835
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	0,336	1088,00	366
		Итого оплата труда:				**1033,47**	**6201**
3. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056	0,336	2465,00	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	0,336	1088,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**138,04**	**828**
		Накладные расходы	%	99		1023,14	6139
		Сметная прибыль	%	8		170,70	1024
		Сметная стоимость:				**2304,42**	**13827**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**м3**	**0,1200**		**11984,32**	**1438**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,933	0,59196	982,00	581
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,676	0,20118	1287,35	259
		Итого оплата труда:				**7002,45**	**840**
4. 3	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0324	6341,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0324	1554,00	50
4. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,11796	3996,00	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,11796	1300,00	153
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,05082	2465,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,05082	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**6684,07**	**802**
4. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00216	16850,00	36
4. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000084	218211,00	18
		Итого материалов:				**456,05**	**55**
		Накладные расходы	%	118		8262,90	992
		Сметная прибыль	%	8		1619,78	194
		Сметная стоимость:				**21866,99**	**2624**
5	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО 1)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**5643,00**	**33858**
		Сметная прибыль	%	8		451,44	2709
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**36567**
6	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж дорожной плиты КЦО-3**	**м3**	**5,1000**		**7758,13**	**39566**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2,13	10,863	1018,00	11059
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	1,566	1490,78	2334
		Итого оплата труда:				**2626,01**	**13393**
6. 3	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	1,178	15870,00	18696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	1,178	1554,00	1831

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,38505	4127,00	1589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,38505	1300,00	501
6. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,6069	174,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00255	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00255	1088,00	3
6. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,01224	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,38505	1703,00	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4128,14**	**21053**
6. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,03621	21086,00	764
6.10	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0488	0,24888	20552,00	5115
6.11	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0004	0,00204	614991,00	1255
6.12	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,2907	723,00	210
6.13	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0,000003	628269,00	2
6.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,0102	293,00	3
6.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00051	208994,00	107
		Итого материалов:				**1461,66**	**7454**
		Накладные расходы	%	118		3098,69	15803
		Сметная прибыль	%	8		868,55	4430
		Сметная стоимость:				**11725,37**	**59799**
7	**2104-0302-0122 РСНБ РК 2015**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦО 3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**56699,00**	**340194**
		Сметная прибыль	%	8		4535,92	27216
		Сметная стоимость:				**61234,92**	**367410**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**6,0000**		**1523,03**	**9138**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,31	7,86	928,00	7294
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1088,00	457
		Итого оплата труда:				**1291,84**	**7751**
8. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	2465,00	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1088,00	457
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**1035**
8. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	16850,00	809
		Итого материалов:				**134,80**	**809**
		Накладные расходы	%	99		1278,92	7674
		Сметная прибыль	%	8		224,16	1345
		Сметная стоимость:				**3026,11**	**18157**
9	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**18250,00**	**109500**
		Сметная прибыль	%	8		1460,00	8760
		Сметная стоимость:				**19710,00**	**118260**
10	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка люка в нише (В15)**	**м3**	**2,4000**		**91263,64**	**219033**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	55,16	132,384	821,00	108687
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,576	1088,00	627
		Итого оплата труда:				**45547,48**	**109314**
10. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	1,056	27,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,576	2465,00	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,576	1088,00	627
		Итого эксплуатация машин:				**603,48**	**1448**
10. 5	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	2,496	23516,00	58696
10. 6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,2	114,00	137

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	22,8	70,00	1596
10. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,216	58360,00	12606
10. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,00264	26517,00	70
10.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0032	0,00768	30,00	0
10.11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07	0,168	213050,00	35792
		Итого материалов:				**45373,80**	**108897**
		Накладные расходы	%	84		38259,88	91824
		Сметная прибыль	%	8		10361,88	24869
		Сметная стоимость:				**139885,41**	**335725**
11	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из ГПС**	**м3**	**0,5400**		**4717,01**	**2547**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,459	835,00	383
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2916	1119,41	326
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**710**
11. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2484	2338,00	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2484	1088,00	270
11. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,4968	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0432	4575,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0432	1300,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**785**
11. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,621	2216,00	1376
11. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,081	30,00	2
		Итого материалов:				**2552,90**	**1379**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	660
		Сметная прибыль	%	8		475,14	257
		Сметная стоимость:				**6414,38**	**3464**
12	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитного наращивания из бетона**	**м3**	**1,7400**		**26387,75**	**45915**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	5,324	946,00	5037
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,397938	1119,18	445
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**5482**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004698	4249,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004698	1088,00	5
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,316854	39,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,32712	5764,00	1886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,32712	1088,00	356
12. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,026622	4329,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,026622	1554,00	41
12. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01392	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,039498	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,039498	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**2132**
12. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,775	20620,00	36596
12.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001218	40416,00	49
12.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,014964	58360,00	873
12.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000452	26517,00	12
12.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00087	404706,00	352
12.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,7482	310,00	232
12.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,00134	30,00	0
12.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,696	907,00	631
		Итого материалов:				**22267,96**	**38746**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	4989
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	4072

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31595,29**	**54976**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
				ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1 ПК0+00-ПК5+97 в т.ч. по ул. Желтоксан			
13	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ямочный ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**215,0000**		**3595,74**	**773083**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,001	215,215	865,00	186161
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	13,91	1200,06	16693
		Итого оплата труда:				**943,51**	**202854**
13. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	7,353	3374,00	24809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	7,353	1300,00	9559
13. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	6,343	2324,00	14740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	6,343	1088,00	6901
13. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	12,685	50,00	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	2,15	729,00	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,215	2465,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,215	1088,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**196,65**	**42281**
13. 8	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	25,585	20506,00	524646
13. 9	2113-0104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0007	0,1505	132862,00	19996
		Итого материалов:				**2533,22**	**544642**
		Накладные расходы	%	72		679,33	146055
		Сметная прибыль	%	8		342,01	73531
		Сметная стоимость:				**4617,07**	**992670**
14	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**168,0000**		**22033,75**	**3701671**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,191	32,088	1109,00	35586
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	31,752	1495,80	47495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**494,53**	**83080**
14. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	6,166	3374,00	20803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	6,166	1300,00	8016
14. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	19,992	5216,00	104278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	19,992	1554,00	31068
14. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	0,6048	5417,00	3276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6048	1088,00	658
14. 6	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	4,99	8404,00	41933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	4,99	1554,00	7754
		Итого эксплуатация машин:				**1013,63**	**170290**
14. 7	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	169,68	20506,00	3479458
14. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	0,12432	127748,00	15882
14. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0084	54214,00	455
		Итого материалов:				**20808,30**	**3495795**
		Накладные расходы	%	108		534,09	89727
		Сметная прибыль	%	8		1805,43	303312
		Сметная стоимость:				**24373,27**	**4094709**
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,2500**		**138153,55**	**587153**
15. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,465	1300,00	3205
		Итого оплата труда:				**754,00**	**3205**
15. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,232	5575,00	6871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,464	1300,00	3203
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6871**
15. 3	2113-0104-0601 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	1,03	4,378	132560,00	580281
		Итого материалов:				**136536,80**	**580281**
		Накладные расходы	%	108		814,32	3461
		Сметная прибыль	%	8		11117,43	47249
		Сметная стоимость:				**150085,30**	**637863**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7075,0000**		**1549,42**	**10962122**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0451	319,082	894,00	285260
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	41,742	1419,75	59264
		Итого оплата труда:				**48,70**	**344524**
16. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	15,848	3374,00	53471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	15,848	1300,00	20602
16. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,283	4329,00	1225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,283	1554,00	440
16. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,698	120,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	5,306	3346,00	17755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	5,306	1300,00	6898
16. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	19,81	8404,00	166483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	19,81	1554,00	30785
16. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,49525	2465,00	1221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,49525	1088,00	539
		Итого эксплуатация машин:				**33,97**	**240359**
16. 9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	503,74	20506,00	10329692
16.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,04337	218211,00	9464
16.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,061	40416,00	42891
16.12	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,4245	127748,00	54229
16.13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,004174	54214,00	226
		Итого материалов:				**1475,12**	**10436503**
		Накладные расходы	%	108		52,59	372086
		Сметная прибыль	%	8		128,16	906737
		Сметная стоимость:				**1730,17**	**12240944**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**7075,0000**		**1479,12**	**10464754**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,00816	57,732	894,00	51612
		Итого оплата труда:				**7,30**	**51612**
17. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,698	120,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**204**
17. 3	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	505,155	20506,00	10358708
17. 4	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,4245	127748,00	54229
		Итого материалов:				**1471,79**	**10412937**
		Накладные расходы	%	108		7,88	55741
		Сметная прибыль	%	8		118,96	841640
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**11362135**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
18	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**255,0000**		**690,54**	**176089**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	177,99	894,00	159123
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,657	1525,32	2528
		Итого оплата труда:				**633,93**	**161651**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,556	4329,00	6734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0061	1,556	1554,00	2418
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,102	2465,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,102	1088,00	111
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**6985**
18. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,153	16850,00	2578
18. 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4335	15252,00	6612
18. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,55	310,00	791
		Итого материалов:				**39,14**	**9980**
		Накладные расходы	%	108		684,64	174583
		Сметная прибыль	%	8		110,01	28054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1485,20**	**378726**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ТРОТУАРА					
				ОСНОВНАЯ ДОРОГА			
19	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камняР ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**	**2537,4000**		**690,54**	**1752185**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	1771,105	894,00	1583368
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,493	1525,32	25157
		Итого оплата труда:				**633,93**	**1608525**
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	15,478	4329,00	67005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,478	1554,00	24053
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,015	2465,00	2502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,015	1088,00	1104
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**69507**
19. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,522	16850,00	25653
19. 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,314	15252,00	65791
19. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	25,374	310,00	7866
		Итого материалов:				**39,14**	**99310**
		Накладные расходы	%	108		684,64	1737207
		Сметная прибыль	%	8		110,01	279151
		Сметная стоимость:				**1485,20**	**3768543**
20	**4102-0104-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**515,2320**		**1056,00**	**544085**
		Сметная прибыль	%	8		84,48	43527
		Сметная стоимость:				**1140,48**	**587612**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**29795789**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**2449298**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**582065**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**161231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26220341
		- перевозка грузов	Тенге				544085
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				2720376
	ИТОГО:		Тенге				32516165
	Сметная прибыль		Тенге				2601293
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге				35117458
		Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**				456527
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**				35573985
		Дополнительные затраты при произвордстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	**тенге**				512265
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**				1684876
		Итого с доп.затратами	**тенге**				37771127
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				755423
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**				38526549
		Итого с понижающим коэф-м К=0,993007640861473	**тенге**				38257158
		НДС-12%	**тенге**				4629116
		Итого с НДС	**тенге**				42886274

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.