Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ 26 июня 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		44	13.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области	18604482,98	16611145,52	-	-	-	-	-	1993337,46	18604482,98
Итого:	18604482,98	16611145,52	-	-	-	-	-	1993337,46	18604482,98

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ **Дусанов М.**

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Технадзор: ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

Наименование стройки -Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Согласно договору №44 от 2020-05-13

А К Т №1

приемки выполненных работ от 26 июня 2020 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**954,0000**		**86,69**	**82701,84**
		Накладные расходы	%	--		20,56	19611,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	8185,09
		Сметная стоимость:				**115,83**	**110498,68**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**106,0000**		**1110,79**	**117743,38**
		Накладные расходы	%	--		731,41	77529,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	15621,80
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**210894,30**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**458,5000**		**21,91**	**10046,84**
		Накладные расходы	%	--		5,67	2597,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	1011,56
		Сметная стоимость:				**29,78**	**13656,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**196,5000**		**637,36**	**125241,21**
		Накладные расходы	%	--		419,67	82466,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	16616,59
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**224323,92**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**458,5000**		**117,21**	**53740,37**
		Накладные расходы	%	--		59,52	27291,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	6482,55
		Сметная стоимость:				**190,87**	**87514,44**
6	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**405,0000**		**31,26**	**12662,16**
		Накладные расходы	%	--		8,08	3273,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	1274,88
		Сметная стоимость:				**42,50**	**17210,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**402135,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**212770,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49192,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**664098,31**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
7	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**198,6000**		**3537,89**	**702624,59**
		Накладные расходы	%	--		425,81	84565,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,10	62975,24
		Сметная стоимость:				**4280,79**	**850165,72**
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ					
8	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1094,74**	**6568,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		495,63	2973,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,23	763,38
		Сметная стоимость:				1717,60	10305,62
9	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	47,0000		1450,57	68176,87
		Накладные расходы	%	--		648,58	30483,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,93	7892,79
		Сметная стоимость:				2267,08	106552,70
10	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	29,0000		2089,15	60585,36
		Накладные расходы	%	--		957,31	27762,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,72	7067,79
		Сметная стоимость:				3290,18	95415,16
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	40,6000		31514,43	1279485,86
		Накладные расходы	%	--		1336,21	54250,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,05	106698,88
		Сметная стоимость:				35478,69	1440434,94
12	ССЦ ТССЦ РК 8.04.08-2017,в2	Надбавка на сульфатостойкость	м3	40,6000		270,00	10962,00
		Накладные расходы	%	--		11,45	464,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	914,14
		Сметная стоимость:				303,96	12340,93
13	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,4200		30308,83	73347,37
		Накладные расходы	%	--		4884,59	11820,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,47	6813,45
		Сметная стоимость:				38008,89	91981,52

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0098		292187,71	2863,44
		Накладные расходы	%	--		12388,76	121,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	238,79
		Сметная стоимость:				328942,59	3223,64
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ					
15	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24,0000		1158,20	27796,76
		Накладные расходы	%	--		403,30	9679,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,92	2998,08
		Сметная стоимость:				1686,42	40474,02
16	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	58,0000		1645,28	95426,47
		Накладные расходы	%	--		567,46	32912,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,02	10267,12
		Сметная стоимость:				2389,76	138606,06
17	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	47,0000		2461,39	115685,32
		Накладные расходы	%	--		847,55	39834,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,72	12441,61
		Сметная стоимость:				3573,65	167961,68
18	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	70,0000		3474,44	243210,79
		Накладные расходы	%	--		1160,19	81213,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,77	25953,92
		Сметная стоимость:				5005,40	350377,91

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**15,2010**		**19783,14**	**300723,51**
		Накладные расходы	%	--		838,81	12750,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1649,76	25077,94
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**338552,12**
20	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,2960**		**19475,53**	**103142,41**
		Накладные расходы	%	--		825,76	4373,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,10	8601,25
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**116116,90**
21	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**73,0510**		**18325,73**	**1338712,90**
		Накладные расходы	%	--		777,01	56761,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,22	111637,95
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**1507112,28**
22	**ССЦ ТССЦ РК 8.04.08-2017,в2**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**93,5480**		**270,00**	**25257,96**
		Накладные расходы	%	--		11,45	1070,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2106,31
		Сметная стоимость:				**303,96**	**28435,21**
23	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**8,0500**		**23385,32**	**188251,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2254,16	18145,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2051,16	16511,82
		Сметная стоимость:				**27690,64**	**222909,62**
24	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1593**		**336538,35**	**53613,92**
		Накладные расходы	%	--		37267,57	5937,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29904,47	4764,08
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**64315,10**
25	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**194417,24**	**725,18**
		Накладные расходы	%	--		8243,29	30,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	60,47
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**816,40**
26	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0097**		**191348,83**	**1859,91**
		Накладные расходы	%	--		8113,19	78,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96	155,10
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**2093,87**
27	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1459**		**220947,78**	**32227,44**
		Накладные расходы	%	--		9368,19	1366,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18425,28	2687,51
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**36281,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДБЕТОНКА					
28	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке (В10). Устройство**	**м3**	**4,9300**		**30582,24**	**150770,44**
		Накладные расходы	%	--		4818,13	23753,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2832,03	13961,91
		Сметная стоимость:				**38232,40**	**188485,73**
29	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0642**		**292187,71**	**18761,37**
		Накладные расходы	%	--		12388,76	795,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	1564,55
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**21121,40**
		АРМИРОВАННЫЙ ПОЯС					
30	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке (В10). Устройство**	**м3**	**4,6100**		**30582,24**	**140984,13**
		Накладные расходы	%	--		4818,13	22211,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2832,03	13055,66
		Сметная стоимость:				**38232,40**	**176251,36**
31	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0593**		**201002,41**	**11913,41**
		Накладные расходы	%	--		8522,50	505,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	993,48
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**13412,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3721		194417,24	72332,93
		Накладные расходы	%	--		8243,29	3066,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	6031,99
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**81431,84**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
33	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные (В12,5). Устройство**	м3	10,9000		23314,38	254126,76
		Накладные расходы	%	--		2142,99	23358,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2036,59	22198,82
		Сметная стоимость:				**27493,96**	**299684,13**
34	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	390,0000		726,68	283406,92
		Накладные расходы	%	--		123,63	48217,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	26529,96
		Сметная стоимость:				**918,34**	**358154,48**
35	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	90,0000		1916,71	172503,66
		Накладные расходы	%	--		162,43	14618,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,33	14969,78
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**202092,02**
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	14,8876		1363,24	20295,29
		Накладные расходы	%	--		897,64	13363,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	2692,71
		Сметная стоимость:				2441,74	36351,61
37	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,7556		1110,79	14168,71
		Накладные расходы	%	--		731,41	9329,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	1879,86
		Сметная стоимость:				1989,57	25378,07
38	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4212		1768,94	25510,30
		Накладные расходы	%	--		212,91	3070,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,55	2286,45
		Сметная стоимость:				2140,40	30867,09
39	Е11-061301-0302 11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (В12,5). Устройство	м3	2,7000		36969,86	99818,63
		Накладные расходы	%	--		7486,34	20213,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3556,50	9602,54
		Сметная стоимость:				48012,71	129634,31
40	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0769		292187,71	22468,07
		Накладные расходы	%	--		12388,76	952,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	1873,66
		Сметная стоимость:				328942,59	25294,37

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**5817,24**	**180334,52**
		Накладные расходы	%	--		1171,31	36310,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,08	17331,61
		Сметная стоимость:				**7547,64**	**233976,69**
42	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,4400**		**39133,86**	**17218,90**
		Накладные расходы	%	--		1659,28	730,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3263,45	1435,92
		Сметная стоимость:				**44056,59**	**19384,90**
43	**С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1800**		**43636,14**	**7854,51**
		Накладные расходы	%	--		1850,17	333,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3638,90	655,00
		Сметная стоимость:				**49125,22**	**8842,54**
44	**ССЦ ТССЦ РК 8.04.08-2017, в2, т10**	**Надбавка к сметной стоимости за изменения марки бетона с В22,5 на В25**	**м3**	**0,1800**		**635,00**	**114,30**
		Накладные расходы	%	--		26,92	4,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	9,53
		Сметная стоимость:				**714,88**	**128,68**
45	**Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (В15)**	**м3 заделки**	**0,0100**		**76259,23**	**762,59**
		Накладные расходы	%	--		23666,35	236,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7994,05	79,94
		Сметная стоимость:				**107919,62**	**1079,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0002**		**194417,24**	**35,00**
		Накладные расходы	%	--		8243,29	1,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	2,92
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**39,40**
47	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0000**		**207073,83**	**6,21**
		Накладные расходы	%	--		8779,93	0,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	0,52
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**6,99**
48	**Е11-460303-0104 11-460303-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (В12,5)**	**м3 заделки**	**0,2300**		**87034,93**	**20018,03**
		Накладные расходы	%	--		26399,28	6071,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9074,74	2087,19
		Сметная стоимость:				**122508,94**	**28177,06**
49	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**19,8000**		**726,68**	**14388,35**
		Накладные расходы	%	--		123,63	2447,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	1346,91
		Сметная стоимость:				**918,34**	**18183,23**
		ПРИЯМОК					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,9500**		**1363,24**	**6748,03**
		Накладные расходы	%	--		897,64	4443,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	895,31
		Сметная стоимость:				**2441,74**	**12086,63**
51	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,2570**		**1110,79**	**4728,62**
		Накладные расходы	%	--		731,41	3113,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	627,38
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**8469,59**
52	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,3200**		**1768,94**	**2335,01**
		Накладные расходы	%	--		212,91	281,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,55	209,28
		Сметная стоимость:				**2140,40**	**2825,32**
53	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные (В12,5). Устройство**	**м3**	**1,2100**		**23385,32**	**28296,24**
		Накладные расходы	%	--		2254,16	2727,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2051,16	2481,90
		Сметная стоимость:				**27690,64**	**33505,67**
54	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0200**		**292187,71**	**5832,07**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	247,28
		Накладные расходы	%	--		12388,76	247,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	486,35
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**6565,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0127**		**155535,82**	**1975,93**
		Накладные расходы	%	--		84976,35	1079,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19240,97	244,44
		Сметная стоимость:				**259753,14**	**3299,90**
56	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**201002,41**	**131,21**
		Накладные расходы	%	--		8522,50	5,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	10,94
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**147,72**
57	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0121**		**196448,84**	**2369,96**
		Накладные расходы	%	--		8329,43	100,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16382,26	197,64
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**2668,08**
58	**Е11-340107-0101 11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**1,5000**		**18093,21**	**27139,81**
		Накладные расходы	%	--		3508,55	5262,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,14	2592,21
		Сметная стоимость:				**23329,90**	**34994,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**726,68**	**3052,07**
		Накладные расходы	%	--		123,63	519,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	285,71
		Сметная стоимость:				**918,34**	**3857,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6341650,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**723970,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**565249,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7630870,48**
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
60	**С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**53,9675**		**26927,27**	**1453197,44**
		Накладные расходы	%	--		1141,72	61615,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2245,52	121185,04
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**1635998,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1453197,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**61615,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121185,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1635998,05**
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие					
61	**С121-040108-9902 21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**385,2000**		**5671,51**	**2184665,65**
		Накладные расходы	%	--		240,47	92629,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,96	182183,64
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**2459479,11**
62	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**256,8000**		**5032,69**	**1292394,79**
		Накладные расходы	%	--		213,39	54797,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,69	107775,39
		Сметная стоимость:				**5665,76**	**1454967,72**
63	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты покрытий ребристые 3х6м**	**шт**	**9,0000**		**31167,58**	**280508,24**
		Накладные расходы	%	--		1321,51	11893,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2599,13	23392,14
		Сметная стоимость:				**35088,21**	**315793,93**
		Козырьки					
64	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93**	**м3**	**1,6200**		**64174,80**	**103963,18**
		Накладные расходы	%	--		2721,01	4408,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5351,66	8669,70
		Сметная стоимость:				**72247,48**	**117040,91**
65	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**8,0000**		**1307,26**	**10458,08**
		Накладные расходы	%	--		55,43	443,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,02	872,12
		Сметная стоимость:				**1471,70**	**11773,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3871989,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				164172,37
		Сметная прибыль -	Тенге				322892,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4359055,30
		ИТОГО ПО АКТУ					14290022,14
		Временные здания и сооружения 2,9%					414410,64
		Итого с временными зданиями и сооружениями					14704432,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					198509,84
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1000024,82
		Итого с дополнительными затратами					15902967,45
		в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383					16856164,28
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,985464145					16611145,52
		НДС 12%					1993337,46
		Итого с текущих ценах с НДС 12%					18604482,98

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Дусанов М.

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ Мухамедеев Д.Б.

Технадзор: ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"