ФОРМА 2-В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Средний ремонт одъездной дороги к Ростошинскому ХПП, Байтерекского района ЗКО, 0-9 км

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 31

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ

за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ										
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	19816,86		208,97	202,92	4141145	4021279	--	429725	4936540
		НР - 108%; СП - 8%				6,05	14,03	119867	278027		365670	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,0062	122,86	975,60		119867,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	192,22							
1.3	3301-0101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	49,54215		3936,00		194998,00			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	49,54215		1316,00		65197,47			
1.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	3,963372		5430,00		21521,00			
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	3,963372		1101,00		4363,67			
1.5	3201-0205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	69,35901		61298,00		4251569,00			
1.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,007	138,71802		1725,50		239357,94			
1.6	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00177	35,075842	--				--		
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4954,22		1107,66	990,15	5487568	4905427	--	1688605	7750267
		НР - 108%; СП - 8%				117,50	198,09	582141	981383		574094	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	713,41	816,00		582141,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	708,45							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	76,79041		9418,00		723212,00			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	76,79041		1572,00		120714,52			
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	235,82087		4262,00		1005069,00			
2.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	235,820872		1101,00		259638,78			
2.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	350,75878		8360,00		2932343,00			
2.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	350,758776		1572,00		551392,80			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	45,083402		5430,00		244803,00			
2.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	45,083402		1101,00		49636,83			
2.7	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	346,7954	--				--		
3	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	990,84		6000,00	--	5945040	--	5945040	--	6420643
		СП - 8%				--	--	--	--		475603	
4	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	792,67		6500,00	--	5152355	--	5152355	--	5564543
		СП -				--	--	--	--		412188	
5	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	198,17		6500,00	--	1288105	--	1288105	--	1391153
		СП - 8%				--	--	--	--		103048	
6	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	257,62		17294,00	--	4455280	--	4455280	--	4811703
		СП - 8%				--	--	--	--		356422	
7	4101-0204-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	2239,31		456,00	--	1021125	--		--	1102815
		СП - 8%				--	--	--	--		81690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27490619	8926706	16840780	2118330	31977664
								702007	1259410	--	2368715	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27490619				
		Всего заработная плата	Тенге						1961417			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4455280				
		Местные материалы	Тенге					12385500				
		Транспортные расходы	Тенге					1021125				
		Накладные расходы	Тенге					2118331				
		Сметная прибыль	Тенге					2368716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					31977665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1961417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31977665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1737
		Сметная заработная плата	Тенге					1961417			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31977664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				702007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8926706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1259410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16840780		
		- Перевозка грузов	Тенге				1021125				
		- Накладные расходы	Тенге							2118330	
		- Сметная прибыль	Тенге							2368715	

Итого:	**31 977 664,00**
Н Д С - 12%	**3 837 319,68**
Всего по акту::	**35 814 983,68**

ЗАКАЗЧИК: ЖКХ, ПТ и АД Байтерекского района

Руководитель

_____Рахметов Р.К.

Подрядно строительно-монтажная организация:

ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор

_____Адамян С.А.

Технический надзор:

Инженер технического надзора ТОО "Жана Консалтинг LTD"

_____Шангереев Р.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаажирского транспорта и автомобирльных дорог района Байтерек"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, микрорайон 4, д. 33 кв. 6

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт подъездной дороги к Ростошинскому ХПП, Байтерекского района ЗКО, 0-9 км

Форма № КС-3

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством, № 31

Справка № 2
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Всего с начала года	в том числе:		июль 2020 г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт подъездной дороги к Ростошинскому ХПП, Байтерекского района ЗКО, 0-9 км	88 899 808,48	79 374 829,00	9 524 979,48	35 814 983,68	31 977 664,00	3 837 319,68
	Всего к оплате:				**35 814 983,68**		

ЗАКАЗЧИК: ЖКХ, ПТ и АД Байтерекского района

Руководитель
_____Рахметов Р.К.

Подрядно строительно-монтажная организация:
ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор
_____ Адамян С.А.