Наименование стройки Капитальный ремонт фасада здания и реконструкция гаражных боксов подстанции №1 по адресу г.Павлодар ул.Мира 24

Наименование заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области "

ание подрядчика: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир Холдинг"

Наименование объекта Гараж

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на общестроительные работы по локальной смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**304,25**	**192,60**	**2130**	**1348**	**--**	**1230**	**3629**
		НР - 118%; СП - 8%				**111,65**	**37,29**	**782**	**261**		**269**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1184	0,8288	943,53		782,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,2408							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,23072		5736,00		1323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,23072		1084,00		250,10			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,01008		2461,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,01008		1084,00		10,93			
2	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Плиты покрытий. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**8,33**		**4998,30**	**3270,45**	**41636**	**27243**	**--**	**20571**	**67184**
		НР - 118%; СП - 8%				**1727,86**	**364,97**	**14393**	**3040**		**4977**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,7	14,19	1014,00		14393,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	2,05							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,1848	1,539384		15704,00		24174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1848	1,539384		1549,00		2384,51			
2.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0604	0,503132		4123,00		2074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0604	0,503132		1296,00		652,06			
2.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,793016		162,00		128,00			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003332		2461,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003332		1084,00		3,61			
2.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00192	0,015994		26,00		0,42			
2.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0604	0,503132		1703,00		857,00			
3	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**14,9**		**387,70**	**17,44**	**5777**	**260**	**--**	**4063**	**10627**
						370,26	**8,44**	**5517**	**126**		**787**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	6,87	803,01		5517,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,1386							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,13857		1875,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,13857		907,00		125,68			
4	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**5**		**1119,45**	**48,41**	**5597**	**242**	**--**	**3935**	**10295**
						1071,03	**22,07**	**5355**	**110**		**763**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	6,44	831,97		5355,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,1075							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0725		2334,00		169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0725		1084,00		78,59			
4.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,1445		50,00		7,00			
4.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,035		1875,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,035		907,00		31,75			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	4,225		86688,73 28491,48	49203,40 7820,95	366260 120377	207884 33044	37999	105860 37770	509889
		НР - 69%; СП - 8%				1147,00		120377,00				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	24,84	104,95							
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,54	23,42							
5.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,38	39,6305		265,00		10502,00			
5.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,063	0,266175		23,00		6,00			
5.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,126	0,53235		12,00		6,00			
5.6	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,245	1,035125		5377,00		5566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,245	1,035125		1296,00		1341,52			
5.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,3549		4324,00		1535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,3549		1549,00		549,74			
5.8	3105-0104-0105	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	2,541	10,735725		17483,00		187693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,082	21,47145		1422,50		30543,14			
5.9	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,238	1,00555		27,00		27,00			
5.10	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,119	0,502775		27,00		14,00			
5.11	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,063	0,266175		89,00		24,00			
5.12	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,407	5,944575		161,00		957,00			
5.13	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,561925		2461,00		1383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,561925		1084,00		609,13			
5.14	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,568	6,6248		26,00		172,00			
5.15	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,063375	70,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.16	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,039504	3360,00				133,00		
5.17	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,013	0,054925	415412,00				22817,00		
5.18	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,002176	60195,00				131,00		
5.19	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,021125	310,00				7,00		
5.20	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	4,119375	219,00				902,00		
5.21	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	1,246375	147,00				183,00		
5.22	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000211	1880677,00				397,00		
5.23	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0115	0,048587	220651,00				10721,00		
5.24	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000655	359561,00				235,00		
5.25	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001267	546519,00				693,00		
5.26	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,004098	433381,00				1776,00		
6	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**5,94**		**286,25**	**--**	**1700**	**--**	**--**	**1224**	**3159**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	2,16	**286,25** 788,85	**--**	**1700** 1700,00	**--**		**234**	
7	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**2**		**1670,75**	**96,62**	**3341**	**193**	**--**	**2329**	**6124**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	3,92	**1574,12** 802,94	**43,03**	**3148** 3148,00	**86**		**454**	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0794							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0794		2334,00		185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0794		1084,00		86,07			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,1586		50,00		8,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**										
			м2 кровли	**401**		**132,37**	**0,23**	**53080**	**91**	**--**	**38152**	**98530**
		НР - 72%; СП - 8%				**132,14**	**--**	**52989**	**--**		**7299**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	69,81	759,00		52989,00				
8.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,3684		27,00		91,00			
9	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**										
			м2	**450**		**173,20**	**--**	**77942**	**--**	**--**	**65471**	**154886**
		НР - 84%; СП - 8%				**173,20**	**--**	**77942**	**--**		**11473**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	102,69	759,00		77942,00				
10	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**										
			м3 кладки	**20**		**19673,96**	**4019,34**	**393479**	**80387**	**--**	**250459**	**695453**
		НР - 72%; СП - 8%				**15654,62**	**1738,34**	**313092**	**34767**		**51515**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	424,82	737,00		313092,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	30,7							
10.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	27,5		2320,00		63800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	27,5		1084,00		29810,00			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	3,2		4324,00		13837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	3,2		1549,00		4956,80			
10.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	55		50,00		2750,00			
11	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**										
			т	**46,8**		**70,00**	**--**	**3276**	**--**		**--**	**3538**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**262**	
12	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**										
			т	**46,8**		**247,00**	**--**	**11560**	**--**		**--**	**12484**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**925**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**965778**	**317648**	**37999**	**493294**	**1575798**
								595295	**71434**	**--**	**116728**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**599518**				
	Всего заработная плата		Тенге						**513308**			
	Транспортные расходы		Тенге					**14836**				
		Накладные расходы	Тенге					**387434**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1065908**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					513308			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366260				
	Материалы		Тенге				37999				
	Всего заработная плата		Тенге					153420			
		Накладные расходы	Тенге				105860				
		Сметная прибыль	Тенге				37770				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				509889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					153420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					666728			

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие

14	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	8,33		9035,28	5110,07	75264	42567	12007	30020	113706
		НР - 118%; СП - 8%				2483,79	570,26	20690	4750		8423	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2,45	20,4	1014,00		20690,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,307	2,56							
14.3	3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,231	1,92423		15704,00		30218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	1,92423		1549,00		2980,63			
14.4	3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0755	0,628915		4123,00		2593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0755	0,628915		1296,00		815,07			
14.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,99127		162,00		161,00			
14.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,004165		2461,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004165		1084,00		4,51			
14.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0024	0,019992		26,00		0,52			
14.8	3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0755	0,628915		1703,00		1071,00			
14.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,059143	19370,00				1146,00		
14.10	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0488	0,406504	20390,00				8289,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.11	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0004	0,003332	614991,00				2049,00		
14.12	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,057	0,47481	723,00				343,00		
14.13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0	0,000004	628255,00				3,00		
14.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,01666	219,00				4,00		
14.15	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000833	208994,00				174,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**75264**	**42567**	**12007**	**30020**	**113706**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20690**	**4750**	--	**8423**	
		Материалы	Тенге					**75264**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12007**				
		Накладные расходы	Тенге						**25440**			
		Сметная прибыль	Тенге					**30020**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**113706**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**25440**			**23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**113706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**25440**			**23**

РАЗДЕЛ 4. Кирпичная кладка стен

15	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**41**		**12082,37**	**2868,00**	**495377**	**117588**	**193268**	**192271**	**742660**
		НР - 93%; СП - 8%				**4500,50**	**542,00**	**184521**	**22222**		**55012**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,22	214,06	862,00		184521,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,4							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,4		5736,00		94070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,4		1084,00		17777,60			
15.4	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,84	19591,00				192775,00		
15.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0205	21421,00				439,00		
15.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,804	30,00				54,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**15,58**		**56375,00**	**--**	**878323**	**--**	**878323**	**--**	**948588**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70266**	
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,224**		**277011,20**	**2602,74**	**62051**	**583**	**47506**	**13137**	**81203**
		НР - 93%; СП - 8%				**62330,46**	**731,70**	**13962**	**164**		**6015**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	14,53	961,00		13962,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,121							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,05152		5736,00		296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,05152		1084,00		55,85			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,06944		2461,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,06944		1084,00		75,27			
17.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,224	212078,00				47505,00		
18	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,8**		**1994,60**	**238,46**	**33509**	**4006**	**7713**	**20979**	**58847**
		НР - 93%; СП - 8%				**1297,01**	**45,74**	**21790**	**769**		**4359**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	24,02	907,01		21790,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,709							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,69048		5736,00		3961,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,69048		1084,00		748,48			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01848		2461,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01848		1084,00		20,03			
18.5	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,3864	19591,00				7570,00		
18.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000386	218211,00				84,00		
18.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002688	21421,00				58,00		
18.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,0504	30,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**2103-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**										
		СП - 8%	**1000 шт.**		**0,86472**	**56375,00**	**--**	**48749**	**--**	**48749**	**--**	**52648**
						--	--	--	--		**3900**	
20	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
		СП - 8%	**т**		**0,03022**	**212078,00**	**--**	**6409**	**--**	**6409**	**--**	**6922**
						--	--	--	--		**513**	
21	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**										
		НР - 84%; СП - 8%	**м3**		**2,64**	**16971,20**	**18,24**	**44804**	**48**	**12621**	**26993**	**77541**
						12172,16	**--**	**32135**	**--**		**5744**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	38,62	832,01		32135,00				
21.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,8448		57,00		48,00			
21.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6336	19920,00				12621,00		
22	**2103-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**										
		СП - 8%	**1000 шт.**		**1,056**	**56375,00**	**--**	**59532**	**--**	**59532**	**--**	**64295**
						--	--	--	--		**4763**	
23	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,008**	**277011,20**	**2602,74**	**2216**	**21**	**1696**	**469**	**2900**
		НР - 93%; СП - 8%				**62330,46**	**731,70**	**499**	**6**		**215**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	0,5189	961,69		499,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0043							
23.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00184		5736,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00184		1084,00		1,99			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00248		2461,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00248		1084,00		2,69			
23.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,008	212078,00				1697,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1630969**	**122246**	**1255817**	**253849**	**2035604**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**252906**	**23160**	**--**	**150787**	
	Материалы		Тенге					**1630969**				
								262805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					276066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Местные материалы	Тенге				6409				
		Накладные расходы	Тенге				986603				
		Сметная прибыль	Тенге				253849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2035604				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					276066			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2035604				
		Сметная заработная плата	Тенге								309
								276066			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	15,37		86770,05	1567,28	1333656	24089	972845	311191	1776434
		НР - 90%; СП - 8%				21907,73	588,54	336722	9046		131588	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	390,63	862,00		336722,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,69							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,3055		4324,00		9969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,3055		1549,00		3571,22			
24.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,7628		145,00		981,00			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,3814		2461,00		8322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,3814		1084,00		3665,44			
24.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,58406	218211,00				127448,00		
24.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	67,3206	70,00				4712,00		
24.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,4592	51097,00				125658,00		
24.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,9222	57894,00				53390,00		
24.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,7571	46805,00				597096,00		
24.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	51,9506	228,00				11845,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	110,664	310,00				34306,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,030125	610448,00				18390,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1333656**	**24089**	**972845**	**311191**	**1776434**
								336722	**9046**	**--**	**131588**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1333656**				
		Материалы	Тенге					**972845**				
		Всего заработная плата	Тенге						**345768**			
		Накладные расходы	Тенге					**311191**				
		Сметная прибыль	Тенге					**131588**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1776434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**396**
		Сметная заработная плата	Тенге						**345768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1776434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**396**
		Сметная заработная плата	Тенге						**345768**			
		РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений										
54	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**503,7**		**1160,85**	**76,69**	**584719**	**38628**	**171081**	**324312**	**981754**
		НР - 80%; СП - 8%				**744,51**	**60,32**	**375010**	**30381**		**72722**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7475	376,52	996,00		375010,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	26,8							
54.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,6739		1058,00		25047,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,6739		907,00		21472,23			
54.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,12294		1875,00		5856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,12294		907,00		2832,51			
54.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	7,60587	22392,00				170311,00		
54.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,030222	20256,00				612,00		
54.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,35259	448,00				158,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**584719**	**38628**	**171081**	**324312**	**981754**
								375010	**30381**	**--**	**72722**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**584719**				
		Материалы	Тенге					**171081**				
		Всего заработная плата	Тенге						**405391**			
		Накладные расходы	Тенге					**324312**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72722**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				981754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					405391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				981754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					405391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6483296				6483296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1580622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2449749		
		- Перевозка грузов	Тенге				14836				
		- Накладные расходы	Тенге							1412666	
		- Сметная прибыль	Тенге							480248	

Временные здания и сооружения 1,12%	72613
Итого	6555909
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	201922
Итого	6757831
Итого по акту в ценах 2018 года	6757831
Непредвиденные работы и затраты 2%	135157
Итого	6892988
С понижающим коэффициентом 0,9	6203688,78
НДС 12%	744442,65
Всего по акту с НДС	6948131,43

Заказчик:
хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области "

Главный врач_____Ахметжанов К.К.

Авторский надзор
ТОО "АртПроект-А"
Эксперт_____Каирбеков А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Альтаир Холдинг"
Руководитель_____Меденов Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным
Эксперт_____Табаев А.Т.