Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада здания и реконструкция гаражных боксов подстанции №1 по адресу г.Павлодар ул.Мира 24
Наименование заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области "
Наименование подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир Холдинг"
Наименование объекта - Гараж

АКТ №3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на общестроительные работы по локальной смете 2-1-1 нул

Составлена в текущих ценах 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Добавить										
		Демонтажные работы										
35	**1146-0401-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка**	**м2 покрытия**	**187,1**		**418,33**	**114,64**	**78270**	**21449**	--	**55754**	**144746**
		НР - 84%; СП - 8%				**303,69**	**51,06**	**56821**	**9553**		**10722**	
1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2995	56,04	1014,00		56821,00				
3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	8,81							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0471	8,81241		2334,00		20568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0471	8,81241		1084,00		9552,65			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0942	17,62482		50,00		881,00			
		Перемычки										
36	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Перемычки стальные (5 шт). Монтаж**	**т конструкций**	**0,72**		**30477,34**	**11649,31**	**21944**	**8387**	**2548**	**9095**	**33522**
		НР - 69%; СП - 8%				**15290,75**	**3016,80**	**11009**	**2172**		**2483**	
1		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	16,21	11,67	942,97		11009,00				
3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,15							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,4176		265,00		111,00			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,0936		4324,00		405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,0936		1549,00		144,99			
	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,8568		6225,00		5334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,8568		1549,00		1327,18			
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,06336		8078,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,06336		1850,00		117,22			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1368		2461,00		337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1368		1084,00		148,29			
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,4824		26,00		13,00			
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0216	70,00				2,00		
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013464	3360,00				45,00		
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000072	415412,00				30,00		
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000742	60195,00				45,00		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00216	404706,00				874,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0072	310,00				2,00		
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,36	219,00				79,00		
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,108	147,00				16,00		
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1880677,00				135,00		
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001872	212247,00				397,00		
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000223	359561,00				80,00		
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000432	546519,00				236,00		
	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,72	--				--		
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001397	433381,00				605,00		
37	**1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,72**		**33831,41**	**7750,70**	**24359**	**5581**	**593**	**13587**	**40981**
		НР - 69%; СП - 8%				**25257,20**	**2091,00**	**18185**	**1506**		**3036**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	23,3	16,78	1083,99		18185,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	1,08							
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,144		12,00		2,00			
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,72		4684,00		3372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,72		1549,00		1115,28			
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,216		27,00		6,00			
	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	3,384		50,00		169,00			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	5,04		162,00		816,00			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,36		3312,00		1192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,36		1084,00		390,24			
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,864		26,00		22,00			
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,432	219,00				95,00		
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,144	147,00				21,00		
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,002304	207096,00				477,00		
	2105-0199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,02	0,7344	--				--		
38	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**										
		СП - 8%	**т**	**0,7488**		**306122,00**	**--**	**229224**	**--**	**229224**	**--**	**247562**
39	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Укладка бетона**				**--**	**--**	**--**	**--**		**18338**	
		НР - 91%; СП - 8%	**м2**	**3,5**		**2354,70**	**70,51**	**8241**	**247**	**7293**	**714**	**9672**
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,2323	0,8131	**200,24**	**23,86**	**701**	**83**		**716**	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	0,0532	862,19		701,00				
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0112	0,0392		15,00		0,59			
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0123	0,04305		3992,00		172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,04305		1296,00		55,79			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,01015		2461,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,01015		1084,00		11,00			
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00081	0,002835	58360,00				165,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,012	0,042	310,00				13,00		
	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	0,357	19931,00				7115,00		
40	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**			**Кирпичная кладка**							
			м3 кладки	**2,8**		**12082,37**	**2868,00**	**33831**	**8030**	**13200**	**13131**	**50718**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**4500,50**	**542,00**	**12601**	**1518**		**3757**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,22	14,62	861,97		12601,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,12							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,12		5736,00		6424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,12		1084,00		1214,08			
	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,672	19591,00				13165,00		
	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0014	21421,00				30,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,1232	30,00				4,00		
41	**2103-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**1,064**		**56375,00**	**--**	**59983**	**--**	**59983**	**--**	**64782**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4799**	
42	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж старых колонн**	**м3**	**1,27**		**9622,20**	**2799,10**	**12220**	**3555**	**--**	**8609**	**22495**
		НР - 84%; СП - 8%				**6823,10**	**1246,60**	**8665**	**1583**		**1666**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	9,02	960,96		8665,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	1,46							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	1,4605		2334,00		3409,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	1,4605		1084,00		1583,18			
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	2,921		50,00		146,00			
43	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные под кирпичные столбы. Устройство**	**м3**	**1,2**		**25892,23**	**716,33**	**31071**	**860**	**25231**	**4788**	**38727**
		НР - 91%; СП - 8%				**4149,83**	**234,55**	**4980**	**281**		**2869**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,66	5,59	891,04		4980,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,1758							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324		4245,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324		1084,00		3,51			
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,204		36,00		7,00			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,00876		4324,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,00876		1549,00		13,57			
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,144		3992,00		575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,144		1296,00		186,62			
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,0162		74,00		1,00			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,02424		162,00		4,00			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,0198		2461,00		49,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,0198		1084,00		21,46			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	19370,00				23593,00		
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,48	70,00				34,00		
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00096	40416,00				39,00		
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0024	53953,00				129,00		
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00828	58360,00				483,00		
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000552	31955,00				18,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,444	310,00				138,00		
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,01212	6994,00				85,00		
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000048	208994,00				10,00		
	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00828	27221,00				225,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,035244	30,00				1,00		
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,594	803,00				477,00		
44	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Снятие старого утеплителя из керамзита б=40 мм**	**м3 утеплителя**	**6,64**		**3514,56**	**1622,22**	**23337**	**10772**	**--**	**13811**	**40120**
		НР - 92%; СП - 8%				**1892,34**	**368,56**	**12565**	**2447**		**2972**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,49	16,55	758,99		12565,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	2,26							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	1,4608		4245,00		6201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,4608		1084,00		1583,51			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,7968		5736,00		4570,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,7968		1084,00		863,73			
45	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка**	**м2 стяжки**	**166**		**265,81**	**96,13**	**44124**	**15957**	**--**	**29125**	**79110**
		НР - 92%; СП - 8%				**169,68**	**21,03**	**28167**	**3491**		**5860**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2236	37,11	758,99		28167,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,22							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,0916		4245,00		8879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,0916		1084,00		2267,29			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,9176		154,00		603,00			
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,1288		5736,00		6475,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,1288		1084,00		1223,62			
		Полы										
46	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**										
			м2	**82,21**		**660,72**	**27,00**	**54318**	**2220**	**--**	**38284**	**100010**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,72**	**13,06**	**52098**	**1074**		**7408**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	57,44	907,00		52098,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,18							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,183824		1875,00		2220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,183824		907,00		1073,73			
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	4,27492	--				--		
47	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**										
			м2 стяжки	**50,5**		**283,59**	**25,17**	**14321**	**1271**	**--**	**12814**	**29306**
		НР - 94%; СП - 8%				**258,41**	**11,52**	**13050**	**582**		**2171**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3275	16,54	789,01		13050,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,6414							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,58035		15,00		69,00			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,64135		1875,00		1203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,64135		907,00		581,70			
48	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки цементные (толщиной 80 мм). Демонтаж. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
			м2 стяжки	**50,5**		**89,75**	**51,43**	**4532**	**2597**	**--**	**2904**	**8032**
		НР - 94%; СП - 8%				**38,33**	**22,86**	**1935**	**1154**		**595**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0486	2,45	788,80		1935,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	1,27							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	14,0592		15,00		211,00			
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	1,2726		1875,00		2386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	1,2726		907,00		1154,25			
		Отделка помещений										
56	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями**										
			м2	**319**		**3298,96**	**25,01**	**1052369**	**7977**	**709953**	**245254**	**1401433**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,8976	286,33	**1048,40** 1168,00	**19,41**	**334439** 334439,00	**6192**		**103810**	
	3	Затраты труда машинистов										
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,0214	6,83							
			маш.-ч	0,0046	1,4674		1875,00		2751,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,4674		907,00		1330,93			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	5,3592		975,00		5225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	5,3592		907,00		4860,79			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	22,4	7145,6	98,00				700269,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая										
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м3	0,0074	2,3606	30,00				71,00		
			кг	0,11	35,09	274,00				9615,00		
58	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**503,7**		**1336,14**	**22,67**	**673016**	**11416**	**250838**	**301999**	**1053016**
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	371,73	**815,49** 1105,00	**17,23**	**410762** 410762,00	**8680**		**78001**	
	3	Затраты труда машинистов										
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,019	9,57							
			маш.-ч	0,0046	2,31702		1875,00		4344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,31702		907,00		2101,54			
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	7,25328		975,00		7072,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	7,25328		907,00		6578,72			
	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,8	2417,76	98,00				236940,00		
	2113-0703-1405	Вода техническая										
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м3	0,0063	3,17331	30,00				95,00		
			кг	0,1	50,37	274,00				13801,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2365160**	**100318**	**1298863**	**749869**	**3364232**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**965980**	**40316**	--	**249203**	
	Материалы		Тенге					**2318858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1006515**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**973423**			
	Местные материалы		Тенге					**229224**				
		Накладные расходы	Тенге					**59983**				
		Сметная прибыль	Тенге					**727186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**243684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3289727**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**973423**			**911**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**46302**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**3140**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32872**			
		Накладные расходы	Тенге				**22682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5519**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**74503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32872**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3364230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**942**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1006295**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**3364233**				**3364232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**965980**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**100318**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40316**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1298863**		
		- Накладные расходы	Тенге							**749869**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**249203**	

Временные здания и сооружения 1,12%	37679
Итого	3401912
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	104779
Итого	3506691
Итого по акту в ценах 2018 года	3506691
Непредвиденные работы и затраты 2%	70134
Итого	3576825
С понижающим коэффициентом 0,9	3219142,62
НДС 12%	386297,11
Всего по акту с НДС	3605439,74

Заказчик:
хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области "

Главный врач _____ Ахметжанов К.К.

Авторский надзор
ТОО "АртПроект-А"
Эксперт _____ Каирбеков А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Альтаир Холдинг"
Руководитель _____ Меденов Б.К.

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным
Эксперт _____ Табаев А.Т.