Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57

Справка №2
о стоимости выполненных работ 05 августа 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		330	14.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57	17518854,11	15641834,02	-	-	-	-	-	1877020,08	17518854,11
Итого:	17518854,11	15641834,02	-	-	-	-	-	1877020,08	17518854,11

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

и.о. Руководителя Жанабергенов Е.Б.

Директор ТОО "Сартөбе"
Мухаммедиев О.

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор Мухамедеев Д.Б.

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"
Муратбеков П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №43 по адресу г.Кызылорда Ул. Торайғырова №57

Согласно договору №330 2020-05-14

А К Т №2
приемки выполненных работ 05 августа 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
						1-этаж	
						Монтажные работы	
						Полы	
1	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**704,7200**		**2985,02**	**2103603,29**
		Накладные расходы	%	--		310,96	219136,62
		Сметная прибыль	%	8		263,68	185819,29
		Сметная стоимость:				**3559,66**	**2508560,45**
2	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**754,0504**		**266,57**	**201007,22**
		Накладные расходы	%	--		64,63	48733,04
		Сметная прибыль	%	8		26,50	19979,10
		Сметная стоимость:				**357,69**	**269717,87**
						2-этаж	
						Монтажные работы	
						Полы	
3	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1026,0700**		**2985,02**	**3062841,28**
		Накладные расходы	%	--		310,96	319062,19
		Сметная прибыль	%	8		263,68	270552,28
		Сметная стоимость:				**3559,66**	**3652455,75**
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1097,8949**		**266,57**	**292663,68**
		Накладные расходы	%	--		64,63	70955,15
		Сметная прибыль	%	8		26,50	29089,51
		Сметная стоимость:				**357,69**	**392708,34**
						Демонтажные работы	
						отделочные работы	

5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2706,8850		119,47	323391,55
		Накладные расходы	%	--		77,45	419300,35
		Сметная прибыль	%	8		15,75	85287,46
		Сметная стоимость:				212,68	1151380,77
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1206,1200		153,17	184741,40
		Накладные расходы	%	--		86,12	207749,72
		Сметная прибыль	%	8		19,14	46177,74
		Сметная стоимость:				258,43	623399,55
7	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	5413,7700		577,99	3129123,85
		Накладные расходы	%	--		268,63	1454326,09
		Сметная прибыль	%	8		67,73	366676,00
		Сметная стоимость:				914,36	4950125,93
8	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	1206,1200		1603,43	1933928,99
		Накладные расходы	%	--		477,49	1151827,72
		Сметная прибыль	%	8		166,47	401575,27
		Сметная стоимость:				2247,40	5421266,14
9	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	2412,2400		477,73	1152401,61
		Накладные расходы	%	--		214,60	517673,16
		Сметная прибыль	%	8		55,39	133605,98
		Сметная стоимость:				747,72	1803680,74
10	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	121,6550		1058,61	128785,20
		Накладные расходы	%	--		349,37	85005,54
		Сметная прибыль	%	8		112,64	27406,03
		Сметная стоимость:				1520,62	369981,39
11	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	121,6550		4277,26	520350,07
		Накладные расходы	%	--		1190,81	289736,36
		Сметная прибыль	%	8		437,45	106434,83
		Сметная стоимость:				5905,51	1436870,27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				13032838,14
		Накладные расходы -	Тенге				1042627,05
		Сметная прибыль -	Тенге				14075465,19
		ИТОГО ПО АКТУ					14075465,19
		Временные здания и сооружения 1,2%					168905,58

	Итого с временными зданиями и сооружениями	**14244370,77**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**192299,01**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1960337,09**
	Итого с дополнительными затратами	**16397006,86**
	в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383	**17379815,58**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**15641834,02**
	НДС 12%	**1877020,08**
	Итого с текущих ценах с НДС 12%	**17518854,11**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда

и.о. Руководителя Жанабергенов П.К. _____

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Сарытөбе".

_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

_____ **Муратбеков П.**