**Форма КС-3**

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда**
**Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7**

**Справка №2**
**о стоимости выполненных работ 05 августа 2020 г.**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн. фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 331 | 14.05.2020г | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7** | 20436692,67 | 18247047,03 | - | - | - | - | - | 2189645,64 | 20436692,67 |
| Итого: | 20436692,67 | 18247047,03 | - | - | - | - | - | 2189645,64 | 20436692,67 |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел**
**и.о. Руководителя Жанабергенов П.Б.** _____

**Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"**
**Директор** _____ **Мухамедсеев Д.Б.**

**Директор ТОО "Сартөбе"** _____ **Мухаммедиев О.**

**Инженер: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"** _____ **Муратбеков П.**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда**

**Генподрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"**

**Наименвание объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №112 по адресу г.Кызылорда Ул. Молдагулова №7**

**Согласно договору №331 2020-05-14**

# А К Т №2

## приемки выполненных работ 05 августа 2020 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1-этаж | | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 1 | 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 72,3450 | | 2220,61 | 160650,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 670,00 | 48471,15 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,25 | 16729,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3121,86** | **225850,96** |
| 2 | 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 74,4250 | | 15501,34 | 1153687,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 558,05 | 41532,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1284,75 | 95617,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17344,14** | **1290837,62** |
| 3 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 проемов | 25,6200 | | 1988,66 | 50949,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 645,35 | 16533,85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,72 | 5398,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2844,73** | **72881,96** |
| 4 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 17,2200 | | 7930,21 | 136558,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 285,49 | 4916,10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 657,26 | 11317,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8872,95** | **152792,26** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **8,4000** | | **8408,21** | **70628,96** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,70 | 2542,64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 696,87 | 5853,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9407,78** | **79025,33** |
| **6** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **28,0000** | | **428,37** | **11994,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 431,80 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,50 | 994,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **479,29** | **13420,25** |
| **7** | **21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **14,0000** | | **3869,00** | **54166,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 139,28 | 1949,98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 320,66 | 4489,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4328,95** | **60605,26** |
| **8** | **21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **14,0000** | | **497,75** | **6968,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,92 | 250,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,25 | 577,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **556,92** | **7796,92** |
| **9** | **11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **35,2800** | | **1590,48** | **56112,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 573,18 | 20221,90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 173,09 | 6106,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2336,75** | **82440,65** |
| **10** | **21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24- 10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **25,9200** | | **7435,90** | **192738,53** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 267,69 | 6938,59 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 616,29 | 15974,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8319,88** | **215651,28** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92** | **м2** | **9,3600** | | **15000,68** | **140406,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 540,02 | 5054,63 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1243,26 | 11636,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16783,96** | **157097,87** |
| **12** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **24,0000** | | **428,37** | **10280,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 370,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,50 | 852,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **479,29** | **11503,07** |
| **13** | **21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **12,0000** | | **3869,00** | **46428,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 139,28 | 1671,41 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 320,66 | 3847,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4328,95** | **51947,36** |
| **14** | **21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **12,0000** | | **497,75** | **5973,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,92 | 215,03 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,25 | 495,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **556,92** | **6683,07** |
| **15** | **11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **91,6400** | | **1287,11** | **117950,74** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 307,15 | 28146,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 127,54 | 11687,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1721,80** | **157785,33** |
| | | | | | отделочные работы | | |
| **16** | **11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой** | **607,4810** | | **528,55** | **321084,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 244,50 | 148529,10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,84 | 37566,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **834,89** | **507179,81** |
| | | | | | 2-этаж | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Монтажные работы | | | |
| 17 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 16,3800 | | 1988,66 | 32574,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 645,35 | 10570,82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,72 | 3451,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2844,73 | 46596,66 |
| 18 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 11,3400 | | 7930,21 | 89928,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 285,49 | 3237,43 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 657,26 | 7453,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 8872,95 | 100619,29 |
| 19 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 5,0400 | | 8408,21 | 42377,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,70 | 1525,59 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 696,87 | 3512,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9407,78 | 47415,21 |
| 20 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 18,0000 | | 428,37 | 7710,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 277,58 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,50 | 639,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 479,29 | 8627,30 |
| 21 | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 9,0000 | | 3869,00 | 34821,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 139,28 | 1253,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 320,66 | 2885,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4328,95 | 38960,52 |
| 22 | 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 9,0000 | | 497,75 | 4479,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,92 | 161,27 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,25 | 371,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 556,92 | 5012,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **25,9200** | | **1590,48** | **41225,17** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 573,18 | 14856,90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 173,09 | 4486,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2336,75** | **60568,64** |
| **24** | **21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **3,6000** | | **7437,78** | **26776,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 267,76 | 963,94 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 616,44 | 2219,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8321,98** | **29959,15** |
| **25** | **21-090102-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92** | **м2** | **3,6000** | | **13049,51** | **46978,24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 469,78 | 1691,22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1081,54 | 3893,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14600,84** | **52563,01** |
| **26** | **21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24- 10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **18,7200** | | **7435,90** | **139200,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 267,69 | 5011,20 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 616,29 | 11536,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8319,88** | **155748,15** |
| **27** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **16,0000** | | **428,37** | **6853,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,42 | 246,74 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,50 | 568,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **479,29** | **7668,71** |
| **28** | **21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **8,0000** | | **3869,00** | **30952,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 139,28 | 1114,27 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 320,66 | 2565,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4328,95** | **34631,57** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **8,0000** | | **497,75** | **3982,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,92 | 143,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,25 | 330,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **556,92** | **4455,38** |
| **30** | **11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **18,9600** | | **477,73** | **9057,78** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 214,60 | 4068,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,39 | 1050,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **747,72** | **14176,78** |
| | | | | Полы | | | |
| **31** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **326,0180** | | **2985,02** | **973170,25** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 310,96 | 101378,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 263,68 | 85964,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3559,66** | **1160513,23** |
| **32** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **129,2200** | | **665,53** | **85999,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 207,87 | 26860,96 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,87 | 9028,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **943,27** | **121889,35** |
| | | | | отделочные работы | | | |
| **33** | **11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **618,2470** | | **528,55** | **326774,45** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 244,50 | 151161,39 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,84 | 38232,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **834,89** | **516168,24** |
| **34** | **41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **41,5140** | | **417,00** | **17311,34** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,01 | 623,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,01 | 623,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,56 | 1434,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **466,57** | **19369,31** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вывоз строительного мусора Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **41,5140** | | **784,66** | **32574,23** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 28,25 | 1172,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,25 | 1172,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,03 | 2699,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **877,94** | **36446,65** |
| | | | | | Кровля | | |
| **36** | **12-080101-1902 РСНБ РК 2015** | **Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек** | **м труб** | **68,0000** | | **1676,46** | **113999,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 413,36 | 28108,63 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 167,19 | 11368,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2257,00** | **153476,25** |
| **37** | **12-080101-1802 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов** | **м** | **182,0000** | | **1493,35** | **271790,41** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 163,71 | 29794,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 132,56 | 24126,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1789,63** | **325711,89** |
| **38** | **11-160801-0101 РСНБ РК 2015** | **Воронки водосточные. Установка** | **воронка** | **8,0000** | | **15792,22** | **126337,77** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2142,27 | 17138,16 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1434,76 | 11478,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19369,25** | **154954,00** |
| **39** | **11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | **1223,3000** | | **575,39** | **703874,84** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 317,68 | 388612,49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,45 | 87398,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **964,51** | **1179886,32** |
| **40** | **21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **1406,7950** | | **1835,96** | **2582819,35** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66,09 | 92981,50 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,16 | 214064,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2054,22** | **2889864,92** |
| **41** | **12-080101-1402 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** | **м2** | **1002,8000** | | **452,79** | **454059,15** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,59 | 113907,81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,31 | 45437,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **611,69** | **613404,32** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **1002,8000** | | **212,49** | **213080,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,76 | 23827,74 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,90 | 18952,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255,15** | **255861,13** |
| **43** | **11-120101-1201 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Ограждение перилами** | **м ограждения** | **168,0000** | | **1067,51** | **179342,26** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,47 | 12007,52 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,12 | 15307,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1230,11** | **206657,76** |
| **44** | **11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм** | **м2 поверхности** | **37,5000** | | **3553,92** | **133272,13** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 629,46 | 23604,91 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 334,67 | 12550,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4518,06** | **169427,20** |
| | | | | Фасад | | | |
| **45** | **12-110102-0101 РСНБ РК 2015** | **Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм** | **м2** | **746,7000** | | **1715,65** | **1281075,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 863,81 | 645006,93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 206,36 | 154089,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2785,81** | **2080171,79** |
| **46** | **11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** | **м2 окрашиваемой** | **1493,4000** | | **143,65** | **214525,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,42 | 76791,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,61 | 23305,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210,67** | **314621,88** |
| | | | | Электроосвещение | | | |
| **47** | **13-080305-0401 РСНБ РК 2015** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** | **шт.** | **15,0000** | | **1251,70** | **18775,56** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 448,55 | 6728,19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,02 | 2040,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1836,27** | **27544,05** |
| **48** | **13-080305-0402 РСНБ РК 2015** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** | **шт.** | **255,0000** | | **1622,67** | **413779,66** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 594,14 | 151505,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,34 | 45222,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2394,15** | **610507,78** |
| **49** | **13-080305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **148,0000** | | **1672,94** | **247594,56** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 354,04 | 52398,51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 162,16 | 23999,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2189,14** | **323992,51** |
| **50** | **23-070101-0329 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **6,0000** | | **899,14** | **5394,84** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 32,37 | 194,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32,37 | 194,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,52 | 447,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1006,03** | **6036,18** |
| **51** | **23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **3,0000** | | **8472,29** | **25416,87** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 305,00 | 915,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 305,00 | 915,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 702,18 | 2106,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9479,48** | **28438,43** |
| **52** | **23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **15,0000** | | **1003,88** | **15058,20** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 36,14 | 542,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36,14 | 542,10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,20 | 1248,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1123,22** | **16848,32** |
| **53** | **23-070102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **252,0000** | | **1349,43** | **340056,36** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 48,58 | 12242,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,58 | 12242,03 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,84 | 28183,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1509,85** | **380482,26** |
| **54** | **23-070102-1332 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **22,0000** | | **1895,16** | **41693,52** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 68,23 | 1500,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,23 | 1500,97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 157,07 | 3455,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2120,46** | **46650,05** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Решетка для светильника модели RTX Sport 236** | **шт.** | **22,0000** | | **4137,99** | **91035,78** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 148,97 | 3277,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 148,97 | 3277,29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 342,96 | 7545,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4629,91** | **101858,11** |
| **56** | **23-070101-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Светильники аварийного освещения** | **шт.** | **120,0000** | | **4780,62** | **573674,40** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 172,10 | 20652,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 172,10 | 20652,28 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 396,22 | 47546,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5348,94** | **641872,81** |
| **57** | **13-080305-0310 РСНБ РК 2015** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **15,0000** | | **864,79** | **12971,87** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 351,16 | 5267,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,28 | 1459,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,22** | **19698,36** |
| **58** | **23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65** | **шт.** | **534,0000** | | **299,91** | **160151,94** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 10,80 | 5765,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,80 | 5765,47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24,86 | 13273,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **335,56** | **179190,80** |
| **59** | **23-061709-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Стартеры для люминисцентных ламп** | **шт.** | **534,0000** | | **190,74** | **101855,16** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 6,87 | 3666,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,87 | 3666,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,81 | 8441,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213,42** | **113963,70** |
| **60** | **23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27** | **шт.** | **30,0000** | | **611,04** | **18331,20** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 22,00 | 659,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,00 | 659,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,64 | 1519,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **683,68** | **20510,41** |
| **61** | **23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Крюк для светильника** | **10 шт.** | **11,8000** | | **416,00** | **4908,80** |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 14,98 | 176,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,98 | 176,72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,48 | 406,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **465,45** | **5492,36** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | 12834198,64 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2371370,23** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1214224,03** |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | **16419792,90** |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | **197037,51** |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | **16616830,41** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | Тенге | | | | **224327,21** |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | **2286839,44** |
| | | Итого с дополнительными затратами | Тенге | | | | **19127997,07** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383 | Тенге | | | | **20274496,70** |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,9 | Тенге | | | | **18247047,03** |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | **2189645,64** |
| | | Итого с текущих ценах с НДС 12% | Тенге | | | | **20436692,67** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел образования" акимата города Кызылорда**

**и.о. Руководителя Жанабергенов Т.Б.** _____

**Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"**

**Директор** _____ **Мухамедеев Д.Б.**

**Авторский надзор: ТОО "Сартөбе"**

_____ **Абилов Н.**

**Технадзор: ТОО "ДамирЖобаКурылыс"**

_____ **Муратбеков П.**