Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Караульского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Карауыл, Кунанбая 12, тел: 87225291755, БИН 980840002473, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ76070106KSN1819060, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 81 от 30 апреля 2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт места проведения празднования 175-летия Абая Кунанбаева в "Карауыл тобе" в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА от 25 июня 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	52 239 795	25 250 000
	Итого	52 239 795	25 250 000
	НДС 12%	6 268 775	3 030 000
	Итого	**58 508 571**	**28 280 000**
	Удержание аванса 30%	8 484 000	8 484 000
	Всего к оплате	**50 024 571**	**19 796 000**

Работу принял Заказчик:
Аким сельского округа _____ **О.Бекбаев**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Караульского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Карауыл, Кунанбая 12, тел: 87225291755, БИН 980840002473, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ76070106KSN1819060, ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 81 от 30 апреля 2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт места проведения празднования 175-летия Абая Кунанбаева в "Карауыл тобе" в с.Караул Абайского района ВКО

Акт №2 от 25.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Металлическая судейская вышка, накопитель и финиш ипподрома									
6	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	2,57	3120,230	–	8019		0	5774	14896
					3120,23	–	8019		–	1103	
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подушки из бетона класса В 7,5 НР = 91 %									
			м3	0,17	20223,53	1364,71	3438	232	2950	281	4017
					1505,88	311,76	256	53	–	298	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство фундаментов-столбов НР = 91 %	м3	2,4	20221,25	1367,92	48531	3283	41638	3969	56700
					1504,17	313,33	3610	752	–	4200	
9	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0924	285497,84	2651,52	26380	245	21661	4148	32970
					48419,91	909,09	4474	84	–	2442	

10	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0924	108311		10008	0	10008	0	10809
					–			0	–	801	
11	1109-0501-0202	Металлическая судейская вышка. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,199	3457,48	422,92	7603	930	628	4174	12719
					2748,98	1,82	6045	4	–	942	
12	1109-0301-0201	Монтаж стоек СТ - 1,2 НР = 69 %	т конструкций	0,296	30577,7	14341,22	9051	4245	684	3696	13767
					13925,68	4172,3	4122	1235	–	1020	
13	2105-0206-0803	Стойки СТ-1,2. Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,296	277735		82210	0	82210	0	88787
					–			0	–	6577	
14	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,503	91954,76	29712,57	138208	44658	13193	66642	221238
					53464,4	10795,08	80357	16225	–	16388	
15	2106-0510-0101	Площадки, лестницы с ограждением	т	1,503	651627		979395	0	979395	0	1057747
					–			0	–	78352	
16	1109-0302-0112	Стойки, прогоны, ригели из профильных труб. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4	30727,5	15577,5	12291	6231	2682	3587	17148
					8445	4552,5	3378	1821	–	1270	
17	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18	277735		49992	0	49992	0	53991
					–			0	–	3999	
18	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08	272384		21791	0	21791	0	23534
					–			0	–	1743	
19	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14	272384		38134	0	38134	0	41185
					–			0	–	3051	

20 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	35	2761,43	26,94	96650	943	67238	26524	133028
				813,4	10,31	28469	361	–	9854	
21 1109-0302-0112	Стойки, прогоны, ригели из профильных труб. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,32	30731,25	15578,13	9834	4985	2146	2870	13720
				8446,88	4553,13	2703	1457	–	1016	
22 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2	272384		54477	0	54477	0	58835
				–			0	–	4358	
23 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12	272384		32686	0	32686	0	35301
				–			0	–	2615	
24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	361,12	99,75	2,91	36022	1050	15723	13367	53340
				53,30361099	0,34	19249	124	–	3951	
25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	722,24	89,45	2,07	64605	1497	40600	15703	86733
				31,16	0,35	22508	250	–	6425	

Итого по разделу 2 **2 030 465**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 477 836
- накладные расходы, тенге 150 735
  в т.ч. зарплата, тенге 13 566
- сметная прибыль (8 %), тенге 150 405

Раздел 3 Ограждение ипподрома

26 1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	500	3728,16	1360,60	1864078	680299	125750	1553962	3691483
				2116,06	517,776	1058029	258888	–	273443	

27	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,831	275596		504616	0	504616	0	544985
					–			0	–	40369	
28	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	4,57	289119		1321274	0	1321274	0	1426976
					–			0	–	105702	
29	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	1,85	283642		524738	0	524738	0	566717
					–			0	–	41979	
30	2900-0000-0000 (пл)	Узоры, пики ограждения	шт	263	250		65750	0	65750	0	71010
					–			0	–	5260	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	600	99,75	2,91	59849	1745	26122	22211	88625
					53,30	0,35	31982	208	–	6565	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	600	89,45	2,07	53669	1244	33727	13045	72051
					31,16	0,35	18698	208	–	5337	
		Итого по разделу 3					**6 461 847**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 108 709				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					683 288				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					259 304				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 601 977				
		- накладные расходы, тенге					1 589 218				
		в т.ч. зарплата, тенге					143 030				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					478 655				
	Раздел 5 Сахна										
36	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3,04	2432,24	–	7394		-	5324	13735
					2432,24	–	7394		–	1017	
37	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	17,12	22389,43	1673,07	383307	28643	289095	65808	485044

				3829,96	394,1	65569	6747	–	35929	
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство основания лестницы (2,1x1,2 - 2 шт) НР = 91 %	м3	5,04	18752,78	1368,06	94514	6895	80037	8337	111079
					1504,37	313,49	7582	1580	–	8228	
39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	37,6	941,41	–	35397		-	25486	65753
					941,41	–	35397		–	4871	
40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37,6	196,97	96,25	7406	3619	-	3956	12271
					100,72	45,43	3787	1708	–	909	
41	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	22131,11	8,33	39836	15	31767	7571	51200
					4474,44	–	8054		–	3793	
42	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	46	4580,24	224,2	210691	10313	122413	76107	309742
					1694,89	65,22	77965	3000	–	22944	
43	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,8	2432,5	–	1946		-	1401	3615
					2432,5	–	1946		–	268	
44	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	25928,75	2166,25	20743	1733	14312	4643	27417
					5872,5	505	4698	404	–	2031	
45	1109-0602-0107	Каркасы сцены. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,0572	289806,09	12001,51	306383	12688	24912	186929	532777
					254240,45	2013,81	268783	2129	–	39465	
46	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 x 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4854	275596		133774		133774		144476
					–				–	10702	

47	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,386	289119		111600		111600		120528
					–				–	8928	
48	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0688	272384		18740		18740		20239
					–				–	1499	
49	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,117	247337		28938		28938		31253
					–				–	2315	
50	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0128	526730		6742		6742		7281
					–				–	539	
51	1109-0101-0101	Каркасы перекрытия. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5649	63283,77	21552,49	35749	12175	5592	14795	54588
					31832,18	6124,98	17982	3460	–	4044	
52	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2982	275596		82183		82183		88758
					–				–	6575	
53	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,149	283642		42263		42263		45644
					–				–	3381	
54	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1177	289119		34029		34029		36751
					–				–	2722	
55	1109-0304-0101	Перила лестницы сцены. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0761	87043,36	32299,61	6624	2458	777	2910	10297
					44533,51	10893,56	3389	829	–	763	
56	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0475	275596		13091		13091		14138
					–				–	1047	

57	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 x 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0286	283642		8112		8112		8761
					–				–	649	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	122,48	99,74	2,9	12216	355	5332	4534	18090
					53,31	0,34	6529	42	–	1340	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	122,48	89,44	2,06564337	10955	253	6885	2663	14707
					31,16	0,34	3816	42	–	1090	
60	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	42	3724,02	26,98	156409	1133	121113	31828	203296
					813,4	10,31	34163	433	–	15059	
61	1134-0108-0705	Каркасы стен. Облицовка профилированными листами НР = 76 %	м2 поверхности	72	3226,49	35,82	232307	2579	136309	71775	328408
					1297,5	14,18	93420	1021	–	24326	

Итого по разделу 5 **2 759 850**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 640 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 318 015
- накладные расходы, тенге 514 067
  в т.ч. зарплата, тенге 46 266
- сметная прибыль (8 %), тенге 204 434

Раздел 6 Трибуна ипподрома

62	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,609	63287,76	21554,38	101830	34681	15931	42142	155490
					31832,19	6126,79	51218	9858	–	11518	
63	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 x 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,622	275596		171421		171421		185135
					–				–	13714	

64	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	84	2710,24	1178,24	227660	98972	13185	99621	353463
					1375,04	343,75	115503	28875	–	26182	
65	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,987	259205		255835		255835		276302
					–				–	20467	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	88,4	99,74	2,91	8817	257	3848	3272	13056
					53,3	0,34	4712	30	–	967	
67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	176,8	89,46	2,08	15816	368	9938	3845	21234
					31,17	0,35	5510	62	–	1573	

Итого по разделу 6 **1 004 680**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 176 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 134 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге 470 159
- накладные расходы, тенге 148 880
  в т.ч. зарплата, тенге 13 399
- сметная прибыль (8 %), тенге 74 421

Раздел 7 Электроосвещение

81	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	18,2	2432,14	–	44265		0	31871	82227
					2432,14	–	44265		–	6091	
82	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,2	941,43	–	17134		0	12336	31828
					941,43	–	17134		–	2358	

83 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	65	686,71	24,78	44636	1611	30831	9126	58063
				187,6	7,4	12194	481	–	4301	
84 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	4776,08	199,79	114626	4795	80887	21944	147495
				1206	63,88	28944	1533	–	10926	
85 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	86,1	1608,56	–	138497		0	99718	257272
				1608,56	–	138497		–	19057	
86 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	86,1	941,42	–	81056		0	58360	150569
				941,42	–	81056		–	11153	
92 1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	10	9486,6	6335,2	94866	63352		47216	153447
				3151,4	2750,5	31514	27505		11367	
93 1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	2	22858,5	7817,5	45717	15635	6751	22290	73448
				11665,5	2265,5	23331	4531	–	5441	
94 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,44	589420		259345		259345	0	280093
				–				–	20748	

Итого по разделу 7	**1 234 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	376 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	377 814
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	302 858
в т.ч. зарплата, тенге	27 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 440

Раздел 8 Зрительная площадка

127	8601-0302-0308	Прим. Установка сидений НР = 91 %	шт.	249	2267	171	564365	42570		484348	1132611
					2096	42	521795	10456		83897	
128	2900-0000-0000 (пл)Sportmir	СИДЕНЬЕ СТАДИОННОЕ АВАНГАРД	комплект	249	4500		1120266	0	1120267	0	1209888
					–			0		89621	
		Итого по разделу 8					**2 342 499**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					521 795				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 570				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 456				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 120 267				
		- накладные расходы, тенге					484 348				
		в т.ч. зарплата, тенге					43 591				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					173 518				

Раздел 9 Металлические ограждение трибуны и зрительной площадки

129	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	500	3728,156	1360,598	1864078	680299	125750	1553962	3691483
					2116,058	517,776	1058029	258888	–	273443	
130	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 x 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,835	275596		230123	0	230123	0	248533
					–			0	–	18410	
131	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 x 20 мм ГОСТ 13663-86	т	2,084	289119		602524	0	602524	0	650726
					–			0	–	48202	
132	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 x 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,844	283642		239394	0	239394	0	258546
					–			0	–	19152	
133	2900-0000-0000 (пл)	Узоры, пики ограждения	шт	233	250		58250	0	58250	0	62910
					–			0	–	4660	

134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	261,86	99,75	2,91	26121	762	11401	9693	38679
					53,30	0,34	13958	90	–	2865	
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	261,86	89,45	2,07	23424	543	14720	5693	31446
					31,17	0,34	8161	90	–	2329	

Итого по разделу 9	**4 982 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 080 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	681 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 282 162
- накладные расходы, тенге	1 569 349
в т.ч. зарплата, тенге	141 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 061

Итого по смете	**22 954 545**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 088 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 778 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	645 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 648 229
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	4 759 455
в т.ч. зарплата, тенге	1 027 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 680 375

Всего по акту:	**22 954 545**
в том числе	
Сметная заработная плата, тенге	5 760 966
Нормативная трудоемкость, чел-ч	9 097
Единовременные вознаграждение за выслугу лет (1%)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	
Итого	22 954 545

Итого в текущих ценах с 05.07.2019г.	**22 954 545**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**25 250 000**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020г.-100% (Иинф=1,100)	
НДС (12%)	3 030 000
итого	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**28 280 000**

Работу принял Заказчик:
Аким сельского округа _____ **О.Бекбаев**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**