Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Караульского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Карауыл, Кунанбая 12, тел: 87225291755, БИН 980840002473, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ76070106KSN1819060, ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 81 от 30 апреля 2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт места проведения празднования 175-летия Абая Кунанбаева в "Карауыл тобе" в с.Караул Абайского района ВКО

Акт №3 от 06.08.2020г.

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г (работы выполнены в июле2020г)

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Металлические ворота ипподрома										
33	8601-0605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт	1	129870	4905	129870	4905	99687	24713	166950
					25278	1879	25278	1879	–	12367	
34	1109-0102-0102	Арка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08	80687,5	34262,5	6455	2741	987	2278	9432
					34087,5	7187,5	2727	575	–	699	
35	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08	463144		37052		37052		40016
					–				–	2964	
		Итого по разделу 4					**216 398**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 646				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 454				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 726				
	- накладные расходы, тенге					26 991				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 429				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 030				
Раздел 7 Электроосвещение										
68 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %									
		подстанция	1	13650	8479	13650	8479	1017	6801	22087
				4154	4347	4154	4347	–	1636	
69 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %									
		подстанция	1	41801	11539	41801	11539	10628	19066	65736
				19634	4199	19634	4199	–	4869	
70 5108-0102-0404 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
		шт.	1	922571		922571		–		922571
				–		–		922571		
71 5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
		шт.	1	535376		535376		–		535376
				–		–		535376		
72 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	45446	19956	45446	19956	8882	17760	68262
				16608	8059	16608	8059	–	5056	
73 2404-0207-4301	Прим. Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5 УХЛ 2	шт.	3	7171		21513	0	21513	0	23234
				–			0	–	1721	

74 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3545,33	440,67	10636	1322	1010	6319	18311
				2768	157,33	8304	472	–	1356	
75 2307-0503-0109	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3211		9633	0	9633	0	10404
				–			0	–	771	
76 1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	1605,5	91,5	3211	183	260	2042	5673
				1384	34	2768	68	–	420	
77 1308-0103-0602	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	2	7370	591,5	14740	1183	2485	8265	24846
				5536	204	11072	408	–	1840	
78 2900-0000-0000 (пл)	Разъединитель линейный наружной установки, 10 кВ РЛНД 10/63 У1 с электроприводом ПРНЗ -10У1	шт	2	45280		90560	0	90560	0	97805
				–			0	–	7245	
79 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
				1250	34	1250	34	–	183	
80 2307-0501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт	1	11202		11202	0	11202	0	12098
				–			0	–	896	
87 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,41	1264956,1	–	518632		424815	71301	637128
				228821,95	–	93817		–	47195	
88 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	410	356,56	157,54	146188	64590	19180	59818	222486
				152,24	50,40	62418	20662	–	16480	

89	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020.	км	0,4182	314804		131651		131651	0	142183
					–				–	10532	
90	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	410	538,88	455,84	220939	186893		74022	318558
					83,04	167,7121951	34046	68762		23597	
91	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,56	1736		25276		25276	0	27298
					–				–	2022	
95	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,3	43563,33	18343,33	13069	5503	373	7598	22320
					23976,67	7680	7193	2304	–	1653	
96	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020.	км	0,306	314804		96330		96330	0	104036
					–				–	7706	
97	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	27	641,85	10,37	17330	280	2103	10834	30417
					553,59	3,7	14947	100	–	2253	
98	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1254		3762		3762	0	4063
					–				–	301	
99	2404-0202-0808	Зажимы поддерживающие SO119 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1769		35380		35380	0	38210
					–				–	2830	
100	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1721		6884		6884	0	7435
					–				–	551	
101	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12393	1030	12393	1030	8489	2312	15880

				2874	336	2874	336	–	1176	
102 1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5599	111,5	11198	223	5439	4035	16452
				2768	34	5536	68	–	1219	
103 2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	2	404		808		808	0	873
				–				–	65	
104 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	10	528,7	4,4	5287	44	70	3734	9744
				517,3	1,4	5173	14	–	722	
105 2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	10	391		3910		3910	0	4223
				–				–	313	
106 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	16	646,38	4,88	10342	78	1059	6652	18354
				575,31	2,13	9205	34	–	1360	
107 2307-0106-0503	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	16	27012		432192		432192	0	466767
				–				–	34575	

Итого по разделу 7 **3 895 299**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 298 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 301 394
- в т ч. зарплата машинистов, тенге 109 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 354 932
- оборудование, тенге 1 457 947

	- накладные расходы, тенге					301 483				
	в т.ч. зарплата, тенге					27 133				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					180 544				
Раздел 8 Зрительная площадка										
127 8601-0302-0308	Прим. Установка сидений. НР = 91 %	шт.	25	2267	171	57612	4346		49443	115620
				2096	42	53266	1067		8564	
128 2900-0000-0000 (пл)Sportmir	СИДЕНЬЕ СТАДИОННОЕ АВАНГАРД	комплект	25	4500		114359	0	114360	0	123508
				–			0		9149	
	Итого по разделу 8					**239 127**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 266				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 346				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 067				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 360				
	- накладные расходы, тенге					49 443				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 450				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 713				
Раздел 10 Разные работы										
136 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 %	м3 грунта	42	193,79	183,88	8139	7723		1742	10671
				9,9	47,69	416	2003		790	
137 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. НР = 72 %	м3 грунта	4,2	2432,14	–	10215			7355	18975
				2432,14	–	10215			1406	
138 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1033,88	–	5066			3648	9411
				1033,88	–	5066			697	
139 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	7732,67	1620,25	92792	19443	23316	64433	169803

				4169.42	380,92	50033	4571	–	12578	
140	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	43,2	6154		265853	0	265853	0	287121
					–			0	–	21268	
141	2900-0000-0000 (пп)Satu.kz	Мобильная туалетная кабина "ЭкоЛайт Эталон"	шт	4	165000		660000	0	660000	0	712800
					–			0	–	52800	
142	2900-0000-0000 (пп)Satu.kz	Мусорный контейнер для ТБО 0.75 м3 с крышкой на колесах	шт	5	42800		214000	0	214000	0	231120
					–			0	–	17120	

Итого по разделу 9	**1 439 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 163 170
- накладные расходы, тенге	77 177
в т.ч. зарплата, тенге	6 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 659

Итого по смете	**3 652 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	446 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 770 187
- оборудование, тенге	1 457 947
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	455 094
в т.ч. зарплата, тенге	40 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	-1 817 493

Всего по акту:	**3 652 286**
в том числе	
Итого	3 652 286
Итого в текущих ценах с 05.07.2019г.	**3 652 286**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 017 515**
в т.ч. с разбивкой по годам 2020г.-100% (Иинф=1,100)	
НДС (12%)	482 102
итого	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4 499 617**

Работу принял Заказчик:
Аким сельского округа _____ О.Бекбаев

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ Ж. Казанов

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Караульского сельского округа Абайского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Караулы, Кунанбая 12, тел: 87225291755, БИН 980840002473, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ76070106KSN1819060, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 81 от 30 апреля 2020г

Наименование объекта: Текущий ремонт места проведения празднования 175-летия Абая Кунанбаева в "Караулы тобе" в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА от 06 августа 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года (работы выполнены в июле 2020г)

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	56 257 310	4 017 515
	Итого	56 257 310	4 017 515
	НДС 12%	6 750 877	482 102
	Итого	**63 008 188**	**4 499 617**
	Удержание аванса 30%	18 902 456	1 349 885
	Всего к оплате	**44 105 732**	**3 149 732**

Работу принял Заказчик:
Аким сельского округа _____ **О.Бекбаев**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**