Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос. Торетам", Кармакшинского района
Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 67 от 12.06.2020г.
Наименование стройки - на благоустройство территорий жилых домов по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.
Наименование объекта - жилой дом по ул. Жанкожа Батыра 27 и 29 в пос. Торетам, Кармакшинского района, Кызылординской области.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2020 г.

на текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-46060-1-0801	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой	шт.	9	12351,10	6093,85	111160	54845		66240	191592
					6257,25	2504,72	56315	22542		14192	
2	Е11-46040-1-0106	Забор монолитные бетонные. Разборка	м3	12	11283,80	8562,23	135406	102747		65620	217108
					2721,57	3788,38	32659	45461		16082	
3	Е12-19010-1-0901	Очистка территорий от строительного мусора	т	28	1851,72		51848			37331	96313
					1851,72		51848			7134	
4	Е11-01010-4-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с)	м2	2414	1,07	1,07	2582	2582		704	3549
						0,41		978		263	
5	С341-3101-04-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	28	518,00		14504				15664
										1160	
6	С341-0201-03-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 15 км	т	28	271,00		7588				8195
										607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**323088**	**160173**		**169895**	**532421**
							140822	**68981**		**39438**	
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО САРАЙ ХОЛОДНЫЙ -16ШТ РАЗМЕРОМ 2х3м											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	Е11-01020-5-0302	Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23	1535,38		35314			25426	65599
					1535,38		35314			4859	
8	Е11-01020-5-0302	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	11,5	800,93		9211			6632	17110
					800,93		9211			1267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-01020-1-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 грунта	11,5	150,14	72,06	1727	829		915	2853
					78,08	32,39	898	373		211	
		ФУНДАМЕНТЫ									
10	Е11-08010-1-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,6	5167,85	1654,90	23772	7613	12456	6376	32560
					804,95	685,56	3703	3154		2412	
11	Е11-06010-1-0119 Изм.и доп.вып.9	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	98	24185,13	1308,82	2370143	128264	1950872	289882	2872827
					2969,46	281,07	291007	27545		212802	
12	Е11-08010-1-0303 Изм.и доп.вып.9	Стены, Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	46	2024,68	42,44	93135	1952	81632	9252	110578
					207,63	8,64	9551	397		8191	
13	Е11-08010-1-0307 Изм.и доп.вып.9	Стены, Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69	848,60	19,04	58553	1314	39466	16688	81260
					257,58	2,47	17773	170		6019	
		СТЕН									
14	Е11-08020-1-0101 Изм.и доп.вып.9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,8	26002,09	2357,60	800864	72614	591076	141712	1017982
					4453,74	493,60	137175	15203		75406	
21	Е11-08040-1-0305 Изм.и доп.вып.9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородки (за вычетом проемов)	103,13	3907,69	242,24	403000	24982	249112	124747	569967
					1249,93	50,72	128905	5231		42220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3795719**	**237569**	**2924614**	**621629**	**4770735**
							633537	**52073**		**353387**	
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАЛЕТА											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
15	Е11-01010-1-0402	Грунт 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	39	164,35	158,10	6410	6166		1479	8520
					6,26	46,43	244	1811		631	
16	Е11-01020-5-0302	Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9	1535,38		5988			4311	11123
					1535,38		5988			824	
		ФУНДАМЕНТЫ									
17	Е11-08010-1-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,73	5167,85	1654,90	8940	2863	4684	2398	12246
					804,95	685,56	1393	3154		907	
18	Е11-06010-1-0119 Изм.и доп.вып.9	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5	24185,13	1308,82	120926	6544	99535	14790	146573
					2969,46	281,07	14847	1405		10857	
19	Е11-08010-1-0303 Изм.и доп.вып.9	Стены, Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12,5	2024,68	42,44	25308	530	22183	2514	30048
					207,63	8,64	2595	108		2226	
		СТЕН									
20	Е11-08020-1-0101 Изм.и доп.вып.9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,61	26002,09	2357,60	223878	20299	165232	39615	284572
					4453,74	493,60	38347	4250		21079	
21	Е11-08040-1-0305 Изм.и доп.вып.9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородки (за вычетом проемов)	14,25	3907,69	242,24	55685	3452	34421	17237	78756
					1249,93	50,72	17812	723		5834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ									
22	Е11-07050-3-0101	Перемычки, масса до 0,3т. Укладка	шт.сборных конструкций	4	443,56 158,80	247,53 53,06	1774 635	990 212	149	1000 222	2996
23	С121-0401-05-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,088	71465,00		6289			503	6792
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
24	Е11-10010-4-0104 Изм.и доп.вып.16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	18	3432,46 1105,26	140,58 55,65	61784 19895	2530 1002	39359	18807 6447	87038
25	С121-0703-01-0102	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,08	77067		6165			493	6658
		КРОВЛЯ									
26	Е11-10010-5-0101 Изм.и доп.вып.16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкций	0,144	93893,78 21680,10	1363,02 535,78	13521 3122	196 77	10203	2879 1312	17712
27	Е11-10011-5-0101 Изм.и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкций	0,144	8768,25 821,34	55,25 23,62	1263 118	8 3	1137	110 110	1482
28	Е12-08010-1-1402 Изм.и доп.вып.16	Обрешетка с прозами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	18	314,71 175,72	11,50 5,65	5665 3163	207 102	2295	2351 641	8657
28	Е11-12010-1-0716 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровля	18	740,43 630,86	20,54 7,35	13328 11355	370 132	1603	10569 1912	25809
29	С121-1001-03-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,7	1784		36929			2954	39883
30	Е11-10011-5-0201 Изм.и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	18	305,11 31,12	2,56 1,10	5492 560	46 20	4886	522 481	6495
		ДВЕРИ									
31	Е11-10010-70101 Изм.и доп.вып.16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	2554,43 1037,45	529,45 130,92	19311 7843	4003 990	7466	7950 2181	29442
32	С121-0901-02-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	5239		39607			3169	42775
33	С121-0904-04-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3783		15132			1211	16343
34	С121-0904-04-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт	4	2608		10432			835	11267
35	С121-0904-04-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5089-2011	шт	8	490		3920			314	4234
		ПОЛЫ									
36	Е11-07050-4-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4	5625,87 3231,90	1270,21 271,73	22503 12928	5081 1087	4494	16537 3123	42164
37	С121-0401-08-9903	Плиты прекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,8	5429		156355			12508	168864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-46030-2-0403	Полы бетонные. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	2011,46	852,60	8046	3410		5161	14264
					1158,87	377,23	4635	1509		1057	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
39	Е11-15020-3-0203 Изм.и доп.вып.16	Стен внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемыой поверхнсти	58,44	1353,26	72,77	79085	4253	23153	44018	132951
					884,30	57,23	51678	3345		9848	
40	Е11-15020-4-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,4	2907,46	42,11	6978	101	1833	4076	11938
					2101,46	21,28	5044	51		884	
41	Е11-15040-1-0201 Изм.и доп.вып.4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен откосов	м2	60,84	95,88	0,73	5833	44	488	4258	10898
					87,12	0,35	5300	21		807	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
42	Е11-15020-1-0101 Изм.и доп.вып.4	Стен. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемыой поверхнсти	34,44	1116,90	28,82	38466	993	11506	21457	64716
					753,97	24,79	25967	854		4794	
43	Е11-15040-2-0101 Изм.и доп.вып.4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	34,44	77,37	0,57	2665	20	582	1658	4668
					59,91	0,25	2063	8		346	
		КРЫЛЬЦО									
44	Е11-06010-1-0114 Изм.и доп.вып.4	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,1	21245,36	1156,92	23370	1273	20995	1255	26594
					1002,01	251,24	1102	276		1970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1031048**	**63378**	**731033**	**224952**	**1356477**
							236635	**19172**		**100480**	
		РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 10х18м									
45	Е11-01020-5-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1330,56		1677			1207	3114
					1330,56		1677			231	
46	Е11-01020-5-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	800,93		449			324	833
					800,93		449			61	
47	Е11-09030-2-0112 Изм.и доп.вып.16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,7512	25302,02	12071,95	19007	9068	5018	5077	26011
					6550,32	3245,54	4921	2438		1927	
48	С123-0102-01-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120	1590		190800				206064
										15264	
49	Е11-06010-1-0113 Изм.и доп.вып.16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	26585,01	1123,64	18610	787	14280	3382	23750
					5061,70	247,01	3543	173		1759	
50	Е11-09070-1-0127 Изм.и доп.вып.7	Ограждения металлические. Изготовление	т конструкций	2,1376	105411,38	10551,41	225327	22555	11559	135676	389883
					89452,54	2534,56	191214	5418		28880	
51	Е11-09030-4-0101 Изм.и доп.вып.16	Ограждения металлические. Монтаж	т конструкций	2,1376	69702,16	24983,50	148995	53405	21767	62388	228294
					34535,50	7763,28	73823	16595		16911	
52	С121-0502-01-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,1376	256599		548506				592386
										43880	
53	С121-0501-06-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширина от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041	243850		9998				10798
										800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-0503-08-9901	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	336	921		309456				334212
										24756	
55	Е11-13030-1-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	112,7056	106,19	2,29	11968	258	6895	3341	16534
					42,72	0,25	4815	28		1225	
56	Е11-13030-1-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,7056	170,53	3,25	19220	367	13408	3795	24856
					48,31	0,49	5445	56		1841	
57	Е11-27040-1-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2874,41	1048,63	51739	18875	30495	6875	63303
					131,62	222,03	2369	3997		4689	
58	Е11-27040-1-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	21,6	1741,64	1538,52	37620	33232	44	12382	54001
					201,10	329,67	4344	7121		4000	
59	С121-0102-01-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40мм СТ РК 1284-2004	м3	27,216	2051		55820				60286
										4466	
60	Е11-11010-1-0405 Изм.и доп.вып.10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 поверхности	180	656,94	41,58	118249	7484	47429	60372	192911
					351,86	4,94	63336	890		14290	
61	Е11-06010-1-0114 Изм.и доп.вып.16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	18	21245,37	1156,92	382417	20825	343556	20528	435180
					1002,01	251,24	18036	4522		32236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2149857**	**166856**	**494451**	**315345**	**2662418**
							373970	**41237**		**197216**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-4	**Тенге**				**7299711**	**627976**	**4150098**	**1331821**	**9322050**
							1384964	**181464**		**690521**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9322050**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1384964**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**627976**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**181464**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4150098**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1331821**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**690521**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**9 322 050**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%									96 362
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радционного риска	Тенге								699 402
		ИТОГО:	**Тенге**								**10 021 452**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%	Тенге								200 429
		ИТОГО ПО АКТУ:									**10 221 881**
		ВСЕГО тендерная стоимость (К=0,889460791)	**Тенге**								**9 091 963**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждения "Аппарата акима пос. Торетам", Кармакшинского района
Заместитель акима
поселка Торетам _____ **Шакеева Д.У.**

Технический надзор: ТОО "Start Expert"
Инженер технадзор _____ **Катарбаев Т.Ж.**

Подрядчик: ИП "Калиев Есен Жексенбаевич"
Руководитель _____ **Калиев Е.Ж.**