Форма №3

Наименование объекта: "Средний ремонт подъездной автодороги к с.Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км "

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Полная стоимость	286150,037 тыс.тенге
Лимит финансирования	286150.037 тыс.тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту	
а) с начала года	155881,580 тыс.тенге
б) отчетный месяц	155881,580 тыс.тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года по договору № 34 от 13.04.2020 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ (тенге)	Стоимость выполненн. работ (тенге)
				Сумма (аванс)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	"Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км "	тенге	155 881 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155 881 579,52	155 881 579,52	155 881 579,52
	Итого:		155 881 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155 881 579,52	155 881 579,52	155 881 579,52

От Заказчика:

Рахметов Р.К.

От Технадзора:

Туйгужин Е.Е.

От Подрядчика

Кенжина Ж.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Ф2

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Наименование объекта: "Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км"

Договор №34 от 13.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1

на 1 август 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно и покрытие					
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**28320,0000**		**242,50**	**6867608**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,0062	175,584	1225,00	215090
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	274,704	1816,84	499092
		Итого оплата труда:				**25,22**	**714182**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	70,8	4356,00	308405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0025	70,8	1487,00	105280
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	5,664	5589,00	31656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	5,664	1244,00	7046
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	99,12	63685,00	6312457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0,007	198,24	1951,00	386766
		Итого эксплуатация машин:				**234,91**	**6652518**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		27,24	771317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,58	611114
		Сметная стоимость:				**291,31**	**8250039**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7080,0000**		**1191,34**	**8434693**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	1019,52	922,00	939997
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1012,44	1566,27	1585751
		Итого оплата труда:				**356,74**	**2525749**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	109,74	10251,00	1124945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экип. к 1 чел.	чел-ч	0,0155	109,74	1778,00	195118
2. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	337,008	4428,00	1492271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экип. к 1 чел.	чел-ч	0,0476	337,008	1244,00	419258
2. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	501,264	9012,00	4517391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экип. к 1 чел.	чел-ч	0,0708	501,264	1778,00	891147
2. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	64,428	5589,00	360088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экип. к 1 чел.	чел-ч	0,0091	64,428	1244,00	80118
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**7494695**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	2727809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,13	893000
		Сметная стоимость:				**1702,75**	**12055502**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1416,0000**		**6926,00**	**9807216**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,08	784577
		Сметная стоимость:				**7480,08**	**10591793**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1132,8000**		**7669,00**	**8687443**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	694995
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**9382439**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**283,2000**		**7669,00**	**2171861**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	173749
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**2345610**
6	**С121-130101-2001 2113-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**368,1600**		**17355,00**	**6389417**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1388,40	511153
		Сметная стоимость:				**18743,40**	**6900570**
7	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**28320,0000**		**89,40**	**2531711**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	0,03765	1066,248	1185,00	1263504
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	147,83	1590,53	235128
		Итого оплата труда:				**52,92**	**1498632**
7.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	20,107	5589,00	112379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00071	20,107	1244,00	25013
7.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	9,346	5953,00	55634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0,00066	18,692	1487,00	27795
7.5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	2,832	120,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.6	2107 С (3201-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	41,63	8251,00	343492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00147	41,63	1778,00	74018
7.7	2109 С (3201-0101-0401 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	39,648	6836,00	271034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0014	39,648	1487,00	58957
7.8	2113 С (3201-0209-0201 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	27,754	17487,00	485327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00098	27,754	1778,00	49347
		Итого эксплуатация машин:				**44,78**	**1268207**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		57,15	1618523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,72	332019

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**158,27**	**4482252**
8	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	**м2 покрытия**	**28320,0000**		**6,36**	**180210**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,00036	10,195	989,00	10083
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	13,594	1705,25	23180
		Итого оплата труда:				**1,17**	**33264**
8. 3	2107 С (3201-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	3,398	8251,00	28040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	3,398	1778,00	604
8. 4	2109 С (3201-0101-0401 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00012	3,398	6836,00	23231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	3,398	1487,00	506
8. 5	2113 С (3201-0209-0201 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00024	6,797	17487,00	118856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	6,797	1778,00	12085
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**170127**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,27	35925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	17291
		Сметная стоимость:				**8,24**	**233426**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**4106,4000**		**21135,00**	**86788764**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,80	6943101
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**93731865**
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**16,3891**		**81714,11**	**1339221**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	9,506	1487,00	14135
		Итого оплата труда:				**862,46**	**14135**
10. 2	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	4,753	5953,00	28294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	9,506	1487,00	14135
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**28294**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	16,881	77658,00	1310928
		Итого материалов:				**79987,74**	**1310928**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		931,46	15266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6611,65	108359
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**1462846**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**133198144**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2428675**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15613841**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2357287**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**115155629**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**5168839**
ИТОГО:			Тенге				**138366983**
Сметная прибыль			Тенге				**11069359**
ИТОГО по смете:			Тенге				**149436343**
В текущих ценах на 2020 год			**1,0348515**		**154 644 424,13**		
Скидка 10%			**10%**	**15 464 442,41**	**139 179 981,71**		
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**	**16 701 597,81**			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**155 881 579,52**		

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бэйтерек" **Рахметов Р.К.**

Технадзор: Эксперт ТОО "Жана консалтинг ЛТД" **Туйгужин Е.Е.**

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет" **Кенжина Ж.Т.**