Счет-фактура № 253 от 24 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021040000550, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007232, от 28.11.2013

ИИК поставщика: KZ34998RTB0000095626, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Договор № А16-487-00 от 05 декабря 2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Александра Карева, дом № 43, корпус 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021040000550, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970340003085, ЖАИКМУНАЙ ТОО,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Александра Карева, дом № 43, корпус 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ЖАИКМУНАЙ ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970340003085, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Александра Карева, дом № 43, корпус 1

ИИК получателя: KZ06914398415BC03278, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электромонтажные работы по строительству ВЛ-10кВ для электроснабжения скважины №225 (заказ-наряд №2 к договору №А16-487-00 от 15.11.2016 г.)	услуга	1	6 625 858,00	6 625 858,00	12%	795 103,00	7 420 961,00		
Всего по счету:					**6 625 858,00**		**795 103,00**	**7 420 961,00**		

Руководитель: **Мухамбедиев М. К.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер материального стола 1

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Ахмурзина Р. Е.

Уполномоченный на подписание счет-фактур за главного бухгалтера: бухгалтер Куспанова Д.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Мекина Г.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ЖАИКМУНАЙ ТОО,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Александра Карева, дом № 43, корпус 1** — ИИН/БИН **970340003085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1, тел.: 21-02-34** — **021040000550**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № А16-487-00 от 05.12.2016

Номер документа	Дата составления
37	24.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы по строительству ВЛ-10кВ для электроснабжения скважины №225 (заказ-наряд №2 к договору №А16-487-00 от 15.11.2016 г.)			услуга	1	7 420 961,00	7 420 961,00
				Итого	1	x	7 420 961,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) и.о. нач. ДРПС / _____ / Р. Виланд

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Жаикмунай ТОО, РК ЗКО г. Уральск ул. Александра Карева, д №13/1 форма №3-К

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" РК, ЗКО, г. Уральск, Полевая строение 1 Д, нежилое помещение 1

Наименование строительства и его адрес: Электромонтажные работы по строительству ВЛ-10 кВ для электроснабжения скважины 225 (Заказ-наряд №2 от 21.02.2017г.)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		А16-487-00	05.12.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в договорных ценах	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электромонтажные работы по строительству ВЛ-10 кВ для электроснабжения скважины 225 (Заказ-наряд №2 от 21.02.2017г.)	11 200 904,00	6 625 858,00	75 759 041	6 625 858,00					795 102,96	7 420 960,96

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ Даркеев Ж.Г.
подпись

Финансовый директор _____ Выкрота Г.
подпись

Главный бухгалтер _____ Шошинова О.Б.
подпись

Директор по производству _____ Х.Вендель
подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жаикмунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"
Договор №А16-487-00 от 05.12.2016г. (Заказ- наряд № 2 от 21.02.2017г.)

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ

Электромонтажные работы по строительству ВЛ-10 кВ для электроснабжения скважины 225
(Заказ-наряд №2 от 21.02.2017г.)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге. без НДС	Всего
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10КВ. НА ОПОРАХ СВ-105 ПРОВОДОМ СИП-3 1х50				
	МОНТАЖ				
1	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	шт	5	13763,25	68816
2	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ -105	шт	2	19328,64	38657
3	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ ВЛ 0,38; 6-10 КВ/С ТРАВЕРСАМИ/ ТИПА СВ-105	шт	1	34327,79	34328
4	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	м2	24	56,70	1361
5	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ /В 1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ/ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	км	0,37	46091,99	17054
6	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРУЧНУЮ	т	0,179	39268,81	7029
7	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	т	1,671	8219,85	16686
8	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	25,18	637,04	16041
9	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	25,18	964,79	24293
10	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	27,03	2187,10	59117
11	**МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА**				
12	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ-105	шт	12	45000,00	540000
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	т	0,609	500000,00	304500
14	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,20	263000,00	315600
15	ИЗОЛЯТОР ШФ-20ГО	шт	40	2235,15	89406
16	ИЗОЛЯТОР SML 70/20	шт	36	2834,82	102054
17	ТРАВЕРСА ТМ20.01	шт	22	8018,00	176396
18	Хомут XI	шт	15	100,00	1500
19	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	шт	8	2678,57	21429
20	СКРЕПА NB20	шт	14	200,00	2800
21	СТЯЖКА СМ-1	шт	14	800,00	11200
22	СПИРАЛЬНАЯ ВЯЗКА Св35	шт	40	906,25	36250
23	СОЕДИНИТЕЛЬ UU 7-16	шт	36	2314,00	83304
24	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500	шт	6,4	4600,00	29440
25	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ : КРОНШТЕЙН CS 10/3, У2191 У3	шт	9	1600,00	14400
26	АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ ВТ	шт	36	4100,00	147600
27	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ CD-50	шт	33	8928,57	294643

	2	3	4	5	6
62	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У198 УХЛ3	шт	2	6900,00	13800
63	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	шт	6	2087,72	12526
64	УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРНОГО БЕЗ ЗАБИВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП	м	60	147,96	8878
65	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ /ГОСТ 103-76/	т	0,054	450000,00	24300
66	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	0,4864	1615,04	786
67	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	0,4864	1604,50	780
68	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	0,5534	2187,44	1211
69	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	т	0,067	8219,85	551
70	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**				**886754**
71	**РАЗДЕЛ 4.РАБОТЫ ПО КТПН 40 КВА**				
72	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	шт	1	13114,12	13114
73	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	т	0,226	500000,00	113000
74	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	м3	2	1100,00	2200
75					0
76	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	шт	2	4742,98	9486
77	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 /М-Ю0/2,4Х0,6Х0,6	м3	1,728	80000,00	138240
78	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ	шт	1	27821,40	27821
79	КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН-40 КВА 6,10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ТМ	шт	1	1183036,00	1183036
80	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯННЫЕ, ДВУХОБМОТОЧНЫЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 11 КВ, МОЩНОСТЬ, МВА: ДО 0,32	шт	1	12587,13	12587
81	**ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ КТПН 1 ШТ**				
82	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 (20-40)ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	м2	16	188,25	3012
83	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НА 1 СМ К=3, ИСКЛЮЧАТЬ НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ ДО 12 СМ	м2	16	-121,87	-1950
84	ЩЕБЕНЬ 20-40 ММ	м3	2,464	7000,00	17248
85	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 М	м	16	4398,94	70383
86	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	шт	1	15805,86	15806
87	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т(СТОЙКИ ОГРАДЫ)	т	0,164	450000,00	73800
88	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т(ПАНЕЛИ ОГРАДЫ)	т	0,3165	450000,00	142425
89	СЕТКА ОГРАДЫ	м2	32	5000,00	160000
90	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	0,605	1615,04	977
91	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	т	0,605	1604,50	971

	2	3	4	5	6
28	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-20) СЕ 25.150	шт	40	197,00	7880
29	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ**				**2461784**
30	**РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ**				
31	ТРАНШЕИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ В ОДНОЙ ТРАНШЕЕ 1 /СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ СВЫШЕ 95 ММ2/, ГРУППА ГРУНТОВ 2	км	0,2	829643,62	165929
32	ПОСТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ, УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	км	0,2	196379,43	39276
33	ПГС	м3	5,8	1100,00	6380
34	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	км	5,8	182,42	1058
35	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСЭ 150(1 РОЛИК 100М)	ролик	2	4000,00	8000
36	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧЕМ НА 1-2 КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	км	0,2	294283	58857
37	УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ. УСТАНОВКА	шт	2	2920,78	5842
38	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 кг	м	200	109,00	21800
39	КАБЕЛЬ ТИПА ВББШВ 4Х4	м	200	2915,00	583000
40	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	шт	200	55	11000
41	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	т	0,907	8219,85	16686
42	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	0,907	2187,10	1984
43	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**				**919811**
44	**РАЗДЕЛ3. ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА С МОЛНИЕЗАЩИТОЙ НА ОПОРЕ СВ-164**				
45	БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ НА ГЛУБИНУ БУРЕНИЯ ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ПОД СТОЙКУ	шт	2	5914,53	11829
46	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	м2	7,2	85,58	616
47	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ ПРИ ВЫСОТЕ СТОЕК ДО 20 М	м3	2,84	53815,95	152837
48	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 16,4 М, МАРКА СВ 164-12	шт	2	155000,00	310000
49	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ МАЧТ-ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦЕЙ	т	0,332	69843,01	23188
50	ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЖЕКТОРНЫЕ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ, КАРКАСЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОРЫ КАНАТНЫХ ДОРОГ, ВЫСОТА ДО 200, МАССА 1 М СВЫШЕ ДО 100КГ	т	0,332	554355,64	184046
51	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	т	0,025	240000,00	6000
52	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ДЛИНОЙ 700-1050 ММ	т	0,0024	450000,00	1080
53	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	т	0,001	450000,00	450
54	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	м2	4,34	467,03	2027
55	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	м2	4,34	345,60	1500
56	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	м2	4,34	110,22	478
57	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	м2	4,34	97,14	422
58	ПРОЖЕКТОР СО-Т308 СВЕТОДИОДНЫЙ 200 ВТ	шт	4	21608	86432
59	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	м	50	236,42	11821
60	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х2,5 ММ2	км	0,05	310000,00	15500
61	УСТАНОВКА. КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ. МОНТАЖ	шт	4	3924,10	15696

	2	3	4	5	6
92	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	0,605	2187,44	1323
93	**КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-40 КВА**				0
94	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 0,38-10 КВ	м	16	352,43	5639
95	ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М	шт	6	2087,04	12522
96	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	т	0,0512	7046,69	361
97	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	0,0512	2216,94	114
98	ПРОКАТ КРУГЛОГО И КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	т	0,0512	450000,00	23040
99	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА	шт	1	7114,46	7114
100	ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М: ДО 20	шт	1	3555,20	3555
101	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**				**2035825**
102	**РАЗДЕЛ 5.РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЛ10 КВ НА РЛНД 10-400 С ОДНОЙ СТОРОНЫ**				
103	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	шт	2	13256,01	26512
104	ПРИВОД С ДВУМЯ ТЯГАМИ, РЫЧАЖНЫЙ	шт	2	12145,26	24291
105	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	шт	4	154,05	616
106	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ВРУЧНУЮ	т	0,1	7053,66	705
107	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 106-110 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	0,1	2189,07	219
108	НАСТРОЙКА. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ПРИВОД: ПОПОЛЮСНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, КВ: 330	шт	2	58066,99	116134
109	**МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА**				
110	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10/400 У1	шт	2	50000,00	100000
111	ПРИВОД ПРИЗ- 10 У1	шт	2	4000,00	8000
112	РАЗРЯДНИКИ РВО-ЮКВ	шт	3	7500,00	22500
113	КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗРЯДНИКА, ТИП РВП-6, РВП-10 КВ	шт	2	1600,00	3200
114	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КЛ	шт	2	9753,50	19507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**321684**
	ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ		ТЕНГЕ		**6 625 858**
	НДС 12%				**795 103**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		ТЕНГЕ		**7 420 961**

Заказчик : ТОО "Жаикмунай"

Начальник ДРПС _____ Кульбаев А.Е.

Подрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.