Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт дороги конец улицы Абай сельского округа Акжарма »

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			60	22.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 600 000		-	-	-	-	-	600 000	
За отчетный период:	**5 600 000**	**5 000 000**	-	-	-	-	-	**600 000**	**5 600 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды"
акимата города Кызылорда"

_____Алиев Ж.Т.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт дороги конец улицы Абай сельского округа Акжарма »

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1000,0000**		**0,96**	**957**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,23	1554,00	357
		Итого оплата труда:				**0,36**	**357**
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,23	4161,00	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,23	1554,00	357
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**957**
		Накладные расходы	%	72		0,26	257
		Сметная прибыль	%	8		0,10	97
		Сметная стоимость:				**1,31**	**1312**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**300,0000**		**76,87**	**23061**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	3,66	638,00	2335
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,66	1088,00	3982
		Итого оплата труда:				**21,06**	**6317**
2. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,66	5417,00	19826
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал: 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,66	1088,00	3982
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**19826**
2. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	30	30,00	900
		Итого материалов:				**3,00**	**900**
		Накладные расходы	%	72		15,16	4548
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2209
		Сметная стоимость:				**99,39**	**29818**
3	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**300,0000**		**58,84**	**17652**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	4,197	1531,31	6427
		Итого оплата труда:				**21,42**	**6427**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	3,822	4161,00	15903
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал: 1 чел.	чел-ч	0,01274	3,822	1554,00	5939
3. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,375	723,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал: 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,375	3941,00	1478
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал: 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,375	1300,00	488
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**17652**
		Накладные расходы	%	72		15,42	4627
		Сметная прибыль	%	8		5,94	1782
		Сметная стоимость:				**80,21**	**24062**
		ДОРОЖНОЕ КОРЫТО					
4	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**300,0000**		**28,34**	**8501**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,043	1554,00	3175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10,58**	**3175**
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,043	4161,00	8501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,043	1554,00	3175
		Итого эксплуатация машин:				**28,34**	**8501**
		Накладные расходы	%	72		7,62	2286
		Сметная прибыль	%	8		2,88	863
		Сметная стоимость:				**38,83**	**11650**
5	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**300,0000**		**65,89**	**19768**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,701	1531,79	7201
		Итого оплата труда:				**24,00**	**7201**
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,29	4161,00	17851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,29	1554,00	6667
5. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,411	723,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,411	3941,00	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,411	1300,00	534
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**19768**
		Накладные расходы	%	72		17,28	5185
		Сметная прибыль	%	8		6,65	1996
		Сметная стоимость:				**89,83**	**26948**
6	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,0000**		**1069,87**	**213974**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3*806)	чел-ч	0,144	28,8	806,00	23213
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	27,14	1384,36	37571
		Итого оплата труда:				**303,92**	**60784**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,1	9400,00	29140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,1	1554,00	4817
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	8,58	4249,00	36456

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	8,58	1088,00	9335
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,16	8342,00	118123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	14,16	1554,00	22005
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,3	5417,00	7042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,3	1088,00	1414
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**190761**
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	10	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	65647
		Сметная прибыль	%	8		111,85	22370
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**301991**
7	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**200,0000**		**2870,00**	**574000**
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**248,4318**		**1103,92**	**274250**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	35,774	806,00	28834
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	35,526	1369,23	48643
		Итого оплата труда:				**311,86**	**77477**
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,851	9400,00	36197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,851	1554,00	5984
8. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	11,825	4249,00	50246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	11,825	1088,00	12866
8. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	17,589	8342,00	146727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	17,589	1554,00	27333
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,261	5417,00	12246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,261	1088,00	2460
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**245416**
8. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	17,39	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	83675
		Сметная прибыль	%	8		115,26	28634
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**386559**
9	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**248,4318**		**2216,00**	**550525**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7000**		**1616,75**	**1132**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,406	1300,00	528
		Итого оплата труда:				**754,00**	**528**
10. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,203	5575,00	1132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,406	1300,00	528
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**1132**
10. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марки МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,721	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	108		814,32	570
		Сметная прибыль	%	8		194,49	136
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**1838**
11	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,7000**		**127748,00**	**89424**
12	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**134,40**	**134402**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	33,6	1088,00	36557
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,83	1489,72	25072
		Итого оплата труда:				**61,63**	**61629**
12. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,47	3374,00	11708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,47	1300,00	4511
12. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,1	5216,00	52682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,1	1554,00	15695
12. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03	4329,00	130

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03	1554,00	47
12. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39	5417,00	2113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39	1088,00	424
12. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,4	120,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,8	8404,00	23531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,8	1554,00	4351
12. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04	2465,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**90430**
12.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0062	218211,00	1353
12.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15	40416,00	6062
12.12	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000012	0,0116	--	--
12.13	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	102	--	--
		Итого материалов:				**7,42**	**7415**
		Накладные расходы	%	108		66,56	66559
		Сметная прибыль	%	8		16,08	16077
		Сметная стоимость:				**217,04**	**217038**
13	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1000,0000**		**0,48**	**478**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,36	1088,00	392
		Итого оплата труда:				**0,39**	**392**
13. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,72	120,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**86**
13. 3	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0056	--	--
13. 4	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	48,4	--	--
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		0,42	423
		Сметная прибыль	%	8		0,07	72
		Сметная стоимость:				**0,97**	**973**
14	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**145,2000**		**21545,00**	**3128334**
15	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**200,0000**		**158,75**	**31750**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	6,34	835,00	5294
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	5,702	1275,35	7272
		Итого оплата труда:				**62,83**	**12566**
15.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	0,784	9400,00	7370
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,784	1554,00	1218
15.4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	1,636	4249,00	6951
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00818	1,636	1088,00	1780
15.5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	2,92	3374,00	9852
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,0146	2,92	1300,00	3796
15.6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,18	7206,00	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,18	1554,00	280
15.7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,182	5417,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,182	1088,00	198
		Итого эксплуатация машин:				**132,28**	**26456**
15.8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,007	1,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		67,86	13571
		Сметная прибыль	%	8		18,13	3626
		Сметная стоимость:				**244,73**	**48947**
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**20,0000**		**2216,00**	**44320**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0500**		**32853,29**	**1643**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,159	740,00	118
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,095	1185,07	113
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**230**
17. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0435	3797,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива: 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0435	1300,00	57
17. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0515	5417,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива: 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0515	1088,00	56
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**444**
17. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00004	613992,00	25
17. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,1	503,00	1056
		Итого материалов:				**21617,19**	**1081**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	249
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	151
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2043**
18	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,1500**		**22290,29**	**3344**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,477	740,00	353
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,285	1185,07	338
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**691**
18. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,1305	3797,00	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива: 1 чел.	чел-ч	0,87	0,1305	1300,00	170
18. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1545	5417,00	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива: 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1545	1088,00	168
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**1332**
18. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00012	613992,00	74
18. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	3,15	503,00	1584

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5117513
Материалы -	Тенге				11054
Всего заработная плата -	Тенге				237774
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				89424
Местные материалы -	Тенге				4297179
Накладные расходы -	Тенге				248344
Накладные НУЧП -	Тенге				248344
Сметная прибыль -	Тенге				429269
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5795126
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
Сметная заработная плата -	Тенге				237774
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				5795126
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
Сметная заработная плата -	Тенге				237774
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**				**5 795 126**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**115 903**
Итого	**Тенге**				**5 911 029**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,845876480392959	**Тенге**				**5 000 000**
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**600 000**
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**5 600 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Алиев Ж.Т.

Подрядчик: ТОО"Кайнар-LTD"

Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора: