**СПРАВКА (Форма №3)**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июль месяц 2020 г.**

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

**Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»**

**Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2020 года к Договору №77 от 23.05.2020 года**

**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда**

**тыс. тенге**

| № | Наименование объектов и работ | Сметная стоимость | Договорная стоимость (Доп. Соглашение) | Акт выполненных работ с начала года | Акт выполненных работ за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда | 35 443,500 | 27 609,940 | 27 609,940 | 428,005 |

| «Заказчик» | «Технадзор» | «Исполнитель» |
|---|---|---|
| КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда | ТОО «Аруай Строй» | ТОО «Кызылорда жолдары» |

форма-2

**Заказчик** КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

**Исполнитель** ТОО "Кызылорда жолдары"

**объект** Средний ремонт улицы Железнодорожная в пос.Белкуль, г.Кызылорда

**Договор** Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2020 года к Договору №77 от 23.05.2020 года

**Акт Форма-2**

**приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 8 | Е0127-52-1 | **Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ** | 278,449 | 15,17 | 5,88 | 4225 | 1639 | 3211 | 0,45 | 126 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 1955 | 459 | 133 | 0,01 | 2 |
| 9 | Е0127-52-4 К=6 | **Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать** | 278,449 | 1,74 | 0,12 | 485 | 33 | 444 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,14 | 0,06 | 317 | 17 | 133 | -- | 1 |
| 10 | С143010-18 Изм. и доп. вып. 21 | **Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003** | 40,4307948 | 7074,00 | -- | 286007 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | **290 717** | **1 672** | **3 655** | | **128** |
| | | **ИТОГО** | | | | **2 272** | **476** | | | **3** |
| | | накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | заработная плата, тенге | | | | | | | | |
| | | трудоемкость, чел-час | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге | | | | 17662 | | | | |
| | | **Всего по смете, тенге** | | | | **312035** | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге | | | | 312035 | | | | |
| | | в текущих ценах 2018 года, к=3,103 | | | | 968244 | | | | |
| | | Налоги, сборы, объязательные платежи (2%) | | | | 19365 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | **987608** | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | 118513 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **1106122** | | | | |
| | | **ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,831069155025753** | | | | **919264** | | | | |
| | | Возвратная сумма согласно доп.соглашения | | | | 491260 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **428005** | | | | |

**Заказчик** **Технадзор** **Исполнитель**