Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района» **Форма № 3**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Наименование объекта: «Текущий ремонт зданий учебного корпуса казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»
г.Казалинск, Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год
а) с начало года – 30489510-24 тенге
б) с начало работ – 13970324-48 тенге

Акт
выполненных работ за июль месяц 2020 года.
Доп.соглашение №313-2 от 22.06.2020г к Договору №313 от 22.05.2020г

Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ с НДС (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактивированная сумма	Сумма с НДСфактического расхода с начало года	Суммас НДС требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость с НДС выполненных работ за отчетный период
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт зданий учебного корпуса казахской средней школы № 17 имени Муратбаева»	работа	**30489510-24**	-	-	-	-	**13970324-48**	**13970324-48**	**13970324-48**
Итого к оплате:	работа	**30489510-24**							**13970324-48**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

Руководитель отдела: **Қали Бектұр Асанханұлы**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»

Директор: **Жұбан Алмасбек Женісұлы**

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» **Серикбаев С.**

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: **Жаданов А.Ж.**

Мектеп директоры: Э. Ешмуратова

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»
Доп.соглашение №313-2 от 22.06.2020г к Договору №313 от 22.05.2020г
Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт зданий учебного корпуса казахской средней школы № 17 имени Муратбаева» г.Казалинск, Казалинского района

АКТ Ф-2

Прием выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2552,6	197,16	--	503283	--	--	422758	1000124		
		НР - 84%; СП - 8%			197,16	--	503283	--	--	74083			
2.	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2552,6	1128,7	53,82	2881109	137374	791507	1653756	4897654		
		НР - 80%; СП - 8%			764,8	45,04	1952228	114966	--	362789			
3.	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	187,5	2907,46	42,11	545149	7895	143230	318411	932645		
		НР - 80%; СП - 8%			2101,46	21,28	394024	3990	--	69085			
4.	1115-0203-0502	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных	м2 оштукату	1615	621,69	6,13	1004023	9903	199782	639474	1774977		
					491,85	3,1	794338	5005	--	131480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	риваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
5.	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	4355,1	149,32	2,83	650295	12311	48212	429036	1165677
					135,42	1,4	589772	6111	--	86346	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1212-0101-0904 РСНБ РК 2015	-Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	358,1	991,67	3,61	355116	1293	55176	215483	616247
					833,98	1,77	298647	635	--	45648	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1212-0101-1004 РСНБ РК 2015	-Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	115,15	551,45	3,61	63499	416	17613	32885	104096
					394,88	1,77	45470	204	--	7711	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	-Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	199	852,97	0,26	169742	52	34314	97488	288609
					680,28	0,12	135376	25	--	21378	
		НР - 72%; СП - 8%									
						ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЕМОНТАЖ					
10.	1217-0101-0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	90	50,46	--	4541	--	--	3270	8436
					50,46	--	4541	--	--	625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%		106	55,22	0,61	5853	65	--	4191	10848
					54,6	0,31	5788	33	--	804	
11.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	480	21,95	--	10534	--	--	7584	19568
					21,95	--	10534	--	--	1449	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	480	221,21	2,16	106181	1036	10142	68438	188588
					197,92	0,1	95003	50	--	13969	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	398,55	14,74	3985	147	1209	1917	6374
					262,9	3,3	2629	33	--	472	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480	355,09	169,44	170441	81331	14542	73258	263195
					155,35	56,62	74568	27180	--	19496	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	106	1022	55,14	108332	5845	6079	69780	192360
					909,51	4,79	96408	508	--	14249	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	43	387,91	3,48	16680	150	556	11538	30476
					371,49	1,2	15974	52	--	2257	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	47	462,19	3,48	21723	164	1089	14779	39422
					435,54	1,2	20470	56	--	2920	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2306-1710 -0103 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	480	63	--	30240	--	30240	--	32659
					--	--	--	--	--	2419	
		СП - 8%									
20.	2306-0903 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,48	44307	--	21267	--	21267	--	22969
					--	--	--	--	--	1701	
		СП - 8%									
21.	2307-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED CT PK 2595-2014	шт.	106	7360	--	780160	--	780160	--	842573
					--	--	--	--	--	62413	
		СП - 8%									
22.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	47	361	--	16967	--	16967	--	18324
					--	--	--	--	--	1357	
		СП - 8%									
23.	2307-0218	-Выключатель	шт.	43	303	--	13029	--	13029	--	14071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501 РСНБ РК 2015	одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--	--	1042	
		СП - 8%									
24.	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная модели К-201	шт.	43	55	--	2365	--	2365	--	2554
					--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
25.	2301-0501 -1302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	98	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 12473504
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Временные здания сооружения (1,3%)	Тенге	311776
ИТОГО	Тенге	24294571
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5x0,9=1,35%)	Тенге	327977
Выслуга лет 1%	Тенге	242946
На оплату доп отпусков 0,4%	Тенге	97178
Доплаты и компенсации	Тенге	3860458
ИТОГО	Тенге	28823130
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	492451
Итого сметная стоимост в текущих ценах 01.01.2019г.	Тенге	29315581
В ценах 01.01.2020 год = 100% К=1,0	Тенге	30488204

Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом		12473504
НДС 12%	Тенге	1496820,48
ИТОГО	**Тенге**	**13970324,48**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казыгуртского района»

Руководитель организации: _____ Қали Бектұр Асанханұлы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұрсәуле Құрылыс 2012»

Директор: _____ Жубан Алмасбек Жеңісұлы

Технадзор: ТОО «Инженер Строй Групп» _____ Серикбаев С.

Авторский надзор: ИП «Жадан инженеринг»: _____ Жаданов А.Ж.