Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Среднии ремонт улицы Бейбитшилик населенного пункта Абай (асфальт), который находится в округе Косшынырау нас.пункт Абай»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		57	22.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 721 004		-	-	-	-	-	2 220 108	
За отчетный период:	**20 721 004**	**18 500 897**	-	-	-	-	-	**2 220 108**	**20 721 004**

Заказчик: Аким КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____Таубай Д.Р.

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Среднии ремонт улицы Бейбитшилик населенного пункта Абай (асфальт), который находится в округе Косшынырау нас.пункт Абай»

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**Е0101-87-2**	**Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы**	**м2**	**9420,0000**		**0,76**	**7 166**
2	**Е0101-130-2**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**1884,0000**		**12,51**	**23 564**
3	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1884,0000**		**14,12**	**26 597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**57 328**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57 328**
Всего заработная плата -			Тенге				**19 829**
Местные материалы-			Тенге				**942**
		Накладные расходы -	Тенге				**19 234**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	Тенге				**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**2 885**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				**4 594**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81 156**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**96**
		Сметная заработная плата.-	Тенге				**22 715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**81 156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				96
		Сметная заработная плата.-	Тенге				22 715
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
4	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравняющих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**942,0000**		**1033,66**	**973 711**
5	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,5360**		**40097,53**	**302 175**
6	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравняющих слоев оснований из песка**	**м3**	**1413,0000**		**854,26**	**1 207 072**
7	**Е0127-52-1**	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	**м2**	**9420,0000**		**15,17**	**142 947**
8	**Е0127-52-4 К=6**	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать**	**м2**	**9420,0000**		**1,74**	**16 391**
9	**С143010-18 Изм. и доп. вып. 21**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003**	**т**	**465,0466**		**7074,00**	**3 289 739**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5 932 035**
			Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5 932 035**
		Материалы-	Тенге				**325 521**
		Всего заработная плата-	Тенге				**173 411**
		Местные материалы-	Тенге				**11 640 391**
		Накладные расходы -	Тенге				**230 636**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				**369 760**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6 532 432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173 411**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6 532 432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173 411**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**5 989 363**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5 989 363**
		Материалы-	Тенге				**325 521**
		Всего заработная плата-	Тенге				**193 240**
		Местные материалы-	Тенге				**11 641 333**
		Накладные расходы -	Тенге				**249 870**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге				**374 354**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6 613 587**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				193 240
		ИТОГО	Тенге				6 613 587
		Сметная заработная плата -	Тенге				193 240

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**6 613 587**
	Временные здания и сооружения - 1,44%	**Тенге**				**95 236**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**				**6 708 823**
	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	**Тенге**				**90 569**
	Выслуга лет 1%	**Тенге**				**67 088**
	Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**				**26 835**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**				**6 893 316**
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**Тенге**				**6 893 316**
	Итого текущая стоимость в ценах 2018г. К-3,103	**Тенге**				**21 389 959**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**427 799**
	Итого	**Тенге**				**21 817 758**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,739503414025041	**Тенге**				**18 500 897**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**2 220 108**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**20 721 004**

Заказчик: Аким КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____Таубай Д.Р.

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____