Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года. Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "31" июля 2020 года
за июль месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. измер.	по проекту	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	**одном направлении**	**3280**		**243,00**	**134,60**	**797040**	**441488**		**613367**	**1 523 240**
		НР - 108%; СП - 8%				**108,40**	**64,75**	**355552**	**212380**		**112833**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	164							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	**СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**	**3280**		**658,63**	**323,04**	**2160306**	**1059571**		**1739283**	**4 211 556**
		НР - 108%; СП - 8%				**335,59**	**155,40**	**1100735**	**509712**		**311967**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	393,6							
2.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	1213,6	907,00		1100735,00				
2.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	393,6		2692,00		1059571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	393,6		1295,00		509712,00			
3	**СРД-146-01-01**	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100м2 площади**	**32**		**1659,81**		**53114**			**57363**	**119 315**
		НР - 108%; СП - 8%				**1659,81**		**53114**			**8838**	
3.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,83	58,56	907,00		53114,00				
4	**СРД-5-01-01**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа**	**1 км прохода по одному следу**	**656**		**2267,98**	**2267,98**	**1487795**	**1487795**		**288351**	**1 918 238**
		НР - 108%; СП - 8%					**407,00**		**266992**		**142092**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	144,32							
4.2	3101-0103-0201	Автогрейдер среднего типа	маш.-ч	0,22	144,32		10309,00		1487794,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	144,32		1850,00		266992,00			
5	**СРД-90-01-01**	**Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек**	**100м трещин**	**51,20**		**20977,23**	**396,93**	**1074034**	**20323**	**807488**	**265921**	**1 447 151**
		НР - 108%; СП - 8%				**4809,04**		**246223**			**107196**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	2,41	123,39	907,00		111914,73				
5.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,42	123,9	1084,00		134308,00				
5.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400л	маш.-ч	0,54	27,65		735,00		20322,75			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	5,27	1102,00				5807,54		
5.5	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	5,43181	147590,00				801680,84		
6	**4102-0102-1170 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км**	**т**		**7,378**	**2819,00**		**20799**				**22 463**
		СП - 8%									**1664**	
7	**4105-0201-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**5,43181**	**1054,00**		**5725**				**6 183**
		СП - 8%									**458**	
8	**4105-0201-1991 РСНБ РК 2015 Кобъем=150**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	**т·км**		**814,772**	**32,00**		**26073**				**28 159**
		СП - 8%									**2086**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**9 276 305**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1755624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3009177			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						989084			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							807488		
		- Перевозка	тенге					52597				
		- Накладные расходы	тенге								2964285	
		- Сметная прибыль	тенге								687134	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**6 020 047,88**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**722 405,75**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**6 742 453,63**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

Кусманов Д.К.

И.о. руководителя планово-технического отдела

Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

Туйтебаев К.С.