ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке	**27 810 989**	**27 810 989**							**2 979 749**
	Итого к оплате		**27 810 989**							**2 979 749**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ. Локальная смета № 1												
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ С РАЗБИВКОЙ ОСЕЙ СЪЕЗДОВ КМ	1,15	13228,75	-	15213	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ КМ	1,15	7626,25	-	8770	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23983	-						-	

		Тенге			-	-			-
Стоимость прочих работ -		Тенге			23983	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			23983	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23983	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Локальная смета № 1-1-1

РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

3	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА)	м3	130	13,43	13,43	1746	1746	463	-	-
					-	3,67	-	477	97	0,01	2
4	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	130	11,28	11,28	1466	1466	389	-	-
					-	3,08	-	401	97	0,01	1
5	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	130	31,44	30,03	4087	3903	1201	0,01	1
					1,38	8,14	179	1059	97	0,03	4
6	C01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3	234	27,1	-	6341	-	4439	0,4	93
					18,97	-	4439	-	100	-	-
7	E010333-A20--1	ТРАНСПОРТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	т	234	125,82	125,82	29442	29442	5888	-	-
					-	25,16	-	5888	100	0,53	124
8	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	т	287	147,42	-	42310	-	56272	0,92	264
					147,42	-	42310	-	133	-	-
9	C01031-A26--1	ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БОРДЮР	м	37,2	27,1	-	1008	-	706	0,4	15
					18,97	-	706	-	100	-	-
10	E010333-A20--1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БОРДЮР НА 20КМ	т	37,2	125,82	125,82	4680	4680	936	-	-
					-	25,16	-	936	100	0,53	20

11	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (ОБЩЕЙ ТОЛЩ. 10СМ)	187	489,73	203,53	91580	38061	72396	1,86	348
		м3		286,2	4,88	53519	913	133	0,02	3
12	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ	336,6	27,1	-	9122	-	6385	0,4	134
		т		18,97	-	6385	-	100	-	-
13	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 20КМ НА СВАЛКУ	336,6	125,82	125,82	42351	42351	8470	-	-
		т		-	25,16	-	8470	100	0,53	178

РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА

14	Е0101-203-2	-Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0003	3343,03	3343,03	1	1	-	-	-
		га		-	694,01	-	-	-	2,27	-
15	Е0101-207-2	-Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0003	2377,15	2377,15	1	1	-	-	-
		га		-	866,59	-	-	-	2,83	-
16	Е0101-207-5	-Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0009	322,33	322,33	1	-	-	-	-
		га		-	117,5	-	-	-	0,38	-
17	Е0101-212-5	-Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0003	1355,56	1355,56	1	-	-	-	-
		га		-	451,66	-	-	-	1,48	-
18	Е0101-213-1	-Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0003	2574,82	2574,82	1	1	-	-	-
		га		-	925,34	-	-	-	3,02	-

19	E0101-213-3-	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях	га	0,0003	4574,13	4574,13	1	1	-
					-	1299,78	-	-	-
20	E0101-213-1-0	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,0003	919,76	919,76	1	-	-
					-	352,51	-	-	-
21	E0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	15	11,8	0,83	177	12	118
					10,97	0,3	165	5	70
22	E0101-191-5-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	17	29,53	1,72	502	29	339
					27,82	0,65	473	11	70
23	E0101-191-6-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	10	45,71	3,05	457	30	307
					42,66	1,14	427	11	70
24	E0101-197-3-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	пень	7	67,23	67,23	471	471	110
					-	22,4	-	157	70
25	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	яма	7	22,44	22,44	157	157	38
					-	7,78	-	54	70
26	E0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	пень	7	15,43	15,43	108	108	25
					-	5,14	-	36	70
27	C01031-A19--1	ПОГРУЗКА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ПНЕЙ	т	9,51	148,6	-	1413	-	989
					104,02	-	989	-	100
28	E010333-A20--1	ТРАНСПОРТ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ПНЕЙ НА 20КМ		9,51	125,82	125,82	1197	1197	239
					-	25,16	-	239	100

19	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	4,98	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,15	-	-	-
21	0,06	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0,16	3	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0,25	2	-	-	-	-	-	-
	0,01	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,07	1	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,03	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,02	-	-	-	-	-	-	-
27	2,18	21	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,53	5	-	-	-	-	-	-

		Т						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		238622	123658				882
	----		---	---				---
	Тенге		109591	18660				337
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		238622	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	128251	-			-
Местные материалы -	Тенге		4	-	-			-
Транспортные расходы -	Тенге		17884	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		159711	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	23957	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23900	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		422232	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1299
Сметная заработная плата -	Тенге		-	152208	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
Нормативная трудоемкость -	Тенге		422232	-	-			-
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-			1299
	Тенге		-	152208	-			-
РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.Локальная смета № 2-1-1								
29 Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя НА 50М)	м3	597	13,43	13,43	8017	8017	2126	-
			---	---	---	---	---	---
			-	3,67	-	2192	97	0,01
30 Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м к=4	м3	597	45,12	45,12	26935	26935	7145	-
			---	---	---	---	---	---
			-	12,34	-	7366	97	0,04
31 Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	597	31,44	30,03	18768	17925	5515	0,01
			---	---	---	---	---	---
			1,38	8,14	824	4861	97	0,03
32 Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	597	4,51	3,89	2693	2324	1112	-
			---	---	---	---	---	---

33	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3	716,4	0,58 125,82 --- -	1,34 125,82 --- 25,16	344 90137 --- -	802 90137 --- 18027	97 18027 --- 100	- - --- 0,53	3 - --- 379
34	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т	850	38,67 --- 1,7	36,92 --- 10,01	32870 --- 1448	31386 --- 8512	9661 --- 97	0,01 --- 0,03	10 --- 29
35	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	850	4,51 --- 0,58	3,89 --- 1,34	3835 --- 490	3309 --- 1142	1583 --- 97	- --- -	3 --- 4
36	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	1487,5	17,73 --- -	17,73 --- 3,55	26373 --- -	26373 --- 5275	5275 --- 100	- --- 0,07	- --- 111
37	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т	930	38,67 --- 1,7	36,92 --- 10,01	35964 --- 1585	34340 --- 9313	10571 --- 97	0,01 --- 0,03	11 --- 32
38	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	930	4,51 --- 0,58	3,89 --- 1,34	4196 --- 536	3620 --- 1250	1732 --- 97	- --- -	4 --- 4
39	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3	1627,5	125,82 --- -	125,82 --- 25,16	204772 --- -	204772 --- 40954	40954 --- 100	- --- 0,53	- --- 860
40	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т	450	38,67 --- 1,7	36,92 --- 10,01	17402 --- 767	16616 --- 4506	5115 --- 97	0,01 --- 0,03	5 --- 15
41	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	450	4,51 --- 0,58	3,89 --- 1,34	2030 --- 259	1752 --- 605	838 --- 97	- --- -	2 --- 2

42	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	787,5	125,82	125,82	99083	99083	19817	-	-
					-	25,16	-	19817	100	0,53	416
43	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5250	1,69	1,69	8888	8888	1836	-	-
					-	0,36	-	1892	97	-	6
44	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (основания насыпи ЗА 6 ПРОХОДОВ)	м3	1575	15,01	15,01	23640	23640	7848	-	-
					-	5,14	-	8091	97	0,02	26
45	E0101-130-8-к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1575	7,63	7,63	12011	12011	3506	-	-
					-	2,3	-	3615	97	0,01	12
46	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1575	16,84	14,4	26525	22675	8002	0,01	23
47	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6020	1,94 10,25	3,29 5,31	3062 61735	5188 31972	97 34075	0,01 0,03	23 202
					4,94	0,89	29763	5366	97	-	18
48	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)	м3	1204	15,01	15,01	18071	18071	6000	-	-
					-	5,14	-	6185	97	0,02	20
49	E0101-130-8-к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1204	10,68	10,68	12854	12854	3752	-	-
					-	3,21	-	3868	97	0,01	13
50	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1204	16,84	14,4	20277	17334	6117	0,01	18
					1,94	3,29	2341	3966	97	0,01	18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	757077	714034			286
	----	---------	-----			---------
	Тенге	41417	162795			2038
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	757077	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	204212	-		-
Местные материалы -	Тенге	1625	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	200608	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		100
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30091	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57461	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1015146	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2424
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234303	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1015146	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2424
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234303	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. Локальная смета № 2-1-2

51	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1184	883,11	88,5	1045603	104789	62451	0,17	205
				---	---	---	---	---	---	---
				25,66	14	30377	16579	133	0,05	58
		м3								
52	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,19	40165,51	407,51	128265	1301	718	0,7	2
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	169,13	-	540	133	0,7	2
53	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	4562	28,78	18,42	131293	84040	80090	0,04	184
				---	---	---	---	---	---	---
				7,13	6,07	32518	27700	133	0,02	97
		м2								
54	E0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18248	0,02	-	401	-	291	-	2
				---	---	---	---	---	---	---
				0,01	-	219	-	133	-	-
		м2								
55	C143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	633,66	3890	-	2464944	-	-	-	-

	9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые		-	-	-	-	-	-	-
		т							
56	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,9124	40165,51	407,51	36647	372	205	0,7	1
		т	-	169,13	-	154	133	0,7	1
57	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4562	28,78	18,42	131293	84040	80090	0,04	184
			7,13	6,07	32518	27700	133	0,02	97
		м2							
58	C143010-9 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	440,69	4920	-	2168191	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ								
59	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА	220	38,67	36,92	8508	8123	2501	0,01	3
			1,7	10,01	375	2203	97	0,03	8
		м3							
60	E010333-A20-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	352	125,82	125,82	44289	44289	8858	-	-
			-	25,16	-	8858	100	0,53	186
		т							
61	E0101-25-2 -УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА 2ГР	220	13,43	13,43	2954	2954	784	-	-
			-	3,67	-	808	97	0,01	3
		м3							
62	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 7 ПРОХОДОВ)	220	15,01	15,01	3302	3302	1096	-	-
			-	5,14	-	1130	97	0,02	4
		м3							
63	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному	1540	1,53	1,53	2349	2349	686	-	-

к=7	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		-	0,46	-	707	97	-	2
	м3								
64 Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	220	16,84	14,4	3705	3167	1118	0,01	3
	м3		1,94	3,29	428	725	97	0,01	3
65 Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1550	108,35	24,44	167939	37889	25199	0,04	59
	м2		5,75	6,48	8909	10037	133	0,02	38
66 Е0127-34-2 -	Установка цементно-песчаного бордюра	1304	479,08	7,96	624724	10376	229839	0,84	1092
	м		130,42	2,11	170062	2749	133	0,01	10
67 С143003-10 -	Камни бортовые ц/песчаные БР 78.30.15	58,68	27400	-	1607832	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	8572239	386992		1734
	Тенге	275406	99891		507
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8572239	-	-	-
Материалы -	Тенге	217276	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	375297	-	-
Местные материалы -	Тенге	7692565	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	493927	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	247
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	74089	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	543970	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9610136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2489
Сметная заработная плата -	Тенге	-	449386	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	9610136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2489
Сметная заработная плата -	Тенге	-	449386	-	-

РАЗДЕЛ 5. Тротуары и парковки. Локальная смета № 2-1-3

		Устройство тротуаров							
68	E0127-56-1	-Устройство основания из ГПС толщиной 16 см вручную	167	170,38	15,02	28453	2509	11307	0,29	49
		м2		45,64	5,27	7621	880	133	0,02	4
69	E0127-56-2 к=4 к объему	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	668	10,45	-	6978	-	885	0,01	4
				1	-	665	-	133	-	-
70	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ 4см а/б вручную	167	409,1	-	68319	-	6597	0,17	29
		м2		29,7	-	4960	-	133	-	-
71	E0127-55-2 =2 к объему	к-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	334	64,31	-	21479	-	2122	0,03	9
		м2		4,78	-	1595	-	133	-	-
72	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из ГПС под тротуарный бордюр	5,3	883,11	88,5	4680	469	280	0,17	1
		м3		25,66	14	136	74	133	0,05	-
73	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых цементно-песчаных тротуарных камней	167	158	7,96	26387	1329	29435	0,84	140
		м		130,42	2,11	21779	352	133	0,01	1
74	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые цементно-песчаные тротуарные	2,67	26700	-	71342	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			227639	4307			232

	Тенге	36757	1306			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	227639	-	-		-
Материалы -	Тенге	6991	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38064	-		-
Местные материалы -	Тенге	179585	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50624	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7594	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16696	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	294959	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		262
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45657	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	294959	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		262
	Тенге	-	45657	-		

РАЗДЕЛ 6. Вынос сетей коммуникаций. Локальная смета № 4-1-3

Строительство телефонной канализации

75	E0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,135	25761,38	-	3478	-	3705	159,6	22
					24948	-	3368	-	110	-	-
76	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	159,72	467,1	-	74605	-	84304	2,98	475
					467,1	-	74605	-	113	-	-
77	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	156,16	160,92	-	25129	-	28396	1,17	182
					160,92	-	25129	-	113	-	-
78	E0101-163-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	29,36	535,68	-	15728	-	17772	3,24	95
	т.ч. п-3.185 к=0,8				535,68	-	15728	-	113	-	-
79	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3	24,71	160,92	-	3976	-	4493	1,17	29

	грунтах 2 группы								
	м3		160,92	-	3976	-	113	-	-
80	С01031-А7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	32,05	30	-	962	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
81	Е010333-А20-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	32,05	125,82	125,82	4033	4033	807	-	-
	т		-	25,16	-	807	100	0,53	17
82	Е0134-105-4-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	2509,55	690,65	7529	2072	5309	8,29	25
	колодец		1433,7	175,23	4301	526	110	0,71	2
83	С143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,4	24400	-	58560	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
84	Е0134-130-1-Установка заземления на опоре	4	192,48	-	770	-	582	0,84	3
	шт		132,3	-	529	-	110	-	-
85	Е0134-115-3-Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой свыше 8,5 м	19	1028,19	108,16	19536	2055	16760	5,87	111
	опора		761,4	40,5	14467	769	110	0,2	4
86	Е0134-119-1-Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	4	957,99	108,16	3832	433	3219	4,18	17
	подпора		691,2	40,5	2765	162	110	0,2	1
87	Е0134-118-3-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	19	678,76	108,16	12896	2055	9480	2,57	49
	шт		413,1	40,5	7849	769	110	0,2	4
88	Е0134-122-3-Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных 8-штырных на одностоечных опорах	19	2057,33	-	39089	-	3499	0,98	19
			167,4	-	3181	-	110	-	-

одинарных								
траверс								
89 E0134-124-2-Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 3 мм число опор на 1 км линии 20 км	4,5	3279,38	-	14757	-	14434	16,8	76
		2916	-	13122	-	110	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			284879	10647			1102
	Тенге			169020	3033			28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284879	-	-		-
Материалы -	Тенге			45136	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	172053	-		-
Местные материалы -	Тенге			59115	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			192761	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28914	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28658	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
Сметная заработная плата -	Тенге			-	200967	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			506298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
Сметная заработная плата -	Тенге			-	200967	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10104439	1239638			4236
	Тенге			632191	285685			2915
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10080455	-	-		-
Материалы -	Тенге			269403	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	917877	-		-
Местные материалы -	Тенге			7932893	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге			17884	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1097631	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		549
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164645	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11848771	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7700
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1082521	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге			23983	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	23983	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11872754	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7700
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1082521	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		11872754			
Временные здания и сооружения 1,5%		178091			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					
Итого:		26714			
Зимнее удорожание		12050845			
Выслуга лет, 1,0%		262577			
Доп.отпуска 0,4%		120508			
Итого:		48203			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		12482134			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		24352643			
Итого:		487053			
НДС (12%) :		24839696			
ИТОГО к оплате:		2980763			
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		27820459			
В том числе НДС 12,0%:		**27810989**			
		2979749			

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор "Компания Курылыс Көмек"

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ТЕХНАДЗОР «Компания Курылыс көмек» ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ Город Алматы Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Рес.Казахстан Алматы ТОО "Производственно-коммерческая фирма "АЛОНС" Өндірістік-коммерциялық фирмасы