ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**29 808 107**	**1 997 118**							**213 977**
	Итого к оплате		**1 997 118**							**213 977**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015422
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот № 4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Вынос сетей коммуникаций. Локальная смета № 4-1-3 1и												
1	E0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0068	25761,38	-	175	-	187	159,6	1				
				24948	-	170	-	110	-	-				
		кан.-км												
2	E0101-163-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	24,68	535,68	-	13223	-	14942	3,24	80				
	т.ч. п-3.185 к=0,8			535,68	-	13223	-	113	-	-				
		м3												
3	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,49	160,92	-	2975	-	3362	1,17	22				
				160,92	-	2975	-	113	-	-				
		м3												
4	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного	28,29	30	-	849	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	28,29	125,82	125,82	3559	3559	712	-	-
				-	25,16	-	712	100	0,53	15
		т								
6	E0134-130-1-	Установка заземления на опоре	2	192,48	-	385	-	291	0,84	2
				132,3	-	265	-	110	-	-
		шт								
		Исключить из формы 2 за июнь								
7	E0134-115-3-	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой свыше 8,5 м	1	-1028,19	-108,16	-1028	-108	-882	-5,87	-6
				-761,4	-40,5	-761	-40	110	-0,2	-
		опора								
8	E0134-119-1-	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	957,99	108,16	958	108	805	4,18	4
				691,2	40,5	691	40	110	0,2	-
		подпора								
9	E0134-118-3-	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	10	678,76	108,16	6788	1082	4990	2,57	26
				413,1	40,5	4131	405	110	0,2	2
		шт								
10	E0134-122-3-	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных 8-штырных на одностоечных опорах одинарных	11	2057,33	-	22631	-	2026	0,98	11
				167,4	-	1841	-	110	-	-
		траверс								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50515	4641			139
			Тенге			22535	1117			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22490	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27617	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27617	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
11	Ц0110-898-1-8	Разные работы: окраска проложенного кабеля	103	8,56	-	882	-	313	0,02	2
			м	2,76	-	284	-	110	-	-
12	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,28	44309	13824	12407	3871	7559	136,8	38
			км	21708	2835,58	6078	794	110	16,45	5
13	Ц0110-899-1-	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	1290	56,58	23,52	72988	30341	49211	0,18	232
			м	29,16	5,52	37616	7121	110	0,03	41
14	Ц0110-891-9-	Установка консолей ККЧ-2	21	250,64	50,28	5263	1056	1436	0,36	8
			шт	51,36	10,8	1079	227	110	0,06	1
15	Ц0110-898-2-3	Устройство вывода кабеля на опору	3	1147	-	3441	-	3501	6	18
			шт	1060,8	-	3182	-	110	-	-
16	Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	3	1663,7	542,4	4991	1627	3984	6	18
			шт	1080	127,2	3240	382	110	0,74	2
17	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с	2	2037,8	655,2	4076	1310	3242	7,2	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2		1320	153,6	2640	307	110	0,89	2
		шт								
18	Ц0110-893-1-9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2351,9	757,2	4704	1514	3725	8,4	17
				1514,4	178,8	3029	358	110	1,04	2
		шт								
19	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	2	3146,6	996	6293	1992	4895	10,8	22
				1989,6	235,2	3979	470	110	1,36	3
		шт								
20	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3851	1222,8	7702	2446	6011	14,4	29
				2443,2	289,2	4886	578	110	1,68	3
		шт								
21	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1	749,9	-	750	-	817	4,8	5
				742,8	-	743	-	110	-	-
		кабель								
22	Ц0110-897-4-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	1	7241,6	2391,6	7242	2392	5667	27,6	28
				4590	561,6	4590	562	110	3,26	3
		кабель								
23	Ц0110-897-3-4	Окольцовка кабеля	5	46,96	-	235	-	193	0,24	1
		шт		35,16	-	176	-	110	-	-
24	Ц0110-934-3-	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК	1	5107,94	4428,59	5108	4429	1142	9,36	9
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК	участок		679,35	359,25	679	359	110	2,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-05-20 2 8,02-06-20 4 8,02-17-20 06к=2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136081	50977			441
			----			---	---			---
			Тенге			72202	11157			65
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			136081	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83360	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			241443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			241443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97114	-		-

РАЗДЕЛ 3. Неучтенные материалы подрядчика

25	С11011-659	-Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	7,08	26	-	184	-	-	-	-
		кг		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,0106	313700	-	3338	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности	0,0029	115900	-	330	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5,8		-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	23,18	192	-	4451	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
29	С11041-99	-Траверсы деревянные 8-штырные	19	1430	-	27170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,032	47200	-	1510	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С11041-28	-Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531,018-01	1,02	6670	-	6813	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С11051-202 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Штыри маятниковые	99	54	-	5346	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С11021-7	-ОПОРЫ ОДИНАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ПОДПОРАМИ	23	7340	-	168820	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,42	6470	-	9174	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
35	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	3	16500	-	49500	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
36	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые для	45	482	-	21690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п/э труб								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Коммерч.пр едп	-Консоль ККЧ-2	39	225,59	-	8798	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,185	40600	-	7511	-	-	-	-
		1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151604-84	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,281	65600	-	18434	-	-	-	-
		1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151604-85	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,152	83900	-	12753	-	-	-	-
		1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151604-86	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,209	137600	-	28758	-	-	-	-
		1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,136	258300	-	35129	-	-	-	-
		1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
43	Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 10х2х,04	3	2201,01	-	6603	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
44	Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 20х2х,04	2	2497,3	-	4995	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 30х2х,04	1	2666,61	-	2667	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
46	Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 50х2х,04	2	3174,53	-	6349	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
47	Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 100х2х,04	2	4021,08	-	8042	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Прайслист	-Кабель ОК-12(ИКА-М4П-А12-7) самонесущий	150	139,26	-	20888	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
49	ССчет-факту-Ящик кабельный 10 ра		6	2421,11	-	14527	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	ССчет-факту-Ящик кабельный 20 ра		1	5214,7	-	5215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	ССчет-факту-Уголок металлический ра	45х45х3мм	6	57,56	-	345	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
52	ССчет-факту-Корзина кабельная столбовая ра		6	3377,28	-	20264	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			499604	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			244889	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244889	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14693	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			259583	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196040	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174350	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207802	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58674	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58674	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62195	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			529580	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			686200	55618			580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			94737	12274			82
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			380970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			501026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97114	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246555	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174350	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27617	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58674	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58674	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62195	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			852587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124731	-		
		Итого по форме в ц. 2001 года:					852587			
		Временные здания и сооружения 1,5%					12789			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					1918			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:					865376			
		Зимнее удорожание					18856			
		Выслуга лет, 1,0%					8654			
		Доп.отпуска 0,4%					3462			
		Итого:					896347			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951					1748773			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					34975			
		Итого:					1783748			
		НДС (12%) :					214050			
		ИТОГО к оплате:					1997798			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:					**1997118**			
		В том числе НДС 12,00% :					213977			

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор "Компания Курылыс Комек"