ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 13 октября 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**67 085 080**	**18 066 539**							**1 935 701**
	Итого к оплате		**18 066 539**							**1 935 701**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015422
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот № 4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-1-2И										
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	342,5	883,11	88,5	302465	30313	18066	0,17	59		
				25,66	14	8787	4796	133	0,05	17		
2	Е0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм м3	465,9	336,98	298,02	157001	138847	82363	0,26	121		
				38,62	94,3	17991	43936	133	0,33	153		
3	С143008-109	-Щебеночно-гравийная смесь м3	568,4	692	-	393331	-	-	-	-		
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,9023	40165,51	407,51	36241	368	203	0,7	1		
				-	169,13	-	153	133	0,7	1		
5	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	1289	28,78	18,42	37097	23746	22630	0,04	52		
				7,13	6,07	9188	7827	133	0,02	27		

6	E0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5156	0,02	-	11	-	82	-	1
					0,01	-	62	-	133	-	-
7	C143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	м2	179,04	3890	-	696474	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,2578	40165,51	407,51	10355	105	58	0,7	-
9	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	1289	-	169,13	-	44	133	0,7	-
					28,78	18,42	37097	23746	22630	0,04	52
					7,13	6,07	9188	7827	133	0,02	27
10	C143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	м2	124,52	4920	-	612626	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2282801	217124			285
	Тенге	45216	64582			225
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2282801	-	-		-
Материалы -	Тенге	54502	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109798	-		-
Местные материалы -	Тенге	1965959	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	146031	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21905	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	145730	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2574562	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	131702	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2574562	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						
Сметная заработная плата -		Тенге						
			-	-	-			583
			-	131702	-			-

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.Локальная смета № 2-1-4И

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,315	40165,51	407,51	12652	128	71	0,7	-
		т		-	169,13	-	53	133	0,7	-
12	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	450	28,78	18,42	12951	8290	7900	0,04	18
				7,13	6,07	3208	2732	133	0,02	10
		м2								
13	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1800	0,02	-	40	-	29	-	-
				0,01	-	22	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	62,51	3890	-	243144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,09	40165,51	407,51	3615	37	20	0,7	-
		т		-	169,13	-	15	133	0,7	-
16	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	450	28,78	18,42	12951	8290	7900	0,04	18
				7,13	6,07	3208	2732	133	0,02	10
		м2								
17	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	43,47	4920	-	213872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 499225 16745

	Тенге	643	5533			19
Стоимость общестроительных работ -						
Материалы -	Тенге	499225	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	19027	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	11970	-		-
Накладные расходы -	Тенге	457017	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	15920	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		8
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2388	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30909	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	546054	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		-	14358	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	546054	-	-		
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		
	Тенге	-	14358	-		64
						-

РАЗДЕЛ 3. Организация дорожного движения по ул.Жамакаева (2-ой участок). Локальная смета № 2-1-5И

	Демонтаж знаков							
18	E0127-83-1 -Демонтаж дорожных знаков т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	10	412,21	-	4122	-	4848	2,3	23
	шт		364,5	-	3645	-	133	0,09	1
19	C01031-A18--Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках 1	0,142	247,1	-	35	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
20	E010332-A20-Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 -1	0,142	120,15	120,15	17	17	3	-	-
	т		-	24,03	-	3	100	0,5	-
	Установка дорожных знаков								
21	E0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	5,8	796,5	-	4620	-	5220	4,93	29
	м3		796,5	-	4620	-	113	-	-
22	E0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	5,8	134,78	-	782	-	883	0,83	5

	штабелей и отвалов в транспортные средства, групп грунтов 3		134,78	-	782	-	113	-	-
23	E010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	м3	10,15	201,69	201,69	2047	2047	409	-	-
					-	40,34	-	409	100	0,85	9
24	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	т	5,8	5840,32	79,21	33874	459	1613	1,62	9
					234,9	29,92	1362	174	105	0,15	1
25	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	м3	57	702,92	-	40066	-	46055	3,84	219
					607,5	-	34628	-	133	0,13	8
26	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	15	142,84	-	2143	-	2850	0,83	12
					142,84	-	2143	-	133	-	-
27	E0109-61-12	Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	шт	0,036	24461,44	6583,96	881	237	480	78,24	3
					14634	184,42	527	7	90	0,79	-
28	Спрайс	-Стоимость дор знака круглого тип-2 (2.5-5шт,3.13-18шт,4.1.2-1шт,4.2.2-2шт, 3.27-1шт)	т	27	5402,6	-	145870	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс	-Стоимость дор знака треугольного тип-2 (2.4-7шт,1.11.1-3шт,1.11.2-3шт,1.12.1-2шт,1.20-3шт)	шт	18	5075,13	-	91352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Спрайс	-Стоимость дор знака квадратного тип-2 (2.1-2шт)	шт	2	5480,96	-	10962	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.600x300мм тип-2 (1.31.5-7шт,1.32.2-2шт)(указатели с полным покрытием с/о пленкой)	шт	1,62	13751,55	-	22278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.500x2250мм тип-2 (1.31.1-2шт,1.31.3-2шт)(указатели с полным покрытием с/о пленкой)	м2	4,5	13751,55	-	61882	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.350x700мм тип-2	м2	4	3262,49	-	13050	-	-	-	-

	(7.2.1-3шт, 7.2.2-1шт)								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-117 -Стоимость дор стоек СЗ-0-2 (15шт),СЗ-00-2 (2шт),СЗ-1-2 (39шт),СЗ-2-2 (2шт) с окраской за 2 раза	1,01	119040	-	120230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
35	С12021-245 -Стоимость кронштейна КЗТ-0-600 (9 шт) с окраской за 2 раза	0,036	178740	-	6435	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
36	С12021-245 -Стоимость креплений КМЗ-3/3-2 (9шт),КМЗ-2-2 (7шт),КМЗ-3-2 (4шт),КМЗ-5-2 (5шт),КМЗ-6-2 (11шт),КМТ-А-2 (3шт),КМТ-В-2(1шт), КМЗ-8а-2 (9шт),КМЗ-9-2 (4шт),КМЗ-1-2(2шт) с окраской за 2 раза	0,2904	178740	-	51908	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	Нанесение линий дорожной разметки								
37	Е0127-65-1 -Разметка проезжей части 1.1 К-1,2 к объему сплошной линией 0,12 м	0,042	2570,7	2030,7	108	85	73	3,82	-
		км	540	758,48	23	32	133	3,42	-
38	Е0127-65-6 -Разметка проезжей части 1.6 К-1,2 к объему прерывистой линией шириной 0,12м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1164	2570,7	2030,7	299	236	201	3,82	-
		км	540	758,48	63	88	133	3,42	-
39	Е0127-65-5 -Разметка проезжей части 1.5 К-1,2 к объему прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,0672	2570,7	2030,7	173	136	116	3,82	-
		км	540	758,48	36	51	133	3,42	-
40	Спрайс -Краска двухкомпонентная для дорожных работ	12,09	294,41	-	3560	-	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-712 -Растворители N 646	0,0009	104500	-	91	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			616785	3219			301
		Тенге			47828	764			19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615904	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6672	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	48058	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	527619	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	31296	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62271	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9341	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40690	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	718865	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		348
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57399	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	881	-	-		-
Материалы -	Тенге	117	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	533	-		-
Накладные расходы -	Тенге	480	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1442	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	605	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						
Нормативная трудоемкость -	Тенге	720308	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		351
	Тенге	-	58004	-		-

РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение ВЛ10/0,4кВ. Локальная смета № 4-1-1

42	Е0133-109-6-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,35	49557,07	37326,07	17345	13064	6867	61,32	21
			10989	7697,48	3846	2694	105	27,26	10
			1км						
43	С151607-28 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,0683	315700	-	21547	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			т						
44	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	5	62,17	14,69	311	73	198	0,47	2
			35,1	2,7	176	14	105	0,09	-
			м шин						
45	Е0133-103-6-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя Опоры промежуточные	1	6563,46	4062,13	6563	4062	3550	14,04	14

	подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ		2257,2	1123,42	225[illegible]	1123	105	4,67	5
46	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 опора шт	1	16400	-	16400	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
47	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45 шт	2	10300	-	20600	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
48	С11041-102	-Траверсы стальные шт	1	824	-	824	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
49	С11041-49пр-Стоимость изолятора ШФ им	100шт	0,03	15800	-	474	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
50	С151610-1пр-Стоимость им	хомута,колпачка,зажима, крепления провода шт	11	1550	-	17050	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
51	Е0133-109-6-ПодвескаСИП проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 1км		0,8	49557,07	37326,07	39646	29861	15697	61,32	49
				10989	7697,48	8791	6158	105	27,26	22
52	С151601-192-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м		0,2	709300	-	141860	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
53	С151601-191-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м		0,6	534000	-	320400	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
54	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы прокалывающий шт	15	547,99	-	8220	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

55	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы подвесной,поддерживающий	83	981,4	-	81456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы ответвительный,концевой	41	498,17	-	20425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : крюк	36	515,11	-	18544	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : лента	474	174,36	-	82646	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : бандажная скрепа	109	39,36	-	4290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	11	370,42	57,52	4075	633	1091	0,54	6
		шт		86,4	8,1	950	89	105	0,04	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		822675	47693		93
	Тенге		16020	10078		37
Стоимость монтажных работ -	Тенге		774726	-	-	-
Материалы -	Тенге		1428	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21489	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		717735	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		22564	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47837	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		845127	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24874	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		47949	-	-	-
Материалы -	Тенге		306	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4609	-	-
Местные материалы -	Тенге		39492	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		4840	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	726	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3167	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		55956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	30

Сметная заработная плата -	Тенге		-	5335	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		901083	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			143
			-	30209	-			-

РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение.Локальная смета № 4-1-2

61 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6	262,72	-	3310	-	3741	1,85	23
		262,72	-	3310	-	113	-	-
62 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,3	160,92	-	1818	-	2055	1,17	13
		160,92	-	1818	-	113	-	-
63 С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	11,3	630	-	7119	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
64 Е0133-255-2-Бетонирование опор	1,24	6613,44	159	8201	197	921	3,97	5
		648	59,4	804	74	105	0,29	-
65 Е0133-204-1-Установка металлических опор	33	5162,39	2197,68	170359	72523	108223	14,4	475
		2373,3	750,01	78319	24750	105	2,81	93
66 С12021-238 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	5,74	146000	-	838332	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
67 Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на опорах	33	903,1	339,6	29802	11207	19638	2,98	98
		529,2	97,2	17464	3208	95	0,56	19
68 С прайс -Кронштейн однорожковый К1-2,0-2,0	33	13895,89	-	458564	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
69 С151703-9 -Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	33	8370	-	276210	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
70 С151706-88п-Лампы тип ДНаТ-150 рим	34	1020	-	34680	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
71 Ц0108-394-2-Монтаж СИП Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	260	208,52	73,8	54215	19188	20333	0,37	97
		61,32	21	15943	5460	95	0,12	32

72	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,26	122300	-	31798	-	-	-	-
73	Ц0108-394-3	-Монтаж СИП Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2	м	800	252,3	99,72	201840	79776	81624	0,48	384
74	С151601-138	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,5	179800	-	89900	-	-	-	-
75	С151601-139	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000м	0,3	235500	-	70650	-	-	-	-
76	Ц0108-574-3	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	1000м	198	130,32	3,48	25803	689	13363	0,4	78
77	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы прокалывающий	шт	66	547,99	-	36167	-	-	-	-
78	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы подвесной,поддерживающий	шт	44	981,4	-	43181	-	-	-	-
79	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : зажимы ответвительный,концевой	шт	28	498,17	-	13949	-	-	-	-
80	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : крюк	шт	33	515,11	-	16999	-	-	-	-
81	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : лента	шт	100	174,36	-	17436	-	-	-	-
82	СПрайс лист	-Комплектующие для Сип : бандажная скрепа	м	66	39,36	-	2597	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2432932	183580			1174
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				194869	56267			275
		Материалы -	Тенге				1403793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				90183	-	-		-
							-	142061	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1092132	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	134958	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20244	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92325	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1631075	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	907
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162304	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20448	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6006	-	-
Местные материалы -	Тенге	14319	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6716	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1007	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1630	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28795	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7013	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1008691	-	-	-
Материалы -	Тенге	5161	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103069	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	838332	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14356	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	108223	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16233	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67015	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1183928	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	622
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119303	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2843798	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1574
	Тенге	-	288620	-	-

РАЗДЕЛ 6. Линейные сооружения. Строительно-монтажные работы. Локальная смета № 4-1-ЗИ

Строительство телефонной канализации

83	E0101-163-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	4,68	535,68	-	2504	-	2830	3,24	15
т.ч. п-3.185 к=0,8			535,68	-	2504	-	113	-	-

84	E0134-119-1-Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	м3 подпора	1	-957,99	-108,16	-959	-108	-805	-4,18	-4
				-691,2	-40,5	-691	-40	110	-0,2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1546	-108			11
		Тенге				1813	-40			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1546	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-159	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1773	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	304	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				214	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3786	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2076	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3786	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		12
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2076	-		-

РАЗДЕЛ 7. Озеленение.Локальная смета № 7-1-1И

Посадка деревьев и газонов

85	E0147-25-4 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	425	255,94	-	108773	-	38342	0,48	204
				69,94	-	29723	-	129	-	-
86	E0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	425	20,65	-	8777	-	5401	0,06	27
				9,85	-	4187	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				117550	-			231
		Тенге				33910	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				117550	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	33910	-		-
	Местные материалы -	Тенге				83640	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				43744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6562	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9678	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170971	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40471	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	170971	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	253
	Тенге	-	40471	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6773514	468253		2131
	----	---	---		---
	Тенге	346093	137183		575
Стоимость монтажных работ -					
Материалы -	Тенге	2178519	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	91611	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	163550	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1809867	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	157522	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	23628	-	79
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	140162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2476202	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	187178	-	1020
Стоимость общестроительных работ -					
Материалы -	Тенге	3585424	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	80349	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	216123	-	-
Местные материалы -	Тенге	527619	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2591722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	281547	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	42232	-	141
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	232018	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4098989	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	258355	-	1335
Стоимость металломонтажных работ -					
Материалы -	Тенге	1009571	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	5277	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	103603	-	-
Местные материалы -	Тенге	838332	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14356	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	108703	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	16305	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	67096	-	-	-
		1185371	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119908	-	625
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	7760562	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:	Тенге	-	565442	-	2981
Временные здания и сооружения		7760562			-
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		116048			
Итого:		17407			
Зимнее удорожание		7876610			
Выслуга лет, 1,0%		123857			
Доп.отпуска 0,4%		78528			
Итого:		31412			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		8110407			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		15823403			
Итого:		316468			
НДС (12%) :		16139871			
ИТОГО к оплате:		1936785			
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		18076656			
В том числе НДС 12,0%:		**18066539**			
		1935701			

ПРИНЯЛ: Администрация программы управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

СДАЛ: ТОО НСФ "Алонс"

Технадзор "Компания Курылыс Комек"

Президент _____ В.В. Нагайцев